

PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

PROGRAMMA REGIONALE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ABRUZZO 2021 2027

Codice CCI n. 2021IT16RFPR004

Decisione C(2022) 9380 final dell'8/12/2022
Decisione C(2025) 8230 final del 15/12/2025

Agosto 2026

Versione 7

ELENCO DELLE VERSIONI

VERSIONE PAI	NUMERO Delibera di Giunta Regionale	DATA Delibera di Giunta Regionale
Versione n. 1 – Maggio 2023	DGR n. 298	01/06/2023
Versione n. 2 - Febbraio 2024	DGR n. 143	26/02/2024
Versione n. 3 - Novembre 2024	DGR n. 745	19/11/2024
Versione n. 4 - Maggio 2025	DGR n. 322	29/05/2025
Versione 5 - Gennaio 2026	DGR n. 36/2026	04/02/2026
Versione 6 - Maggio 2026	DGR n. 342/2026	09/06/2026
Versione 7 – Agosto 2026	DGR n. xx/2026	xx/xx/2026

Sommario

PREMESSA	7
PRIORITÀ I – RICERCA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO	10
Intervento 1.1.1.1: Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27	11
Intervento 1.1.1.2: Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27	14
Intervento 1.1.2.1: Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno	18
Intervento 1.1.2.5 Semplificazione amministrativa - sportelli unici integrati della Regione Abruzzo	21
Intervento 1.2.2.1: Digitalizzazione delle PMI.....	24
Intervento 1.1.2.2 – Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo.....	27
Intervento 1.1.2.3 Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali	29
Intervento 1.1.2.4 Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo	31
Intervento 1.2.1.5 – Reingegnerizzazione in ottica cloud dei processi amministrativi della Regione Abruzzo - Semplificazione e trasformazione digitale (Progetto coerente).....	33
Intervento 1.2.1.6: Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell'ente Regione Abruzzo	36
Intervento 1.3.1.1: Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese	39
Intervento 1.3.1.2: Sostegno a favore delle opere audiovisive e cinematografiche.....	42
Intervento 1.4.1.1: Aggiornamento delle competenze del personale occupato nelle mPMI	45
PRIORITÀ II – CONNETTIVITÀ DIGITALE	48
Intervento 1.5.1.1 – Potenziamento della Regional Area Network	49
PRIORITÀ III – ENERGIA E AMBIENTE	51
Intervento 2.1.1.1 - Riqualificazione energetica degli edifici pubblici	56
Intervento 2.2.1.1 - Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici.....	59
Intervento 2.2.2.1 - Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale.....	62
Intervento 2.4.1.1a – Interventi per il contrasto al rischio valanghivo	65
Intervento 2.4.1.1 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR011/MT – DPCM 27/09/2021)	68
Intervento 2.4.1.2 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR033/MT - DPCM 27/09/2021)	71
Intervento 2.4.1.3 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR006/MT - DPCM 27/09/2021)	74
Intervento 2.4.1.4 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR058/MT - DPCM 27/09/2021)	77
Intervento 2.4.1.5 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR040/MT - DPCM 27/09/2021)	80

Intervento 2.4.1.6 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR016/MT - DPCM 27/09/2021)	83
Intervento 2.4.1.7 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR868/G1 - DPCM 27/09/2021)	86
Intervento 2.4.1.8 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR868/G1 - DPCM 27/09/2021)	89
Intervento 2.4.1.9 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR014/MT - DPCM 27/09/2021)	92
Intervento id 2.4.1.10 Contrasto al dissesto idrogeologico (Codice ReNDiS n. 13IR051/MT - DPCM 27/09/2021)	95
Intervento 2.4.1.11 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR120/MT - DPCM 27/09/2021)	98
Intervento 2.4.1.12 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR125/MT - DPCM 27/09/2021)	101
Intervento 2.4.1.13 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR015/MT - DPCM 27/09/2021)	104
Intervento 2.4.1.14 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR117/MT - DPCM 27/09/2021)	107
Intervento 2.4.1.15 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR007/MT - DPCM 27/09/2021)	110
Intervento 2.4.1.16 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR126/MT - DPCM 27/09/2021)	113
Intervento 2.4.1.17 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR118/MT - DPCM 27/09/2021)	116
Intervento 2.4.1.18 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR964/G1 - DPCM 27/09/2021)	119
Intervento 2.4.1.19 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR078/G1 - DPCM 27/09/2021)	122
Intervento 2.4.1.20 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR119/MT - DPCM 27/09/2021)	125
Intervento 2.4.1.21 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR124/MT - DPCM 27/09/2021)	128
Intervento 2.4.1.22 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR989/G1 - DPCM 27/09/2021)	131
Intervento 2.4.1.23 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR121/MT - DPCM 27/09/2021)	134
Intervento 2.4.1-01a Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe	137
Intervento 2.4.1.01b Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe	140
Intervento 2.4.1.05 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe	143
Intervento 2.4.1-08 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe	146
Intervento 2.4.1-11 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe	149
Intervento 2.4.1-02CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe	152
Intervento 2.4.1-03CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe	156
Intervento 2.4.1-10CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe	160

Intervento 2.4.2.1 Potenziamento del sistema regionale di protezione civile.....	164
Intervento 2.4.3.1 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)	167
Intervento 2.4.3.1 Comune di Alanno: “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico - Scuola Secondaria di I Grado sita in Via XX Settembre – Alanno (PE)”	169
Intervento 2.4.3.2 Comune di Arielli: “Adeguamento sismico e opere di efficientamento energetico Scuola Primaria "A. Moro" - Via Roma”	172
Intervento 2.4.3.3 Comune di Basciano: “Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia - Scuola Primaria e Secondaria di I° grado - Basciano e Scuola Primaria della frazione Brecciarola di Basciano”	175
Intervento 2.4.3.4 Comune di Canosa Sannita (CH): “Intervento di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico - Scuola Primaria e Infanzia sita in Via degli Eroi – Canosa Sannita (CH)”	178
Intervento 2.4.3.5 Comune di Casalbordino: “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico - Scuola secondaria di I grado P.S. Zimarino”	181
Intervento 2.4.3.6 Comune di Pianella: “Adeguamento sismico mediante sostituzione edilizia. Connettività di rete - Scuola dell'Infanzia - Fraz. Castellana”	184
Intervento 2.4.3.7 Comune di Sant’Omero: “Intervento di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola infanzia e primaria Via Del Mandorlo 4 Fraz. Poggio Morello”	187
Intervento 2.4.3.8 Comune di Tornimparte: “Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia Scuola dell'Infanzia Disney”	190
Intervento: 2.5.1.1 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	193
Intervento: 2.5.1.2 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	196
Intervento: 2.5.1.3 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	199
Intervento: 2.5.1.4 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	202
Intervento: 2.5.1.5 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	205
Intervento: 2.5.1.6 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	208
Intervento: 2.5.1.7 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	211
Intervento: 2.5.1.8 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	214
Intervento: 2.5.1.9 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	217
Intervento 2.6.1.1 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	220
Intervento 2.6.1.2 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	223
Intervento 2.6.1.3 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	226
Intervento 2.6.1.4 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	229

Intervento 2.6.1.5 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	232
Intervento 2.6.1.6 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	235
Intervento 2.6.1.7 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	238
Intervento 2.6.1.8 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	241
Intervento 2.6.1.9 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	244
Intervento 2.6.1.10 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	247
Intervento 2.6.1.11 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	250
Intervento 2.6.1.12 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	253
Intervento 2.6.1.13 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	256
Intervento 2.6.1.14 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	259
Intervento 2.6.1.15 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	262
Intervento 2.6.1.16 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....	265
Intervento 2.7.1.1 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000	268
Intervento 2.7.1.2 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento delle connessioni ecologiche	271
Intervento: 2.7.2.1 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	274
Intervento: 2.7.2.2 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	277
Intervento: 2.7.2.3 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	280
Intervento: 2.7.2.4 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	283
Intervento: 2.7.2.5 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	286
Intervento: 2.7.2.6 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	289
Intervento: 2.7.2.7 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	292
PRIORITÀ IV – MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	295
Intervento 2.8.1.1 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica).....	296
Intervento 2.8.1.2 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica).....	299
Intervento 2.8.1.3 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica).....	302
Intervento 2.8.1.4 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica).....	305
Intervento 2.8.1.5 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica).....	308
Intervento 2.8.1.6 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica).....	311
Intervento 2.8.1.7 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica).....	314
Intervento 2.8.1.8 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica).....	317
Intervento 2.8.2.1 Digitalizzazione del trasporto urbano	320
Intervento 2.8.2.2 Digitalizzazione del trasporto urbano	252

Intervento 2.8.2.3 Digitalizzazione del trasporto urbano	256
Intervento 2.8.2.4 Digitalizzazione del trasporto urbano	260
Intervento 2.8.2.5 Digitalizzazione del trasporto urbano	263
Intervento 2.8.2.6 Digitalizzazione del trasporto urbano	266
Intervento 2.8.2.7 Digitalizzazione del trasporto urbano	269
Intervento 2.8.2.8 Digitalizzazione del trasporto urbano	272
Intervento 2.8.2.9 Digitalizzazione del trasporto urbano	275
Intervento 2.8.2.10 Digitalizzazione del trasporto urbano	278
Intervento 2.8.2.11 Digitalizzazione del trasporto urbano	281
Intervento 2.8.2.12 Digitalizzazione del trasporto urbano	284
PRIORITÀ VIII – ABITARE SOSTENIBILE	287
Intervento 2.11.1.1 Efficientamento Energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (con priorità per quelli individuati nell’ambito del Programma HORIZON 2020 - Progetto Tiger)	288
PRIORITÀ V – RIEQUILIBRARE L'ABRUZZO PER UN BENESSERE DIFFUSO	291
Intervento 5.1.1.2: Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali.....	292
Intervento 5.2.1.2: Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali	295
Intervento 5.1.1.3 Supporto alle Strategie Territoriali delle Aree Urbane Funzionali – Allegato III	298
Intervento 5.2.1.3 Supporto alle Strategie territoriali per le Aree Interne – Allegato III	301

Il Piano di attuazione degli interventi (di seguito PAI) costituisce una rappresentazione sintetica delle modalità di attuazione dei progetti che prendono consistenza nella realizzazione del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021 - 2027 (di seguito PR FESR 2021 2027) approvato con Decisione C(2022) 9380 final dell'8/12/2022, successivamente modificato e approvato con Decisione C(2025) 8230 final del 15/12/2025 e, per ultimo, nella versione caricata sul Sistema informativo della Commissione europea in data 30 giugno 2026 e adottato in data 6 luglio 2026.

Il PAI è alimentato dalle schede attuative degli interventi che man mano vengono predisposte dalle Strutture Responsabili dell'Attuazione (di seguito SRA) del PR FESR 2021 2027 e sottoposte all'approvazione della Giunta regionale per la successiva realizzazione degli interventi.

Il documento è aggiornato dal Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE sulla base delle schede predisposte dai Servizi individuati come SRA, e consente una lettura sintetica delle modalità di realizzazione del PR FESR 2021 2027.

Il PR FESR Abruzzo 2021 2027 persegue gli Obiettivi di Policy attraverso n. 8 Priorità oltre quella di assistenza tecnica:

Priorità		Totali per Priorità		Di cui Contr. UE	di cui Nazionale
N.	Descrizione Priorità				
I	Ricerca, Sviluppo e Innovazione	235.350.000,00	34,56%	94.140.000,00	141.210.000,00
II	Connettività Digitale	22.000.000,00	3,23%	8.800.000,00	13.200.000,00
VI	Piattaforma STEP	35.000.000,00	5,14%	35.000.000,00	-
III	Energia e Ambiente	210.785.000,00	30,95%	84.314.000,00	126.471.000,00
IV	Mobilità sostenibile	45.100.000,00	6,62%	13.530.000,00	31.570.000,00
VII	Resilienza idrica	25.000.000,00	3,67%	12.500.000,00	12.500.000,00
VIII	Abitare sostenibile	16.400.000,00	2,41%	8.200.000,00	8.200.000,00
V	Strategie territoriali	67.581.715,00	9,92%	10.137.257,00	57.444.458,00
AT	Assistenza Tecnica	23.836.875,00	3,50%	5.800.179,00	18.036.696,00
		681.053.590,00	100,00%	272.421.436,00	408.632.154,00

Le Priorità vengono perseguire attraverso gli Obiettivi Specifici (*valori espressi in mln*):

La quantificazione degli Obiettivi di Policy e degli Obiettivi Specifici è stata definita nel rispetto delle concentrazioni tematiche a carico delle Regioni previste nei Regolamenti e nell'Accordo di Partenariato sottoscritto dallo Stato con la Commissione Europea.

Le schede progettuali sono predisposte in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 07.03.2023 e successivamente modificati, sulla base delle procedure di modifica previste dal Regolamento di funzionamento del Comitato, e approvati in data 02.12.2025.

La revisione della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale 2021-2027 (di seguito RIS3 Abruzzo 21-27), condizione abilitante, è il criterio guida per l'impostazione degli interventi della Priorità I attinente al settore della ricerca e innovazione, della competitività del sistema produttivo e del digitale.

Per ciascun Obiettivo Specifico il PR FESR 2021 2027 evidenzia le azioni da realizzare.

PIANO di Attuazione degli Interventi PR Abruzzo FESR 2021-2027

REGIONE ABRUZZO - PR FESR 2021-2027

Riepilogo per Obiettivi Specifici

Obiettivo Specifico			Totali per Obiettivo Specifico		di cui quota UE		di cui quota Nazionale
OP	Priorità	OS	Descrizione				
I	I	1.1	Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologia avanzata		40,00%	58.640.000,00	87.960.000,00
1	1	1.2	Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione		40,00%	12.800.000,00	19.200.000,00
1	1	1.3	Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi		40,00%	21.500.000,00	32.250.000,00
1	1	1.4	Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità		40,00%	1.200.000,00	1.800.000,00
I	II	1.5	Rafforzare la connettività digitale		40,00%	8.800.000,00	13.200.000,00
i	VI	1.6	Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio		100,00%	35.000.000,00	-
II	III	2.1	Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra		40,00%	8.600.000,00	12.900.000,00
II	III	2.2	Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti		40,00%	8.890.000,00	13.335.000,00
II	III	2.4	Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici		40,00%	44.500.000,00	66.750.000,00
II	III	2.5	Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile		40,00%	10.000.000,00	15.000.000,00
II	III	2.6	Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse		40,00%	4.200.000,00	6.300.000,00
II	III	2.7	Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento		40,00%	8.124.000,00	12.186.000,00
II	IV	2.8	Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio		30,00%	13.530.000,00	31.570.000,00
III	VIII	2.11	Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili		50,00%	8.200.000,00	8.200.000,00
III	VI	2.12	Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica		50,00%	12.500.000,00	12.500.000,00
V	V	5.1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane		15,00%	5.412.257,00	30.669.458,00
V	V	5.2	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane		15,00%	4.725.000,00	26.775.000,00
AT		6.0	Assistenza Tecnica		24,332%	5.800.179,00	18.036.696,00
			681.053.590,00	100,00%		272.421.436,00	408.632.154,00

SCHEDE INTERVENTO

PRIORITÀ I – RICERCA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
OBIETTIVO DI POLICY 1 – UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

ID Intervento	Denominazione Scheda Intervento
1.1.1.1	Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 2021-2027
1.1.1.2	Intervento 1.1.1.2: Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27
1.1.2.1	Intervento 1.1.2.1: Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno
1.1.2.5	Semplificazione amministrativa - sportelli unici integrati della Regione Abruzzo
1.2.2.1	Digitalizzazione delle PMI
1.1.2.1	Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell'ente Regione Abruzzo
1.1.2.2	Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo
1.1.2.3	Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali
1.1.2.4	Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo
1.1.2.5	Reingegnerizzazione in ottica cloud dei processi amministrativi della Regione Abruzzo - Semplificazione e trasformazione digitale
1.1.2.6	Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell'ente Regione Abruzzo
1.3.1.1	Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese
1.3.1.2	Sostegno a favore delle opere audiovisive e cinematografiche
1.4.1.1	Aggiornamento delle competenze del personale occupato nelle mPMI

Intervento 1.1.1.1: Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27

Priorità I	Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo di policy 1	Un'Europa più competitiva e intelligente	
Obiettivo specifico 1.1	Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	
Azione	1.1.1.1	Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico (realizzati anche in forma collaborativa tra imprese di diverse dimensioni, Università, OdR)
Risorse finanziarie		Euro 27.000.000,00 Euro 8.000.000,00 (scorrimento graduatoria)
Struttura regionale competente	DPH006	Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'attività di ricerca e innovazione rappresenta una variabile strategica della competitività dei sistemi economici, in quanto permette di consolidare, nel corso del tempo, gli scambi di conoscenze e i processi di trasferimento tecnologico fra sistema di ricerca e sistema produttivo; inoltre, è funzionale alla trasformazione di nuove in prodotti e servizi innovativi e a maggiore valore aggiunto.

Il sistema produttivo abruzzese, se confrontato con la media delle regioni del Mezzogiorno, dimostra una maggiore propensione all'innovazione, ma con dei gap rispetto alla media nazionale e alle regioni del Centro Nord.

Le imprese abruzzesi per essere più competitive, soprattutto nei settori tradizionali, dovrebbero in misura sempre più rilevante introdurre innovazioni che si riflettano sulla qualità e innovatività dei loro prodotti e processi e che siano in grado di innescare una crescita della produttività aziendale.

L'Azione, in continuità con la programmazione 2014-2020, è orientata ad incentivare la realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie con riferimento a prodotti, processi e servizi, anche attraverso l'assistenza in materia di trasferimento tecnologico e della conoscenza, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali. Gli investimenti devono avere ricadute tecnologiche dirette sulle imprese che li sviluppano e sulle produzioni realizzate nel territorio regionale.

L'intervento, coerente con la RIS3 Abruzzo 21-27, condizione abilitante per il periodo di programmazione FESR 2021-2027, è finalizzato a sostenere, più diffusamente, i processi di ricerca e innovazione, ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti innovativi, senza trascurare l'esigenza, fortemente sentita dai rappresentanti del partenariato economico e sociale, di semplificare le modalità di intervento delle correlate politiche, allo scopo di agevolarne la fruibilità da parte delle imprese beneficiarie.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Regime di aiuto

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. (*de minimis*)
- Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

Intensità massima di aiuto

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)	Importo (EUR)
1	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	175.000,00	51.950,00
2	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	2.454.000,00	727.273,00
3	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	880.000,00	259.740,00
4	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	700.000,00	207.792,00
5	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	175.000,00	51.948,00
6	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	2.454.000,00	727.273,00
7	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	700.000,00	207.792,00
8	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	175.000,00	51.948,00
9	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	1.050.000,00	311.688,00
10	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	9.200.000,00	2.727.273,00
11	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	5.080.000,00	1.506.494,00
12	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	2.630.000,00	779.221,00
29	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	877.000,00	259.740,00
30	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare	450.000,00	129.868,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, progetti di ricerca e innovazione, finalizzati ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso la realizzazione di prodotti e servizi innovativi per l'impresa.

Beneficiari dell'intervento

PMI, GI (solo in collaborazione con PMI), Università e OdR.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2023	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2023	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2023	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione conclusione delle attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi
RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi
RCR102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno

Intervento 1.1.1.2: Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27

Priorità I	Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo di policy 1	Un'Europa più competitiva e intelligente	
Obiettivo specifico 1.1	Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	
Azione	1.1.1	Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico (realizzati anche in forma collaborativa tra imprese di diverse dimensioni, Università, OdR)
Risorse finanziarie		Euro 50.000.000,00 Euro 47.000.000,00 (incremento dotazione)
Struttura regionale competente	DPH008	Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'Abruzzo si configura, all'interno dello schema di valutazione europeo, come un innovatore moderato. Ciò vuol dire che la conoscenza prodotta dal mondo della ricerca scientifica è ancora poco utilizzata dalle imprese abruzzesi, anche se il problema si pone in modi diversi a seconda delle diverse categorie di imprese.

L'attività di ricerca, sviluppo e innovazione, rappresenta una variabile strategica della competitività dei sistemi economici, in quanto permette di incorporare elevati contenuti di conoscenza, anche attraverso gli scambi di conoscenze e di processi di trasferimento tecnologico, fra sistema di ricerca e sistema produttivo, nella produzione di beni e servizi, con impatti positivi sui risultati economici complessivi.

Pertanto, l'obiettivo da perseguire è quello di accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il maggiore potenziale di crescita, per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e di nuovi prodotti, processi e servizi (idee sostenibili da punto di vista commerciale), coerenti con la RIS3 Abruzzo 21-27, condizione abilitante per il periodo di programmazione FESR 21-27.

Vista da un altro punto di osservazione, la questione si presenta come un insufficiente orientamento industriale dell'attività delle istituzioni della ricerca italiana, o un insufficiente sfruttamento delle potenzialità produttive e commerciali dei risultati che tali istituzioni producono.

Le azioni del FESR devono essere orientate ad incentivare i collegamenti tra il sistema delle imprese e gli organismi di ricerca, sostenendo una maggiore capacità di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nell'interesse dello sviluppo territoriale.

Attraverso forme collaborative, gli interventi sono orientati ad incentivare i collegamenti tra il sistema delle imprese, le Università e/o altri Organismi di Ricerca pubblici o privati, sostenendo una maggiore capacità di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nell'interesse della crescita economica regionale, indispensabile per colmare il gap strutturale e di lungo termine con le principali economie europee.

Tale innovazione dovrebbe riflettersi sulla qualità e innovatività dei loro prodotti e processi ed essere in grado di innescare una crescita della produttività aziendale.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.1.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Forma di sovvenzione

☐ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☒ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

Intensità massima di aiuto

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

Intensità di aiuto a favore di progetti di R&S	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa	OdR
Ricerca industriale	70%	60%	50%	50%
in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito)	80%	75%	65%	65%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%	25%
in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito)	60%	50%	40%	40%

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
001	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	324.600,00
002	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	4.545.400,00
003	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	1.623.300,00
004	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	1.298.700,00
005	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	324.670,00
006	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	4.545.400,00

007	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	1.298.700,00
008	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	324.670,00
009	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	1.948.000,00
010	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	17.045.730,00
011	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	9.415.600,00
012	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	4.870.130,00
029	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	1.623.400,00
030	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare	811.700,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento, coerente con la RIS3 Abruzzo 21-27, è finalizzato a sostenere, più diffusamente, i processi di innovazione e ricerca collaborativa, ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti innovativi, senza trascurare l'esigenza, fortemente sentita dai rappresentanti del partenariato economico e sociale, di semplificare le modalità di intervento delle correlate politiche, allo scopo di agevolarne la fruibilità da parte delle imprese beneficiarie.

In particolare, attraverso un regime di aiuto, si intende sostenere le imprese, di tutte le dimensioni, impegnate in progetti di ricerca e innovazione finalizzati ad accrescere la loro competitività e a sostenere il loro sviluppo, anche in collaborazione con Università e Organismi di Ricerca pubblici o privati.

In tale contesto, per far fronte alle sfide della competizione globale, si pone l'esigenza di promuovere l'innovazione sia tecnologica che degli asset immateriali delle imprese.

Beneficiari dell'intervento

Piccole e medie imprese (PMI); Grandi imprese (GI) solo se in collaborazione con PMI; Università e Organismi di Ricerca

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (40%)	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 6 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi
RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi

Intervento 1.1.2.1: Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno

Priorità I	Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo di policy 1	Un'Europa più competitiva e intelligente	
Obiettivo specifico 1.1	Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	
Azione	1.1.2	Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse
Risorse finanziarie		Euro 8.000.000,00
Struttura regionale competente	DPH006	Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Analizzando il numero di ricercatori, l'Abruzzo si posiziona al di sotto della media nazionale, con valori leggermente inferiori anche rispetto al Mezzogiorno. Nel 2019, solo lo 0,34% di ricercatori (sul totale degli addetti) è occupato nelle imprese, contro lo 0,38% del Mezzogiorno e lo 0,59% dell'Italia.

Per promuovere ed incrementare, presso il tessuto produttivo abruzzese, sia l'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, sia l'introduzione di meccanismi di innovazione, è necessario accompagnare il processo dotando le imprese delle competenze necessarie per permettere l'integrazione delle tecnologie innovative nei sistemi produttivi e per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e dalla transizione verso un modello di produzione e di consumo sostenibile.

Attraverso l'assunzione di dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici, con la qualifica di ricercatore e senza che vi sia alcuna sostituzione del personale già dipendente, contrattualizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, finanziata per svolgere un progetto di R&I, sarà possibile accelerare i processi di trasferimento tecnologico e di commercializzazione, nonché innalzare il tasso di occupazione stabile e di qualità.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.1.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Forma di sovvenzione

- ☐ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☒ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

Intensità massima di aiuto

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

Intensità di aiuto a favore di progetti di R&S	PI	MI	GI
Ricerca industriale	70%	60%	50%
in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito)	80%	75%	65%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%
in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito)	60%	50%	40%

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
<i>1</i>	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	51.948,00
<i>2</i>	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	727.273,00
<i>3</i>	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	259.740,00
<i>4</i>	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	207.792,00
<i>5</i>	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	51.948,00
<i>6</i>	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	207.793,00
<i>7</i>	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	207.792,00
<i>8</i>	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	51.948,00
<i>9</i>	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	311.688,00
<i>10</i>	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	2.727.273,00
<i>11</i>	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	1.506.493,50
<i>12</i>	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	779.221,00
<i>29</i>	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	259.740,00
<i>30</i>	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare	649.350,50

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

In continuità con l'esperienza FESR 2014-2020, le azioni sono orientate ad assumere dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici, con la qualifica di ricercatore e senza che vi sia alcuna sostituzione del personale già dipendente, contrattualizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, finanziata per svolgere un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione. Questa azione è intesa a valorizzare le risorse umane più qualificate formate da Università e OdR. I risultati attesi nel medio termine sono il rafforzamento delle attività di ricerca e innovazione delle imprese; il consolidamento di una cultura innovativa all'interno delle imprese e della propensione a valorizzare i risultati della ricerca; un aumento della capacità del "sistema regione" di valorizzare le attività formative di Università ed OdR e di garantire un'occupazione soddisfacente a giovani con elevate competenze.

L'obiettivo di lungo termine è il potenziamento della produttività e della competitività relativa delle imprese.

Beneficiari dell'intervento

Piccole e medie imprese (PMI); Grandi imprese (GI) solo se in collaborazione con PMI.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)	T2 = T1 + 9 mesi
Previsione erogazione SAL (40%)	T3 = T2 + 9 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 6 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno

Intervento 1.1.2.5 Semplificazione amministrativa - sportelli unici integrati della Regione Abruzzo

Priorità	I Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Obiettivo specifico	1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	
Azione	1.2.1	Miglioramento dell'offerta di servizi digitali sicuri per i cittadini, la PA e le imprese
Risorse finanziarie	Euro	1.500.000,00
Struttura regionale competente	DPB012	Servizio Informatica e Statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione ha l'obiettivo di uniformare i servizi digitali regionali semplificando l'accesso agli stessi da parte degli utenti, incrementare le funzionalità di integrazione con le piattaforme nazionali ed ampliare l'offerta digitale dei servizi pubblici: ad esempio sportelli on-line, pagamenti elettronici, identificazione digitale. Inoltre, verranno utilizzate tecnologie di intelligenza artificiale nell'automazione dei compiti ripetitivi connessi ai servizi istituzionali obbligatori e al funzionamento dell'apparato amministrativo migliorando la qualità dei servizi anche mediante meccanismi di proattività. L'intervento è stato programmato per le annualità 2025-2026.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.2.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	1.500.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale

Attività finanziate dall'intervento

Sviluppo e manutenzione evolutiva del software, migrazione al cloud, personalizzazione soluzioni di terze parti e supporto tecnico specialistico.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo e Enti locali

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0 = Aprile 2025
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1 mese
Previsione avvio attività Acconto (0 %)*	T2 = T1
Previsione erogazione SAL (95%)*	T3 = T2 + 3 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 19 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)*	T5 = T4 + 1 mese

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Intervento 1.2.2.1: Digitalizzazione delle PMI

Priorità I	Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo di policy 1	Un'Europa più competitiva e intelligente	
Obiettivo specifico 1.2	Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	
Azione	1.2.2	Sostegno alle imprese per la diversificazione delle strategie di marketing e dei canali di vendita e il rafforzamento dell'e-commerce
Risorse finanziarie		Euro 10.000.000,00
Struttura regionale competente	DPH008	Competitività e internazionalizzazione

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Come emerge dalle analisi più recenti, l'Abruzzo può contare su di un tessuto imprenditoriale solido che si caratterizza, rispetto alla media nazionale, per la specializzazione manifatturiera e per la presenza di un fitto reticolo di micro e piccole imprese. Si tratta di un sistema produttivo territoriale che, grazie soprattutto (ma non solo) ad alcuni settori trainanti, si è potuto collocare in una posizione migliore rispetto al resto del Mezzogiorno in termini di competitività, export e capacità innovativa ma, al contempo, non ha ancora raggiunto il livello delle regioni del centro-nord Italia a causa di diversi elementi critici, tra cui il livello di digitalizzazione delle imprese. L'intervento regionale muove dalla considerazione che la crescita delle imprese, in generale, è associata alla loro capacità di reinventarsi, sia internamente, sia nei confronti della clientela, cogliendo le opportunità delle nuove tecnologie telematiche per intercettare i cambiamenti della domanda.

In Abruzzo, in particolare, molte imprese faticano a diversificare i loro canali di commercializzazione, grazie a forme di vendita online e alla valorizzazione dei dispositivi mobile e dei social media.

La Regione, pertanto, intende affrontare questo elemento di debolezza del contesto produttivo con incentivi che coprono sia gli investimenti finalizzati su questo obiettivo, sia delle consulenze strategiche di professionisti specializzati nel *digital marketing*.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.2.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Forma di sovvenzione

- ☐ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☒ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 (aiuti «*de minimis*»).

Intensità massima di aiuto

Massimo 70%

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
013	Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	10.000.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

Le strategie di marketing digitale e i canali di vendita online (esempi: siti aziendali, piattaforme dedicate, soluzione per la cybersecurity e per la protezione dei dati, delle comunicazioni e dei sistemi digitali, soluzioni digitali per la logistica e per il packaging intelligente, soluzioni digitali per l'automazione del sistema di vendita, sistemi di pagamento mobile o via internet) hanno un ruolo essenziale nella commercializzazione di molteplici prodotti.

L'azione, pertanto, intende sostenere, eventualmente attraverso Voucher aziendali, gli investimenti delle imprese volti a rafforzare le loro strategie di vendita attraverso sia il loro sito aziendale, sia l'acquisto di spazi di commercializzazione dei prodotti su delle piattaforme dedicate.

Beneficiari dell'intervento

Piccole e medie imprese (PMI)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione avvio attività Acconto (max 40%)	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (max 40%)	T3 = T2 + 8 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 2 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Imprese con un maggiore fatturato

Intervento 1.1.2.2 – Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	
Azione	1.1.2.2	Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo
Risorse finanziarie		Euro 6.000.000,00
Struttura regionale competente	DPB012	Servizio Informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:

- rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza ed efficacia della stessa;
- favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e autorizzative;
- ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis quelli sanitari) per tutti i cittadini;
- migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali di vendita online.

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali l'Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale. L'azione è stata pensata per fornire supporto all'aggregazione e alla migrazione delle PA locali verso soluzioni cloud anche fornendo alle PA procedure, metodologie e strumenti di supporto atte a implementare il percorso di transizione, vista anche la necessità emersa di supportare gli Enti Locali per l'integrazione delle piattaforme nazionali e la trasformazione digitale dei servizi pubblici per cittadini e imprese

Dispositivo attuativo

Procedura negoziale

Modalità attuativa

Procedura negoziale

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto

Esenzione dell'obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

Miglioramento dell'offerta di servizi cloud per le amministrazioni pubbliche regionali, cittadini e imprese, affiancato da un programma di transizione al cloud da applicare alle singole amministrazioni (cloud enablement program regionale) che favorisca l'aggregazione e la migrazione delle PA locali verso soluzioni cloud anche fornendo alle PA procedure, metodologie e strumenti di supporto atte a implementare il percorso di transizione.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo, Enti strumentali della Regione, Amministrazioni Locali regionali

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1 mese
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 18 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 1 mese

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Intervento 1.1.2.3 Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	
Azione	1.1.2.3	Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali
Risorse finanziarie		Euro 4.500.000,00
Struttura regionale competente	DPH012	Servizio Informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:

- rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza ed efficacia della stessa;
- favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e autorizzative;
- ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis quelli sanitari) per tutti i cittadini;
- migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali di vendita online.

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali l'Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale.

Dispositivo attuativo

Procedura negoziale

Modalità attuativa

Procedura negoziale

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto

Esenzione dell'obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento propone un progetto di infrastrutturazione digitale multicanale quale investimento trasversale che consenta di armonizzare e ottimizzare la necessità della domanda/assistenza sanitaria dei cittadini della Regione Abruzzo, basato sull'integrazione dei servizi sanitari.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo, ASL

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	$T1 = T0 + 1 \text{ mese}$
Previsione avvio attività Acconto (30%)	$T2 = T1 + 3 \text{ mesi}$
Previsione erogazione SAL (50%)	$T3 = T2 + 18 \text{ mesi}$
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	$T4 = T3 + 18 \text{ mesi}$
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	$T5 = T4 + 1 \text{ mese}$

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Intervento 1.1.2.4 Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	
Azione	1.1.2.4	Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo
Risorse finanziarie		Euro 3.000.000,00
Struttura regionale competente	DPH012	Servizio Informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:

- rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza ed efficacia della stessa;
- favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e autorizzative;
- ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis quelli sanitari) per tutti i cittadini;
- migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali di vendita online.

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali l'Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale.

Dispositivo attuativo

Procedura negoziale

Modalità attuativa

Procedura negoziale

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto

Esenzione dell'obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento ha l'obiettivo di re-ingegnerizzare e mettere in sicurezza diversi servizi applicativi che la Regione Abruzzo mette a disposizione delle imprese e dei cittadini oltre a incentivare l'integrazione, delle stesse, con le piattaforme nazionali.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	$T1 = T0 + 1 \text{ mese}$
Previsione avvio attività Acconto (30%)	$T2 = T1 + 3 \text{ mesi}$
Previsione erogazione SAL (50%)	$T3 = T2 + 18 \text{ mesi}$
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	$T4 = T3 + 18 \text{ mesi}$
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	$T5 = T4 + 1 \text{ mese}$

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Intervento 1.2.1.5 – Reingegnerizzazione in ottica cloud dei processi amministrativi della Regione Abruzzo - Semplificazione e trasformazione digitale (Progetto coerente)

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	
Azione	1.2.1	Miglioramento dell'offerta di servizi digitali sicuri per i cittadini, la PA e le imprese
Risorse finanziarie		Euro 6.611.353,41
Struttura regionale competente	DPB012	Servizio Informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La Regione Abruzzo ha deciso di mettere al centro della propria azione, per i prossimi anni, una reale semplificazione dei processi, delle procedure e dei servizi che richiede un salto di qualità dell'amministrazione regionale.

L'obiettivo principale dell'azione è quello di rispondere all'esigenza di avere una pubblica amministrazione efficace ed efficiente, capace di supportare in modo efficiente e trasparente i cittadini regionali, le amministrazioni locali ed il tessuto produttivo.

Il presupposto è che semplificare vuol dire utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie nella direzione di una trasformazione digitale della società abruzzese. In particolare per trasformazione digitale si intende una maggiore integrazione tra gli stakeholder delle varie filiere produttive, un ridisegno ed un miglioramento dei processi che governano il business utilizzando una combinazione di diverse soluzioni tecnologiche e fusione del mondo off-line con il mondo on-line, gestendo infrastrutture, sistemi, applicazioni e servizi in maniera estremamente flessibile e dinamica, grazie alle nuove logiche dell'As a Service e del Pay per Use inaugurate dall'evoluzione sempre più spinta della virtualizzazione e del cloud in cui la Regione Abruzzo ha investito negli ultimi anni.

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.2.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Dispositivo attuativo

Procedura Consip

Modalità attuativa

Regime contrattuale

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Forma di sovvenzione

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto

Non pertinente

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

Con questo intervento, che nasce nell'ambito del PSC ABRUZZO - Piano Sviluppo e Coesione FSC- Regione Abruzzo delibere n.21 e n. 49 del 2021 - Strumento Accordo di Programma Quadro - Crescita Digitale della Regione ABRUZZO, si vuole implementare e sviluppare quanto fatto negli ultimi anni e soprattutto utilizzare tutte le leve che si ha a disposizione per accelerare un cambio di mentalità, di approccio, per superare le resistenze culturali, che ancorano le organizzazioni a vecchi modi di lavorare, e per ripensare in chiave più fluida e collaborativa i processi aziendali e per incrementare le attività di lavoro agile che implementino, attraverso nuovi processi tecnologici, azioni di Smart Working sempre più efficienti.

In questo quadro, la prospettiva di evoluzione dell'attuale Sistema Informativo di Regione Abruzzo è quella di divenire un sistema interamente basato su standard e linee guida, flessibile, trasparente, comunicabile, interoperabile, governato, sicuro e in grado di alimentare e sostenere l'intero ecosistema di soggetti per una Regione Abruzzo completamente Digitale.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo, Pubblica Amministrazione, Imprese, Cittadini.

Tempistica *

Cronoprogramma

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2021	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2021	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2021	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1
Previsione avvio attività (Nessun acconto)	T2 = T1
Previsione erogazione SAL	T3 = T2 + 57
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 2
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 3

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Intervento 1.2.1.6: Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell'ente Regione Abruzzo

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	
Azione	1.2.1	Miglioramento dell'offerta di servizi digitali sicuri per i cittadini, la PA e le imprese
Risorse finanziarie		Euro 388.000,00
Struttura regionale competente	DPB012	Servizio Informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La Regione Abruzzo da tempo ha avviato un ampio programma di azioni per la tutela del patrimonio digitale, dei dati e dei sistemi informativi locali finalizzato a elevare e ottimizzare la postura di sicurezza informatica e la resilienza cibernetica delle strutture sanitarie e degli enti territoriali della Regione. Il progetto è rivolto all'Ente Regione Abruzzo e agli Enti Locali. Rappresenta un passo significativo verso l'integrazione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, promuovendo una gestione condivisa e coordinata delle infrastrutture digitali.

Il progetto è concepito per essere pienamente sinergico e complementare rispetto alle iniziative già in corso, evitando sovrapposizioni e garantendo una copertura efficace e mirata delle esigenze di richiesta di servizi IaaS dei soggetti coinvolti.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara/Adesione Accordo Quadro CONSIP

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.2.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Regolamento (UE) n.

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	388.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale

Attività finanziate dall'intervento

Acquisto di licenze necessarie all'erogazione di servizi IaaS ai soggetti coinvolti utilizzando le infrastrutture digitali regionali.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo, Enti del territorio.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2026	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0
Previsione avvio attività Acconto (0%)*	T2 = T1 + 1 mese
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T3 = T2 + 2 mesi
Erogazione ai beneficiari dell'importo dovuto (100%)*	T4 = T3 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Intervento 1.3.1.1: Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi	
Azione	1.3.1	Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI)
Risorse finanziarie		Euro 40.000.000,00 Euro 5.000.000,00 (scorrimento)
Struttura regionale competente	DPH008	Competitività ed internazionalizzazione

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il Regional Innovation Index (RII), elaborato dalla Commissione europea (rapporto 2021), pone il sistema produttivo abruzzese significativamente al di sotto della media nazionale in quanto a propensione all'innovazione. Un punto di particolare debolezza del sistema innovativo regionale è individuato nei minori investimenti in innovazione delle imprese.

Anche se il sistema produttivo regionale è più performante rispetto al resto del Mezzogiorno, in termini di competitività, export e capacità innovativa, restano ancora diversi elementi di fragilità quali la limitata dimensione media delle imprese, l'insoddisfacente posizionamento in settori knowledge-intensive e la modesta propensione a digitalizzare i processi produttivi.

L'intervento previsto è finalizzato a rilanciare la propensione agli investimenti e lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo abruzzese, attraverso il sostegno finanziario a progetti di investimento e all'occupazione che favoriscano la transizione di PMI, pure quelle caratterizzate da gravi crisi finanziarie e/o produttive, dovute anche alle conseguenze generate sia dalla pandemia da Covid-19 sia dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, verso nuovi assetti imprenditoriali.

Con tale intervento, la Regione Abruzzo intende sostenere la competitività delle imprese, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l'impresa e/o per il mercato, l'innovazione dei processi produttivi, nonché l'implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro. La sfida è quella di ampliare e rafforzare strutturalmente il sistema produttivo, puntando ad incrementare il numero di imprese innovative, favorendo il percorso di "transizione industriale 4.0" verso processi produttivi più digitalizzati, efficienti e puliti e sostenendo un deciso riposizionamento dell'intero tessuto produttivo su settori e produzioni knowledge-intensive.

È necessario incentivare gli investimenti industriali in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnare i processi di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo aziendale, che consentano un rilevante miglioramento delle prestazioni dell'impresa in termini di posizionamento competitivo.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.3 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Regime di aiuto

- Comunicazione “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” C(2023) 1711 final, adottata il 9 marzo 2023, misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (*de minimis*)

Intensità massima di aiuto

70%

Massimale di aiuto

€ 600.000,00

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)	Importo (EUR)
13	Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	10.000.000,00	1.250.000,00
21	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	25.000.000,00	3.125.000,00
24	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	5.000.000,00	625.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento, attraverso un regime di aiuto (*ratione temporis*) alle PMI, finanzia investimenti industriali in macchinari, impianti e beni intangibili; processi di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo aziendale, in modo da migliorare il posizionamento competitivo; implementazione di un nuovo prodotto per l'impresa e/o per il mercato; innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software, tendenti a diminuire il costo di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva dell'impresa; implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro, mediante l'acquisto di nuova strumentazione tecnologica e/o il supporto all'adozione di un Piano di smart working, in coerenza con la legislazione vigente e in base alle caratteristiche specifiche dell'impresa beneficiaria, volti a salvaguardare la produttività aziendale attraverso il “lavoro agile” che può rappresentare non solo la soluzione ad una situazione di emergenza, ma anche una scelta strategica per le aziende del territorio abruzzese.

Beneficiari dell'intervento

PMI

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2023	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2023	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione avvio attività	2023	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione conclusione delle attività	2025	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR13	Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale

Intervento 1.3.1.2: Sostegno a favore delle opere audiovisive e cinematografiche

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi	
Azione	1.3.1	Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI)
Risorse finanziarie		Euro 4.000.000,00
Struttura regionale competente	DPG027	Servizio Beni Attività Culturali

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La scelta di attrarre le produzioni audiovisive, locali, nazionali o estere, è strategica poiché coinvolge i professionisti del settore, i servizi e le risorse provenienti dal territorio: cast, imprese locali, professionisti e maestranze, servizi di ristorazione e alloggio, ecc., anche tramite il supporto, in fase di attuazione, della Fondazione “Abruzzo Film Commission”, che provvederà all'erogazione di specifici servizi a favore dei territori interessati.

Attrarre le produzioni, genera ricadute socioeconomiche sul territorio di tipo:

- **diretto:** acquisti in loco di beni e servizi, effettuati dalle società di produzione per la lavorazione dei film (es: prestazioni lavorative di tecnici e comparse, alberghi, catering, trasporti, etc.);
- **indiretto:** acquisti effettuati dalle imprese locali per fornire beni e servizi alle società di produzione (es. acquisti di materiali fatti dalla falegnameria incaricata di realizzare il set, dall'elettricista incaricato di fornire illuminazione alla scena, dal ristorante incaricato del catering, etc.);
- **indotto:** crescita dei consumi indotti dall'aumento del reddito dei fornitori locali di prodotti e servizi per la lavorazione del film, le entrate fiscali (dirette e indirette) generate, la promozione e diffusione di opere che valorizzino il patrimonio culturale regionale, l'incremento dei flussi turistici e cine-turistici, il consolidamento di brand territoriali fruibili in più ambiti di consumo.

Dispositivo attuativo

Avviso pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla all'Azione 1.3.1 del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di sostegno

Sovvenzione

Forma di sovvenzione

Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (esenzione dall'obbligo di notifica).

Intensità massima di aiuto

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 54 “Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

Il contributo è determinato in ragione di una intensità del 50% delle spese ammissibili relative all'attività di produzione (70% per i soli cortometraggi), entro il limite massimo di Euro 1.000.000,00.

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
021	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, le opere audiovisive afferenti alle categorie sotto riportate, realizzate in tutto o in parte nelle aree interne di cui alla DGR n. 410/2023 (e ss.mm.ii.). e nello specifico:

- lungometraggi di finzione o di animazione di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD;
- docufilm di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD;
- serie di finzione o di animazione con una durata complessiva minima di 90 minuti destinati alla trasmissione televisiva, anche SVOD;
- documentari con una durata minima di 40 minuti in una o più parti, non principalmente destinati allo sfruttamento cinematografico o espressamente destinati allo sfruttamento televisivo, anche attraverso piattaforme SVOD;
- lungometraggi di animazione con una durata minima di 52 minuti; opere seriali di animazione con una durata complessiva minima di 24 minuti;
- cortometraggi di finzione con una durata inferiore ai 52 minuti; cortometraggi musicali(videoclip); cortometraggi di animazione con una durata minima di 5 minuti; spot pubblicitari a prevalente utilizzo televisivo anche attraverso piattaforme SVOD.

Beneficiari dell'intervento

Piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003 operanti nel settore della produzione cinematografica e televisiva con sede legale nel territorio dello stato italiano, di uno Stato membro dell'UE o di altro Stato equiparato.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto (50%)	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL	T3 = T2
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (50%)	T5 = T4 + 2 mesi

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Intervento 1.4.1.1: Aggiornamento delle competenze del personale occupato nelle mPMI

Priorità I	Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo di policy 1	Un'Europa più competitiva e intelligente	
Obiettivo specifico 1.4	Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	
Azione	1.4.1	Percorsi di alta formazione orientati alle esigenze tecnologiche del territorio
Risorse finanziarie		Euro 3.000.000,00
Struttura regionale competente	DPH008	Politiche della Competitività e dell'Innovazione

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Nel capitale umano attualmente presente nel mercato del lavoro, si lamenta la mancanza di competenze adeguate a consentire la trasformazione industriale in atto. Il rischio che si crei un gap tra la competitività tecnologica delle aziende e le competenze della forza lavoro potrebbe rallentare, o addirittura impedire, con conseguenti impatti negativi, la trasformazione industriale.

In tema di sviluppo delle competenze in ambito S3 (Regolamento FESR, articolo 3.1 e articolo 5.3), l'obiettivo programmatico deve rispondere all'esigenza, grandemente riscontrata negli incontri con gli stakeholder della RIS3 Abruzzo, di sviluppare qualifiche professionali in linea con i bisogni specifici delle imprese nelle aree di specializzazione identificate, per rendere il capitale umano preparato alla transizione industriale (es. digitale, verde, etc...), internalizzare le competenze, anche al fine di una crescita dimensionale, e promuovere la cultura dell'apprendimento in azienda.

È necessario, pertanto, rafforzare la cooperazione tra gli attori del territorio (imprese, organismi di ricerca e innovazione, istruzione superiore, alta formazione) per identificare e progettare i percorsi formativi, anche coinvolgendo gli attori dell'alta formazione nel processo di rafforzamento e di adeguamento delle competenze, necessario per garantire un alto livello di specializzazione, attraverso formazione qualitativa, studi a livello tecnico, universitario e post-universitario.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 (aiuti *de minimis*).

Intensità massima di aiuto

Variabile in ragione delle dimensioni dell'impresa, nello specifico:

- 100% per le micro imprese;
- 80% per le piccole imprese;
- 80% per le medie imprese.

Per la dimensione di impresa si veda la *Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE* e la successiva *Direttiva UE 2023/2775*).

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
023	Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	3.000.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento è volto a migliorare le competenze che trovano applicazione all'interno, o a favore, delle imprese, attraverso iniziative di formazione specifica di profilo tecnologico e rafforzamento/aggiornamento delle risorse umane per aree di specializzazione intelligente, a tutti i livelli, per corrispondere alla necessità di adattare le competenze ai cambiamenti dei processi produttivi sempre più incessanti.

L'intervento ha lo scopo di dotare le imprese e i lavoratori delle competenze necessarie per permettere l'integrazione delle tecnologie innovative nei sistemi produttivi e per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e dalla transizione verso un modello di produzione e di consumo sostenibile.

I progetti sono volti ad accrescere le competenze interne delle imprese tramite percorsi formativi o servizi specialistici.

I progetti formativi, oggetto della domanda di agevolazione, devono essere strettamente funzionale al piano di sviluppo aziendale (coerente con la S3 Abruzzo vigente) e alla connessa analisi dei fabbisogni, quali presupposti alla base del progetto formativo oggetto di finanziamento.

Su richiesta delle aziende saranno parimenti sviluppati moduli formativi di aggiornamento per i titolari e/o i dirigenti volti a migliorare le competenze in materia di modelli di business (tradizionali e innovativi), di marketing ed e-commerce e di responsabilità sociale delle aziende.

Beneficiari dell'intervento

Micro, piccole e medie imprese (mPMI)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto (50%)	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL	T3 = T2
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (50%)	T5 = T4 + 2 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO101	PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR98	Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

SCHEDE INTERVENTO

PRIORITÀ II – CONNETTIVITÀ DIGITALE

Obiettivo di Policy 1 – Un'Europa più Competitiva e Intelligente

ID Intervento	Denominazione Scheda Intervento
1.5.1.1	Potenziamento della Regional Area Network (RAN) della pubblica amministrazione e rete wi-fi

Intervento 1.5.1.1 – Potenziamento della Regional Area Network

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	II – Connettività digitale	
Obiettivo specifico	1.5 – Rafforzare la connettività digitale	
Azione	1.5.1.1	Potenziamento della Regional Area Network (RAN) della pubblica amministrazione e rete wi-fi
Risorse finanziarie		Euro 22.000.000,00
Struttura regionale competente	DPB012	Servizio informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'inclusione digitale e l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali da parte di cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni (PA) comporta la necessità di sviluppare una connettività digitale di elevate prestazioni su tutto il territorio regionale e una riorganizzazione dei processi (al fine di fornire servizi pubblici in modo più efficace, semplice, rapido e a costi inferiori, anche nelle aree interne).

Con riferimento all'obiettivo di completare un sistema regionale di infrastrutture digitali che possano garantire ad abitazioni e imprese l'accesso ai servizi pubblici (servizi amministrativi, ma anche servizi sanitari e servizi di istruzione e formazione a distanza), è stata ritenuta cruciale la valorizzazione delle risorse messe a disposizione della Regione, anche con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Queste risorse, però, devono essere necessariamente complementari con le risorse del PR FESR dedicate a questo Obiettivo Specifico. Come spiega molto bene l'Accordo di Partenariato, infatti, gli interventi finanziati con le risorse della coesione trovano una forma di complementarità con quelle del PNRR, concentrandosi sulle connessioni ad alta capacità di aree interne e altre aree a rischio di marginalità sociale. La Regione, quindi, intende rafforzare la dorsale telematica di proprietà pubblica e contribuire anche a migliorare la connettività nelle aree interne con interventi mirati per la copertura in fibra degli insediamenti abitativi e produttivi.

Pertanto, in complementarità con le risorse PNRR si intende contribuire, con un intervento a regia regionale, allo sviluppo di una rete pubblica che favorisca il potenziamento dell'offerta di servizi pubblici digitali su cloud pubblico per cittadini e imprese

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.5 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Dispositivo attuativo

Convenzione tra MIMIT e Regione Abruzzo

Modalità attuativa

Regime concessorio

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
032	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul)
034	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'azione prevede la creazione di una rete regionale che permetta di interconnettere le sedi comunali con il Datacenter regionale. La rete sarà realizzata in fibra ottica utilizzando tutte le infrastrutture pubbliche presenti nella Regione e, laddove mancanti, fibre acquisite in IRU da altri operatori. La rete sarà equipaggiata con apparati di Routing di livello 3 in grado di abilitare servizi di tipo IP/MPLS e VPN. La scalabilità della rete sarà assicurata da apparati in grado di ospitare più porte WAN di varia capacità fino a 10 Gbit/s. Laddove necessario potranno essere previsti anche apparati di trasporto di tipo WDM.

Sarà realizzata inoltre una rete Wi-fi nei principali punti di interesse dei singoli comuni. La rete sarà federata e complementare alla rete Wi-fi Italia già realizzata da Infratel Italia e permetterà a cittadini e turisti di collegarsi al web gratuitamente e di poter eventualmente fruire di servizi informativi specifici del comune.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo, Enti strumentali della Regione, Amministrazioni Locali regionali

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione avvio attività - Acconto	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione erogazione SAL	2026	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Conclusione attività fisiche e collaudo	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Erogazione del saldo finale	2028	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Periodicità dell'intervento: intervento unico

Cronoprogramma di attuazione	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto	T2 = T1 + 1 mesi
Previsione erogazione SAL	T3 = T2 + 18 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale	T5 = T4 + 3 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO01	Numero di Pubbliche Amministrazioni (PA) collegate alla Regional Area Network (RAN)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP01	Numero di servizi erogati alle PA appartenenti alla RAN
RP02	Numero di punti di accesso Wi-fi per la PA

SCHEDE INTERVENTO

PRIORITÀ III – ENERGIA E AMBIENTE

Obiettivo di Policy 2 – Un'Europa più verde

ID Intervento	Denominazione Scheda Intervento
Intervento 2.1.1.1	Riqualificazione energetica degli edifici pubblici
Intervento 2.2.1.1	Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici
Intervento 2.2.2.1	Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale
Intervento 2.4.1.1	Interventi per il contrasto al rischio valanghivo
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR011/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Vacri)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR033/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Bomba)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR006/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Bolognano)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR058/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Furci)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR040/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Civitaquana)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR016/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Tornareccio)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR868/G1	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Elice)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR868/G1	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Ortona dei Marsi)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR014/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Raiano)

Intervento Codice ReNDiS n. 3IR051/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Canistro)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR120/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Pescosansonesco)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR125/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Trasacco)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR015/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Roccacasale)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR117/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Torre de' Passeri)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR007/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Alanno)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR126/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Archi)
Intervento Codice ReNDiS n. 3IR118/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Guardiagrele)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR964/G1	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Torino di Sangro)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR078/G1	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (San Valentino in Abruzzo Citeriore)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR119/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Carpineto della Nora)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR124/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Torricella Sicura)
Intervento Codice ReNDiS n. 13IR989/G1	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Picciano)

Intervento Codice ReNDiS n. 13IR121/MT	Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Scafa)
Intervento 2.4.1-01a	Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico
Intervento 2.4.1-01b	Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico
Intervento 2.4.1-05	Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico
Intervento 2.4.1-08	Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico
Intervento 2.4.1-11	Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico
Intervento 2.4.1-02CB	Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico
Intervento 2.4.1-03CB	Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico
Intervento 2.4.1-10CB	Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico
Intervento 2.4.2	Potenziamento sistema regionale di Protezione Civile
Intervento 2.4.3.1	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)
Intervento 2.4.3.1	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica – Comune di Alanno
Intervento 2.4.3.2	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica – Comune di Arielli
Intervento 2.4.3.3	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica – Comune di Basciano
Intervento 2.4.3.4	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica – Comune di Canosa Sannita
Intervento 2.4.3.5	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica – Comune di Casalbordino
Intervento 2.4.3.6	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica – Comune di Pianella
Intervento 2.4.3.7	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica – Comune di Sant’Omero

Intervento 2.4.3.4	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica – Comune di Tornimparte
Intervento: 2.5.1.1	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.2	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.3	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.4	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.5	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.6	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.7	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.8	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.9	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento 2.6.1.1	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.2	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.3	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.4	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.5	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.6	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.7	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.8	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.9	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Intervento 2.6.1.10	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.11	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.12	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.13	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.14	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.15	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.16	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento 2.6.1.2	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento: 2.7.1.1	Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000
Intervento: 2.7.1.2	Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento delle connessioni ecologiche
Intervento: 2.7.2.1	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Intervento: 2.7.2.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Intervento: 2.7.2.3	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Intervento: 2.7.2.4	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Intervento: 2.7.2.5	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Intervento: 2.7.2.6	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Intervento: 2.7.2.7	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Intervento 2.1.1.1 - Riqualificazione energetica degli edifici pubblici

Priorità	III	Energia e Ambiente
Obiettivo di Policy	2	Un'Europa più verde
Obiettivo Specifico	2.1	Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra
Azione	2.1.1	Riqualificazione energetica degli edifici pubblici
Risorse finanziarie	Euro	21.500.000,00
Struttura Responsabile di Attuazione	DPC025	Servizio Politica energetica e Risorse del territorio

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Questa azione promuove interventi coordinati finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di Co2.

Tale OS prevede sinergie con l'azione 2.2.1 relativa alla promozione delle energie rinnovabili.

L'Azione è finalizzata a perseguire l'efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni mediante interventi riguardanti la composizione strutturale, l'edilizia intelligente, i sistemi di accumulo, l'allaccio a fonti FER, con priorità verso gli immobili a maggior consumo energetico e, dunque con maggiore potenziale di risparmio e di maggiore risultato in termini di miglioramento climatico.

Gli effetti dell'Azione sono funzionali alla riduzione e/o contenimento dei costi energetici per la collettività, anche in considerazione degli incrementi e della volatilità dei prezzi dell'energia utilizzata.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.1.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
045	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	8.600.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Gli interventi realizzati avranno l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici delle Aziende Sanitarie Locali, realizzando progetti di ristrutturazione energetica e promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili.

Lo stato di partenza è la classe di efficienza energetica degli edifici sulla base dell'APE. I progetti dovranno prevedere il miglioramento della efficienza energetica dell'edificio garantendo il miglioramento di almeno una classe di efficienza sull'APE, con la conseguente riduzione dei consumi e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. Ciò consentirà, anche, un rilevante miglioramento dei servizi erogati in termini di comfort per l'utenza anche grazie ai risparmi conseguiti sulla spesa corrente.

I criteri di graduazione per i progetti di ristrutturazione degli immobili saranno basati su: n. di passaggi di classe APE, stima diminuzione di consumi, stima diminuzione emissioni, numero di utenti coinvolti.

Beneficiari dell'intervento

Le azioni sono destinate alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0 (05/2026)
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi (07/2026)
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 2 mesi (09/2026)
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 5 mesi (02/2027)
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 12 mesi (02/2028)
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi (05/2028)

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO19	Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro, sostenibili e a prezzi accessibili)
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra

Intervento 2.2.1.1 - Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici

Obiettivo di Policy	2	Un'Europa più verde
Priorità	III	Energia e Ambiente
Obiettivo Specifico	2.2	Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti
Azione	2.2.1	Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici
Risorse finanziarie	Euro	17.225.000,00
Struttura Responsabile di Attuazione	DPC025	Servizio Politica energetica e Risorse del territorio

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Questa Azione promuove attraverso finanziamenti totali o parziali l'efficientamento energetico anche attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sugli spazi o nelle pertinenze degli edifici pubblici, coniugando l'efficientamento energetico con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di Co2.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.2.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
048	Energia rinnovabile: solare	17.225.000,00

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Si prevede di sostenere principalmente l'installazione di impianti fotovoltaici su strutture pubbliche, con l'obiettivo di efficientare i consumi energetici, anche derivanti dai sistemi di illuminazione obsoleti, implementando la produzione di energia da fonti rinnovabili. La sovvenzione riguarderà i costi complessivi dell'impianto: progettazione, materiali, installazione, reti, accumulo.

Beneficiari dell'intervento

Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

Destinatari dell'intervento

Le azioni sono destinate alle Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	x
Previsione avvio attività	2027	☐	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione (astratto)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 5 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 12 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

* Inserire il valore percentuale

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta

Intervento 2.2.2.1 – Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale

Obiettivo di Policy	2	Un'Europa più verde
Priorità	III	Energia e Ambiente
Obiettivo Specifico	2.2	Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti
Azione	2.2.2	Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale
Risorse finanziarie	Euro	5.000.000,00
Struttura Responsabile di Attuazione	DPC025	Servizio Politica energetica e Risorse del territorio

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La Regione Abruzzo per il tramite del Comune di Pescara, attraverso un Protocollo di Intesa per la rifunzionalizzazione di aree degradate, intende procedere alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su aree caratterizzate da passività ambientale.

Gli interventi hanno l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica degli edifici/strutture della Regione Abruzzo, in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale e con valenza strategica per la collettività, realizzando progetti di ristrutturazione energetica e promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili, che consentano contemporaneamente di incrementare e migliorare i servizi collettivi e di garantire la gestione sostenibile in termini di bilancio energetico.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione ... del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
048	Energia rinnovabile: solare	5.000.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Si prevede di sostenere principalmente l'installazione di impianti fotovoltaici. Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo

Destinatari dell'intervento

Le azioni sono destinate alle Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☐	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione (astratto)	
Pubblicazione del bando	T0 (10/2026)
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mese (01/2027)
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 3 mesi (04/2027)
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 5 mesi (09/2027)
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 8 mesi (05/2028)
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi (08/2028)

* Inserire il valore percentuale

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta

Intervento 2.4.1.1a – Interventi per il contrasto al rischio valanghivo

Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Priorità	III – Energia e Ambiente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.1	Interventi per il contrasto al rischio valanghivo
Risorse finanziarie		10.000.000,00 euro
Struttura regionale competente	DRG	Direzione Generale

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (C.L.P.V.), approvata con D.G.R. 559/2021 (pubblicata sul BURAT Speciale n°187 del 19.11.2021) e aggiornata con Determinazione N. 86/APC del 27/02/2025 (presa d'atto con D.G.R. n. 173/2025 pubblicata sul BURAT Ordinario n.15 del 16.04.2025), contiene solo quanto conosciuto al momento della sua redazione e non fornisce indicazioni sulla frequenza e sull'intensità dei fenomeni; essa, infatti, è un prodotto cartografico destinato unicamente alla perimetrazione delle aree potenzialmente pericolose e non è in alcun modo un documento destinato alla previsione del grado di rischio valanghivo.

Avendo altresì affidato, in data 31.03.2025, il servizio di redazione della Carta dei Rischi Locali di Valanga (C.R.L.V.) ancora in itinere, è nata l'esigenza di risolvere alcune "criticità" intendendo affrontare la tematica del rischio valanghivo da un punto di vista della sua prevenzione e mitigazione (il rischio zero non esiste), attraverso la realizzazione di opere di difesa attiva e passiva e di prevenzione dai pericoli delle valanghe nelle zone incluse nelle Carte (art. 11 L.R. 28/2025 e s.m.i.), nonché attraverso l'installazione di strumentazione per il monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e la sorveglianza dei siti valanghivi a più elevato grado di antropizzazione.

Dispositivo attuativo

Avvisi e bandi di gara pubblici predisposti dalla Stazione Appaltante Comune/Regione-Agenzia.

Modalità attuativa

Regime concessorio – Affidamento a Agenzia Regionale Protezione Civile

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all'OS 2.4 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non è prevista l'attivazione di strumenti finanziari

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

- Realizzazione opere di difesa attiva e passiva e di prevenzione dai pericoli delle valanghe nelle zone incluse nelle Carte – realizzazione di opere pubbliche: i Soggetti Attuatori saranno i Comuni o altri Enti Locali, i quali si muoveranno secondo le procedure che riterranno opportune nel rispetto del Codice degli Appalti;
- Installazione di strumentazione per il monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e la sorveglianza dei siti valanghivi a più elevato grado di antropizzazione - acquisto di beni/servizi o forniture: i Soggetti Attuatori saranno i Comuni, o altri Enti Locali, i quali si muoveranno secondo le procedure che riterranno opportune nel rispetto del Codice degli Appalti

Beneficiari dell'intervento

Comuni montani o altri Enti Locali a più elevato rischio valanghivo

Destinatari dell'intervento

Comuni montani o altri Enti Locali a più elevato rischio valanghivo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione avvio attività	2027	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Periodicità dell'intervento: Dal momento che sia la C.L.P.V. che la C.R.L.V. (art. 2 L.R. n. 28/2025) sono uno strumento dinamico, che necessiterà di aggiornamenti periodici, così la nuova strumentazione nivometeorologica e le stesse opere di difesa attiva e passiva e di prevenzione che verranno installate necessiteranno di manutenzione annuale, nel primo caso perché trattasi di sensoristica installata ad alte quote e sottoposta a temperature molto basse, nel secondo caso perché trattasi di opere che inevitabilmente andranno soggette al logorio del tempo, ai danni provocati dal passaggio delle valanghe e/o dal passaggio degli animali.

Cronoprogramma di attuazione (astratto)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 18 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 12 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)	T5 = T4 + 2 mesi

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO04	Siti valanghivi oggetto di studio
PO05	Sistemi di monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e di sorveglianza dei siti valanghivi

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico

Intervento 2.4.1.1 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR011/MT – DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	880.273,77	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Vacri (CH)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nel centro **storico** del Capoluogo comunale di Vacri (versante ovest) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento *“I criteri di selezione delle operazioni”* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio molto elevato (R4) dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Vacri (CH) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Vacri (CH).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile) Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	880.273,77

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e quindi del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di Vacri (CH) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■ t0	●
Previsione avvio attività	2025	●	●	■ t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2026	●	●	●	■ t2	●	●	●	●	●	■ t3	●	●
Previsione conclusione delle attività	2027	●	●	●	●	■ t4	●	●	●	●	●	●	■ t5

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.2 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR033/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	2.980.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Bomba (CH)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nel centro storico del Capoluogo comunale di Bomba (versante ovest) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4); l’intervento si inserisce in un più ampio programma di opere di mitigazione del rischio in parte già attuato. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio molto elevato (R4) dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Bomba (CH) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Bomba (CH).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	2.980.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di Bomba (CH) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■ t0	●
Previsione avvio attività	2025	●	●	■ t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2026	●	●	●	■ t2	●	●	●	●	●	■ t3	●	●
Previsione conclusione delle attività	2027	●	●	●	●	■ t4	●	●	●	●	●	●	■ t5

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 [^] Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.3 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR006/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	1.575.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Bolognano (PE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nella frazione Piano d’Orta del Comune di Bolognano (PE) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana elevato (R3). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Bolognano (PE) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Bolognano (PE).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.575.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della frazione di Piano D'Orta del comune di Bolognano (PE) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■ t0	●
Previsione avvio attività	2025	●	●	■ t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2026	●	●	●	■ t2	●	●	●	●	●	■ t3	●	●
Previsione conclusione delle attività	2027	●	●	●	●	■ t4	●	●	●	●	●	●	■ t5

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 ^a Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.4 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR058/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	1.700.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Furci (CH)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nel capoluogo comunale di Furci lungo il versante meridionale al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ivi residente ed i beni presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4). L’intervento proposto completa i lavori di un 1^ lotto urgente, attualmente in avanzata fase realizzativa, finanziato con le economie rinvenute nell’ambito del programma PAR FSC 2007-2013 per complessivi € 350.000,00. L’azione, nel mitigare le attuali condizioni di rischio, rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Furci (CH) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Furci (CH).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.700.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di Furci (CH) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■ t0	●
Previsione avvio attività	2025	●	●	■ t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2026	●	●	●	■ t2	●	●	●	●	●	■ t3	●	●
Previsione conclusione delle attività	2027	●	●	●	●	■ t4	●	●	●	●	●	●	■ t5

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 ^a Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.5 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR040/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	886.922,20	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Civitaquana (PE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nel centro storico del Capoluogo comunale di Civitaquana (PE) - Versante Sud (Via Circonvallazione) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana elevato (R3) generata da una pericolosità da scarpata. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Civitaquana (PE) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Civitaquana (PE).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	886.922,20

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di Civitaquana (PE) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■ t0	●
Previsione avvio attività	2025	●	●	■ t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2026	●	●	●	■ t2	●	●	●	●	●	■ t3	●	●
Previsione conclusione delle attività	2027	●	●	●	●	■ t4	●	●	●	●	●	●	■ t5

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.6 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR016/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	1.225.735,20	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Tornareccio (CH)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idrogeologico presenti lungo Via dei Caduti, Via Palmiro Togliatti, Via Pietro Nenni nel Comune di Tornareccio – Località Fosso Porciano (versante Sud) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti. Le aree oggetto di intervento si configurano come *Aree critiche non perimetrate*, ossia, aree comprese negli aggiornamenti in corso della pianificazione di bacino ai sensi del

D.P.C.M. 27.09.2021. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Tornareccio (CH) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Tornareccio (CH).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.225.735,20

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località Fosso Porciano del Comune di Tornareccio (CH) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■ t0	●
Previsione avvio attività	2025	●	●	■ t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2026	●	●	●	■ t2	●	●	●	●	●	■ t3	●	●
Previsione conclusione delle attività	2027	●	●	●	●	■ t4	●	●	●	●	●	●	■ t5

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.4.1.7 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR868/G1 - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	1.200.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Elice (PE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nel capoluogo comunale di Elice (versante Sud Orientale) nell’area compresa tra Via G. Marconi e Via delle Fornaci al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Elice (PE) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Elice (PE).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.200.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di Elice (PE) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un sicuro decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●
Previsione avvio attività	2025	●	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2026	●	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●
Previsione conclusione delle attività	2027	●	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 ^a Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.8 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR868/G1 - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	1.000.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Ortona dei Marsi (AQ)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nella frazione di Sulla Villa del Comune di Ortona dei Marsi al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana elevata (R3). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Ortona Dei Marsi (AQ) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Ortona Dei Marsi (AQ).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.000.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della frazione Sulla Villa del Comune di Ortona Dei Marsi (AQ) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un sicuro decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●
Previsione avvio attività	2025	●	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2026	●	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●
Previsione conclusione delle attività	2027	●	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 ^a Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.9 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR014/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	1.430.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Raiano (AQ)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti in un’area posta a Nord-Est del capoluogo comunale di Raiano, Via Circonvallazione, Via Vittorio e Via Corfinio al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Raiano (AQ) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Raiano (AQ).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.430.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del capoluogo e dell'intero territorio comunale di Raiano la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un sicuro decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●
Previsione avvio attività	2025	●	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2026	●	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●
Previsione conclusione delle attività	2027	●	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento id 2.4.1.10 Contrasto al dissesto idrogeologico (Codice ReNDiS n. 13IR051/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	1.223.142,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Canistro (AQ)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti in un’area limitrofa al centro abitato della frazione di Canistro Superiore, nel Comune di Canistro (AQ) - loc.tà Fonticella - al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana elevata (R3). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Canistro (AQ) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Canistro (AQ).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfetarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfetario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.223.142,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della frazione di Canistro superiore del comune di Canistro, la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un sicuro decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●
Previsione avvio attività	2025	●	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2026	●	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●
Previsione conclusione delle attività	2027	●	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.11 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR120/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 1.873.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Pescosansonesco (PE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti lungo il versante roccioso che sovrasta il centro abitato di **Pescosansonesco** Vecchio. L’area oggetto di intervento si colloca in continuità con precedenti interventi di consolidamento finalizzati alla messa in sicurezza dell’abitato. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Pescosansonesco (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐**Regime concessorio:**☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Pescosansonesco (PE)**

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ Una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.873.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Centro Abitato del Comune di **Pescosansonesco (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.12 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR125/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 2.500.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Trasacco (AQ)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il rischio di questa zona può essere mitigato mediante la predisposizione di un intervento organico di consolidamento e risanamento ambientale mediante opere strutturali di protezione. Saranno utilizzate tecnologie moderne ed efficaci con particolare riferimento a quelle a basso impatto ambientale.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) e/o molto elevato (R4) dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Trasacco** (AQ) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Trasacco (AQ).

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	2.500.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e quindi del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di **Trasacco** (AQ) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari.

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.13 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR015/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 2.378.359,04	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Roccacasale (AQ)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi strutturali volti a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti nel centro storico del Capoluogo comunale di Roccacasale (versante sud - ovest) ciò al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti esposti ad una condizione di rischio molto elevata (R4). Attraverso la stabilizzazione del versante roccioso e la realizzazione di idonei sistemi di smaltimento delle acque piovane si vogliono mitigare dette condizioni di rischio e incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio molto elevato (R4) dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Roccacasale (AQ)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di **Roccacasale (AQ)**.

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	2.378.359,04

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio roccioso instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e quindi del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di **Roccacasale (AQ)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari.

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.14 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR117/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 1.150.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Torre De’ Passeri (PE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l’azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali volti a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti nel versante sovrastante il Capoluogo comunale di Torre De’ Passeri (PE) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4). Le opere complementari in progetto sono da intendersi come la naturale prosecuzione di analoghi interventi già eseguiti nel corso degli anni a partire dal 2012.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio molto elevato (R4) dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al **Comune di Torre De’ Passeri (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐**Regime concessorio:**☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Comune di Torre De’ Passeri (PE)**

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ Una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.150.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del **Capoluogo comunale di Torre De' Passeri (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 ^a Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.15 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR007/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 3.570.000,00	Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idraulico
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Alanno (PE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idraulico e geologico presenti nella **frazione di Alanno Scalo (PE)** al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di criticità idraulica. Gli interventi previsti interesseranno l’asta fluviale del torrente Fossato sino alla sua confluenza con il Fiume Pescara con il fine di mitigare le criticità idrauliche presenti nell’area insediativa e produttiva.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da alluvione riguarda un’area a criticità idraulica generante condizioni di pericolosità (P3) associata ad un tempo di ritorno Tr compreso tra 50 e 100 anni ($50 < Tr < 100$). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al **Comune di Alanno (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di **Alanno (PE)**.

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	3.570.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

L'intervento ha la finalità, mediante la realizzazione delle opere in progetto, di mitigare e ridurre il rischio di esondazione ed il rischio idrogeologico. In sostanza il progetto è stato elaborato senza modificare le caratteristiche idrauliche e morfologiche dei tratti di alveo su cui sono previsti gli interventi, né tanto meno le dimensioni e la geometria originaria degli argini. L'obiettivo primario è garantire un adeguato livello di sicurezza idraulica, mitigando i rischi di inondazione.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della **frazione di Alanno Scalo del comune di Alanno (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 ^a Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO25	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni (Unità di misura: km)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni (Unità di misura persone)

Intervento 2.4.1.16 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR126/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 1.610.950,36	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Archi (CH)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti lungo il versante occidentale del Centro Storico del Comune di Archi (CH). Il progetto prevede la realizzazione di due paratie a ridosso delle abitazioni, per la stabilizzazione della coltre detritica in prossimità del centro. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Archi (CH)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Archi (CH)**

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ Una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.610.950,36

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località Versante Occidentale del Centro Abitato del Comune di Archi (CH) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.17 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR118/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 2.400.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Guardiagrele (CH)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti nel capoluogo comunale di **Guardiagrele (Loc. Colle Barone)** lungo il versante sud – orientale del Capoluogo al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ivi residente ed i beni presenti i quali sono esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4) per effetto dei processi di arretramento del pendio. L’intervento proposto si configura come III° lotto funzionale a completamento e integrazione dei lavori sin qui realizzati per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Guardiagrele (CH)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di **Guardiagrele (CH)**.

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ Una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	2.400.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di **Guardiagrele (CH)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 ^a Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.18 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR964/G1 - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 1.335.657,60	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Torino di Sangro (CH)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali volti a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti nel Capoluogo comunale di **Torino Di Sangro (CH) - Via Orientale** al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana elevato (R3) generata da una pericolosità da scarpata. L’intervento prevede la costruzione di una paratia di pali di grosso diametro ed un sistema di protezione corticale del versante. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato in via Orientale - Lotto n. 2.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Torino Di Sangro (CH)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di **Torino Di Sangro (CH)**.

Forma di sostegno

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.335.657,60

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di **Torino Di Sangro (CH)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari.

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 ^a Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.19 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR078/G1 - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 1.687.845,69	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi strutturali volti a contrastare il dissesto da frana nel Capoluogo comunale di **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)**. L’intervento consiste nel drenaggio delle acque sub-superficiali ed in una nuova opera di consolidamento in pali profondi, nel centro urbano nord est. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)**

Forma di sostegno

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.687.845,69

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località Centro Urbano Nord Est del Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari.

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.20 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR119/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 1.634.004,52	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Carpineto della Nora (PE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti lungo il pendio meridionale del Capoluogo comunale. L’intervento consiste nella realizzazione di opere di sostegno, opere di regimazione delle acque ed opere di protezione idraulica. L’azione di mitigazione delle attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Carpineto della Nora (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Carpineto della Nora (PE)**

Forma di sostegno

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.634.004,52

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località Versante Sud del Centro Abitato del Comune di **Carpineto della Nora (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari.

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.21 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR124/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 1.850.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Torricella Sicura (TE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti lungo il versante che minaccia il centro abitato, le infrastrutture e la viabilità del Comune di **Torricella Sicura (TE)**. L’opera principale che permette di contrastare il fenomeno di dissesto causato dall’arretramento del fronte di frana, è una paratia di pali di grosso diametro. L’intervento consiste nella stabilizzazione della scarpata e nella contestuale messa in sicurezza della scarpata. L’opera di mitigazione delle attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Torricella Sicura (TE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio:

☒

Regime contrattuale: le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Torricella Sicura (TE)**

Forma di sostegno

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.850.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Centro Abitato del Comune di **Torricella Sicura (TE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari.

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 ^a Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.22 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR989/G1 - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 1.620.000,00	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Picciano (PE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a salvaguardare l’intero versante Nord orientale dell’abitato e sanare le locali deformazioni avvenute sulle infrastrutture comunali. L’intervento di consolidamento prevede la realizzazione di una paratia di pali di grosso diametro a monte del muro in mattoni esistente, nei punti in cui il muro presenta lesioni dovute ai movimenti di versante si realizzeranno micropali e scuci cucì. La mitigazione delle attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Picciano (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Picciano (PE)**

Forma di sostegno

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	1.620.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località Via Papa Giovanni XXIII del Comune di **Picciano (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari.

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1.23 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR121/MT - DPCM 27/09/2021)

Priorità	III	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie richieste	€ 721.630,84	Intervento a regia regionale di consolidamento frane.
Struttura regionale competente	DPE013	Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023)
Soggetto beneficiario	Comune di Scafa (PE)	

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana e prevede la messa in sicurezza del sito che si colloca in un’area situata poco a sud del Comune di **Scafa (PE)** e compresa tra due vie di comunicazione principali. L’intervento prevede la realizzazione di un sistema di drenaggio profondo finalizzato all’abbattimento delle pressioni interstiziali delle coltri di terreno superficiali ed una ulteriore linea di drenaggio posta a tergo di una gabbionata costituita da due ordini di gabbioni. La mitigazione delle condizioni di rischio incrementa la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Modalità attuativa

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Scafa (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Scafa (PE)**

Forma di sostegno

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane.	721.630,84

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

Beneficiari dell'intervento

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località "Case Marulli" del Comune di **Scafa (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

Tempistica

Progetti ordinari.

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■t0	●	●
Previsione avvio attività	2026	●	■t1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Previsione delle attività	2027	●	●	■t2	●	●	●	●	●	■t3	●	●	●
Previsione conclusione delle attività	2028	●	●	●	■t4	●	●	●	●	●	●	■t5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.

Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS	T0
Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 ^a Acconto 50%	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (25%)	T2 = T1 + 13 mesi
Previsione erogazione SAL (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero)

Intervento 2.4.1-01a Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

Priorità	III Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy	Un'Europa più verde e resiliente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie		Euro 701.119,21
Struttura regionale competente	DPE018	Servizio Infrastrutture

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo attraverso la riqualificazione del sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano (I° Lotto – In corso di realizzazione). L'intervento di rifacimento dei sistemi di azionamento della traversa si rende necessario in quanto l'impianto oleodinamico non è più conforme alle normative tecniche vigenti ed agli attuali requisiti di sicurezza.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali, con evidenziazione dell'intervento, già in corso di esecuzione.

Modalità attuativa

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane	701.119,21

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo:
Lavori di rifacimento del sistema oleodinamico di azionamento degli organi di manovra della traversa.
 I° Lotto - *Riqualificazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano.*

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Beneficiari dell'intervento

CONSORZIO DI BONIFICA NORD Teramo - sede Bivio di Putignano – 64100 Teramo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore	2023	☐	T0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Conclusione procedura di selezione ed avvio attività	2023	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T1	☐	☐	☐	☐	☐
Avanzamento delle attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T2	☐	☐
Avanzamento delle attività	2026	☐	☐	☐	T3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T4	☐	☐	☐	☐	☐
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T5	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando per la scelta del contraente	T0
Conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione erogazione prima rata (60%)	T2 = T1 + 27 mesi
Previsione erogazione seconda rata (35%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche	T4 = T3 + 3 mesi
Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)	T5 = T4 + 4 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
Cod. PO02	Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod. RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

Intervento 2.4.1.01b Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

Priorità	III Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy	Un'Europa più verde e resiliente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie		Euro 758.880,79
Struttura regionale competente	DPE018	Servizio Infrastrutture

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo attraverso la riqualificazione del sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano (II° Lotto). L'intervento di rifacimento dei sistemi di azionamento della traversa si rende necessario in quanto l'impianto oleodinamico non è più conforme alle normative tecniche vigenti ed agli attuali requisiti di sicurezza.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

Modalità attuativa

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane	758.880,79

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo: Lavori di rifacimento del sistema oleodinamico di azionamento degli organi di manovra della traversa.

II° Lotto - *Riqualficazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano - completamente:*

- *Sostituzione di n° 04 pistoni di azionamento paratoie;*
- *Sostituzione di n° 04 pistoni di azionamento ventole;*
- *Sostituzione di n° 08 catene di sollevamento paratoie;*
- *Sostituzione di n° 08 catene di sollevamento ventole;*
- *Sostituzione guarnizioni di ventole e paratoie.*

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Beneficiari dell'intervento

CONSORZIO DI BONIFICA NORD Teramo - sede Bivio di Putignano – 64100 Teramo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T0	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività	2026	☐	T1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avanzamento delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T2	☐	☐	T3	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	T4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2027	☐	☐	☐	☐	☐	T5	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando per la scelta del contraente	T0
Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%)	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione erogazione prima rata (25%)	T2 = T1 + 6 mesi
Previsione erogazione seconda rata (20%)	T3 = T2 + 3 mesi
Conclusione delle attività fisiche	T4 = T3 + 3 mesi
Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)	T5 = T4 + 4 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
Cod. PO02	Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod. RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

Intervento 2.4.1.05 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

Priorità	III Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy	Un'Europa più verde e resiliente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie		Euro 206.666,66
Struttura regionale competente	DPE018	Servizio Infrastrutture

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo - Sono stati riscontrati cedimenti strutturali sulle sponde e sulle paratoie, che richiedono interventi di recupero e stabilizzazione per garantire la sicurezza dell'invaso. Si propone una serie di opere complementari, tra cui la manutenzione straordinaria delle strutture in cemento e acciaio, il trattamento delle pareti delle vasche, la verifica della stabilità delle alberature e il miglioramento delle opere di presa. Quanto sopra in virtù del corretto funzionamento del c.d. bacino di calma per il rispetto delle normative di protezione civile e della centrale idroelettrica, elemento cruciale in termini di sostenibilità finanziaria dell'ente.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Interventi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Comune di Popoli tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

Modalità attuativa

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane	206.666,66

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Manutenzione straordinaria degli invasi Traversa Callisto I° e Traversa Callisto II° sul torrente San Callisto nel Comune di Popoli.

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Beneficiari dell'intervento

COMUNE DI POPOLI (PE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T0	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T1
Previsione avanzamento delle attività	2026	☐	☐	T2	☐	☐	☐	☐	☐	T3	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T4
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2027	☐	☐	☐	T5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando per la scelta del contraente	T0
Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%)	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione erogazione prima rata (25%)	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione seconda rata (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche	T4 = T3 + 3 mesi
Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)	T5 = T4 + 4 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
Cod. PO02	Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod. RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

Intervento 2.4.1-08 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

Priorità	III Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy	Un'Europa più verde e resiliente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie		Euro 2.000.000,00
Struttura regionale competente	DPE018	Servizio Infrastrutture

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo. Il recupero della capacità di invaso del bacino è fondamentale per contrastare la sedimentazione, in particolare l'accumulo di limo, che riduce la riserva idrica. Questo intervento è motivato dalla crescente siccità che sta influenzando il settore agricolo, rendendo necessaria una maggiore disponibilità d'acqua per l'irrigazione.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

Modalità attuativa

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane	2.000.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo: Intervento di rimozione dei sedimenti. (Le somme previste in questa sede non garantiscono l'effettiva copertura economica del progetto, per cui l'intervento potrà evidentemente essere oggetto di ulteriori forme di finanziamento).

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Beneficiari dell'intervento

CONSORZIO DI BONIFICA NORD Teramo - sede Bivio di Putignano – 64100 Teramo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T0	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività	2026	☐	☐	☐	T1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avanzamento delle attività	2027	☐	T2	☐	☐	☐	☐	☐	T3	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	T4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2028	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T5	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando per la scelta del contraente	T0
Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%)	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione erogazione prima rata (25%)	T2 = T1 + 10 mesi
Previsione erogazione seconda rata (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche	T4 = T3 + 5 mesi
Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
Cod. PO03	Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod. RC35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

Intervento 2.4.1-11 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

Priorità	III Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy	Un'Europa più verde e resiliente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie		Euro 1.934.543,10
Struttura regionale competente	DPE018	Servizio Infrastrutture

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'intervento riguarda la rimozione dei sedimenti e la ripulitura dei canali collettori della traversa Incile nel Comune di Avezzano (AQ), per il recupero della capacità di invaso del bacino e per garantire il perfetto funzionamento della traversa stessa, nonché la maggiore sicurezza dei territori a valle.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

Modalità attuativa

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane	1.934.543,10

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Intervento di rimozione dei sedimenti e ripulitura dei canali collettori della traversa Incile nel Comune di Avezzano (AQ).

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Beneficiari dell'intervento

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST - BACINO LIRI - GARIGLIANO

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T0	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività	2026	☐	☐	☐	T1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avanzamento delle attività	2027	☐	T2	☐	☐	☐	☐	☐	T3	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	T4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2028	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T5	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando per la scelta del contraente	T0
Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%)	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione erogazione prima rata (25%)	T2 = T1 + 10 mesi
Previsione erogazione seconda rata (20%)	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche	T4 = T3 + 5 mesi
Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
Cod. PO02	Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod. RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

Intervento 2.4.1-02CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

Priorità	III Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy	Un'Europa più verde e resiliente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie		Euro 2.896.800,00
Struttura regionale competente	DPE018	Servizio Infrastrutture

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'intervento proposto denominato "Messa in sicurezza, efficientamento ed aggiornamento tecnologico delle opere di derivazione e delle infrastrutture idrauliche consortili del comprensorio Destra Pescara" è dedicato a garantire la MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE OPERE DI DERIVAZIONE CONSORTILI, CONNESSE ALLA DERIVAZIONE IN DX DEL FIUME PESCARA.

Le motivazioni che hanno presieduto la predisposizione del progetto risiedono nella necessità di ripristinare il corretto e sicuro esercizio delle principali derivazioni con la contestuale messa in sicurezza delle principali infrastrutture Consortili direttamente connesse allo schema idrico del Fiume Pescara che, realizzate molti decenni orsono, non risultano più idonee a garantire gli attuali standard di sicurezza.

A ciò si aggiunge l'idrovora, ricadente nel Comprensorio del Fiume Foro, necessaria alla riduzione del potenziale rischio idrogeologico del centro abitato di Francavilla al Mare (CH) attraverso lo smaltimento delle masse d'acqua in caso di alluvione.

Per infrastrutture Consortili si devono intendere l'insieme delle opere con cui viene esercita la derivazione e veicolazione dell'acqua, prelevata dallo schema idrico di riferimento, e costituite dalle opere di captazione, canali e condotte, vasche di compenso ed impianti di sollevamento.

L'esecuzione delle opere proposte consentirebbe di garantire la continuità dell'esercizio della derivazione attraverso la messa in sicurezza delle sue principali infrastrutture a protezione di territori urbanizzati ricadenti nel Comprensorio di riferimento garantendo:

- la messa in sicurezza delle principali opere di derivazione con relativa rifunzionalizzazione degli
- impianti elettromeccanici accessori;
- la messa in sicurezza del sistema di smaltimento delle acque alluvionali nel Comprensorio del Foro;
- la riduzione dei potenziali rischi idrogeologici a protezione dei territori urbanizzati.

Dispositivo attuativo

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento "*I criteri di selezione delle operazioni*" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

Modalità attuativa

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane	2.896.800,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il dettaglio degli interventi interessati dalla presente proposta, fermo restando una loro migliore definizione nei successivi step progettuali previsti per legge, prevede:

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

- il ripristino delle condizioni di sicurezza della derivazione denominata "Fosso Paradiso" con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori: la stessa rappresenta una delle principali prese di acqua dalla traversa di Triano per mezzo di un sistema artificiale di compenso e regolazione; le attuali condizioni di vetustà comportano una elevata dispersione idrica che può modificare le caratteristiche idrogeologiche dell'area aumentando i rischi connessi alla pubblica incolumità;
- il ripristino delle condizioni di sicurezza della derivazione denominata "Fosso Calabrese" con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori: la stessa rappresenta una delle principali prese di acqua dal canale di derivazione per mezzo di un sistema artificiale di compenso e regolazione; le attuali Condizioni di vetustà comportano una elevata dispersione idrica che può modificare le caratteristiche idrogeologiche dell'area aumentando i rischi connessi alla pubblica incolumità;
- il ripristino della funzionalità delle paratoie di intercettazione delle masse d'acqua alluvionali e relativo rifacimento dell'idrovora per la messa in sicurezza dell'abitato di Francavilla Nord; l'esistente infrastruttura versa in uno stato di vetustà sotto l'aspetto impiantistico non consentendo più la corretta veicolazione delle acque durante i sempre più frequenti fenomeni alluvionali con elevati rischi per l'abitato di Francavilla Nord.

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Beneficiari dell'intervento

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO, FORO

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T0	☐
Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività	2026	☐	T1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avanzamento delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T2	☐	☐	☐	☐	T3
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	T4	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T5
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2028	☐	☐	☐	☐	☐	T6	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando per la scelta del contraente	T0
Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%)	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione erogazione prima rata (15%)	T2 = T1 + 5 mesi
Previsione erogazione seconda rata (15%)	T3 = T2 + 5 mesi
Previsione erogazione terza rata (15%)	T4 = T3 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche	T5 = T4 + 6 mesi
Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)	T6 = T5 + 6 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
Cod. PO02	Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod. RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

Intervento 2.4.1-03CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

Priorità	III Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy	Un'Europa più verde e resiliente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie		Euro 4.611.600,00
Struttura regionale competente	DPE018	Servizio Infrastrutture

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'intervento denominato "Messa in sicurezza, efficientamento ed aggiornamento tecnologico delle opere di derivazione ed infrastrutture idrauliche consortili del Comprensorio del Sinistra Pescara", è dedicato a garantire la MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E DELLE INFRASTRUTTURE CONSORTILI RICADENTI NEL COMPENSO DEL SINISTRA PESCARA.

Le motivazioni che hanno presieduto la predisposizione del progetto risiedono nella necessità di ripristinare il corretto e sicuro esercizio della derivazione con la contestuale messa in sicurezza delle principali infrastrutture Consortili direttamente connesse allo schema idrico del Fiume Pescara che, realizzate molti decenni orsono, non risultano più idonee a garantire gli attuali standard di sicurezza.

Per infrastrutture Consortili si devono intendere l'insieme delle opere con cui viene esercita la derivazione e la veicolazione dell'acqua, prelevata dallo schema idrico di riferimento, e costituite dalle opere di captazione, canali e condotte, vasche di compenso ed impianti di sollevamento.

L'esecuzione delle opere proposte consentirebbe di garantire la continuità dell'esercizio della derivazione attraverso la messa in sicurezza delle sue principali infrastrutture a protezione di territori urbanizzati ricadenti nel Comprensorio di riferimento.

In definitiva le necessità sottese dalla proposta progettuale consistono dunque in:

- Provvedere alla messa in sicurezza di alcuni tratti del canale collettore con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori;
- Consentire il corretto esercizio delle acque derivate;
- Riduzione dei potenziali rischi idrogeologici a protezione dei territori urbanizzati.

Dispositivo attuativo

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

Modalità attuativa

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ Regime concessorio

☒ Regime
contrattuale

☐ **Forma di sostegno**

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane	4.611.600,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il dettaglio degli interventi interessati dalla presente proposta, fermo restando una loro migliore definizione nei successivi step progettuali previsti per legge, prevede:

- il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di canale collettore denominato "Distretto 21 - Fosso del Lupo" con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori necessari

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

all'esercizio della derivazione: nel tratto di canale oggetto di intervento avviene la derivazione, per mezzo di una paratoia piana, di una parte delle acque veicolate in un sistema artificiale di compenso e regolazione; le attuali condizioni di vetustà comportano una elevata dispersione idrica che può modificare le caratteristiche idrogeologiche dell'area aumentando i rischi connessi alla pubblica incolumità;

- il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di canale collettore denominato "Distretti 17 e 19 - Marcantonio" con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori necessari all'esercizio della derivazione: nel tratto di canale oggetto di intervento avviene la derivazione, per mezzo di una paratoia piana, di una parte delle acque veicolate in un sistema artificiale di compenso e regolazione. L'insufficienza tecnologica del complesso comporta elevati malfunzionamenti delle apparecchiature di compressione che non risultano più idonee a garantire un corretto esercizio della derivazione provocando gravose fuoriuscite di acqua e compromettendo la sicurezza delle aree urbanizzate attraversate;
- il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di canale collettore denominato "Distretti 3 e 4" con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori necessari all'esercizio della derivazione: nel tratto di canale oggetto di intervento avviene la derivazione, per mezzo di una paratoia piana, di una parte delle acque veicolate in un sistema artificiale di regolazione. L'insufficienza tecnologica del complesso comporta elevati malfunzionamenti delle apparecchiature di compressione che non risultano più idonee a garantire un corretto esercizio della derivazione provocando gravose fuoriuscite di acqua e compromettendo la sicurezza delle aree urbanizzate attraversate.

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Beneficiari dell'intervento

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO, FORO

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T0	☐
Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività	2026	☐	T1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avanzamento delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T2	☐	☐	☐	☐	T3
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	T4	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T5
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2028	☐	☐	☐	☐	☐	T6	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando per la scelta del contraente	T0
Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%)	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione erogazione prima rata (15%)	T2 = T1 + 5 mesi
Previsione erogazione seconda rata (15%)	T3 = T2 + 5 mesi
Previsione erogazione terza rata (15%)	T4 = T3 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche	T5 = T4 + 6 mesi
Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)	T6 = T5 + 6 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
Cod. PO02	Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod. RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

Intervento 2.4.1-10CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

Priorità	III Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy	Un'Europa più verde e resiliente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.1	Contrasto al dissesto idrogeologico
Risorse finanziarie		Euro 1.000.000,00
Struttura regionale competente	DPE018	Servizio Infrastrutture

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'intervento denominato "Efficientamento e messa in sicurezza vasche e bacini di accumulo consortili" è dedicato a garantire la MESSA IN SICUREZZA DELLE VASCHE E DEI BACINI DI ACCUMULO CONSORTILI.

Le motivazioni che hanno presieduto la predisposizione del progetto risiedono nella necessità di ripristinare il corretto esercizio dei principali bacini direttamente connessi alle derivazioni Consortili che, realizzati decenni orsono, non risultano più idonei a garantire gli attuali standard di sicurezza.

La maggior parte di tali opere risale agli anni '70 ed '80 e sono ormai soggette all'usura del tempo ed in alcuni casi non risultano aggiornate all'evoluzione normativa in termini di sicurezza intendendo quest'ultimo concetto valevole sia per i rischi sulla collettività che per gli operatori Consortili.

In taluni casi, inoltre, la progressiva antropizzazione di alcuni territori rispetto alla situazione originaria, ha portato l'infrastruttura a rimanere imbrigliate in aggregati urbani con conseguenti pericoli di sicurezza per la popolazione derivanti dal rischio idrogeologico.

L'esecuzione delle opere proposte in questa sede consentirebbe di garantire la messa in sicurezza delle infrastrutture a protezione di territori urbanizzati ricadenti nel Comprensorio di riferimento.

Dispositivo attuativo

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento "*I criteri di selezione delle operazioni*" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

Modalità attuativa

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio

☒

Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile al caso di specie

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane	1.000.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il dettaglio degli interventi interessati dalla presente proposta, fermo restando una loro migliore definizione nei successivi step progettuali previsti per legge, prevede:

- Rimozione dei sedimenti e messa in sicurezza della vasca di compenso denominata "17", sita nel Comune di Montesilvano (PE) in zona fortemente antropizzata, già oggetto di fessurazione nella struttura per effetto dello scorrimento del pendio, in prevenzione dell'incolumità delle abitazioni circostanti dovuto ad un eventuale cedimento dell'opera;
- Rimozione dei sedimenti e messa in sicurezza della vasca di compenso denominata "3", sita nel Comune di Loreto Aprutino (PE), per sanare i rischi connessi all'impossibilità di utilizzo del volume di compenso ed evitare tracimazioni dalla vasca;
- Rimozione dei sedimenti e messa in sicurezza delle vasche di compenso denominate "Di monte", sita nel Comune di Casacanditella (CH) e "Ricciuti", sita nel Comune di Ripa Teatina (CH) in prevenzione dei possibili danni all'incolumità pubbliche delle limitrofe aree urbanizzate.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Beneficiari dell'intervento

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO, FORO

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T0	☐
Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività	2026	☐	T1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avanzamento delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T2	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	T3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	T4	☐	☐	☐
Saldo finale a Soggetto Attuatore	2028	☐	☐	T5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando per la scelta del contraente	T0
Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%)	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione erogazione prima rata (25%)	T2 = T1 + 8 mesi
Previsione erogazione seconda rata (20%)	T3 = T2 + 8 mesi
Conclusione delle attività fisiche	T4 = T3 + 3 mesi
Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)	T5 = T4 + 6 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
Cod. PO02	Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod. RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

Intervento 2.4.2.1 Potenziamento del sistema regionale di protezione civile

Priorità	III	ENERGIA E AMBIENTE
Obiettivo di policy	2	Un'Europa resiliente, più verde
Obiettivo specifico	2.4	Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici
Azione	2.4.2	Potenziamento sistema regionale di Protezione Civile
Risorse finanziarie	Euro	13.000.000,00
Struttura regionale competente	APC002	Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'Agenzia di Protezione Civile ha attualmente in gestione la rete radio regionale a servizio delle emergenze di protezione civile composta da n.4 siti con tecnologia analogica, installata nel corso degli anni 2010-2011, a seguito delle maggiori esigenze derivanti dall'evento sismico che ha colpito il territorio dell'Aquila in data 06/04/2009 che attualmente si rivela del tutto insufficiente per le esigenze in tema di radiocollegamenti della sala operativa regionale in quanto, la stessa, coordina gli interventi di un alto numero di Organizzazioni di volontariato in convenzione per i servizi di protezione civile.

Le criticità più rilevanti sono, dunque, l'esiguo numero di siti, la scarsissima copertura del territorio da parte del segnale radio, la tecnologia analogica utilizzata che si rivela ormai obsoleta.

L'azione intende realizzare una rete radio digitale interoperabile multi-accesso finalizzata alla tutela della pubblica e privata incolumità. Trattasi di una infrastruttura globale identificabile nella rete digitale radiomobile per i servizi regionali di Protezione Civile (eventualmente integrabile con altri sistemi di radiocomunicazione) al fine di ottimizzare il coordinamento delle radiocomunicazioni sul territorio regionale a tutto vantaggio dell'efficienza delle attività operative dell'ente, utilizzando una architettura multi-tecnologica basata esclusivamente su protocolli digitali standard sviluppatasi in ambito ETSI (Istituto di standardizzazione Europeo), con evoluzione alla tecnologia digitale standard europea ETSI DMR *trunking Tier 3*.

I risultati attesi sono:

- potenziamento della copertura del segnale radio sul territorio regionale;
- incremento del traffico radio supportato;
- *upgrade* tecnologico da rete analogica a rete digitale;
- semplificazione dell'operatività per il personale operante sul territorio;
- impedito accesso in rete di personale non autorizzato;
- implementazione di sistemi di messaggistica e dati.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
060	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	13.000.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

- prestazione di servizi e fornitura di beni volti al potenziamento e ampliamento, in termini tecnologici e di copertura del territorio, degli attuali sistemi di radiocomunicazione di protezione civile della Regione Abruzzo;
- realizzazione di una infrastruttura ad architettura multi-tecnologica basata su protocolli digitali standard sviluppatasi in ambito ETSI;
- realizzazione della Dorsale Regionale in ponte radio in GHz;
- collegamento in anello diretto delle Centrali Operative di Protezione civile integrate con la Dorsale Regionale in GHz.

Beneficiari dell'intervento

Protezione Civile

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 8 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20%)*	T2 = T1 + 8 mesi
Previsione erogazione SAL (30%)*	T3 = T2 + 10 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 10 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (50%)*	T5 = T4 + 2 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO05	Sistemi di monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e di sorveglianza dei siti valanghivi
PO09	Numero di strumentazione di allertamento installata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato

Intervento 2.4.3.1 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)

Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Priorità	III – Energia e Ambiente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3.1	Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici e di edilizia residenziale pubblica
Risorse finanziarie		19.875.000 euro
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP).

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene a una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici destinati a ERP di proprietà dei Comuni e delle ATER regionali, al fine di creare nuove strutture più moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico e utilizzo graduatorie in essere

Modalità attuativa

Sottoscrizione degli atti di concessione di finanziamento

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all'OS 2.4 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non previsto

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, lavori finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici di ERP di proprietà dei Comuni e delle ATER regionali

Beneficiari dell'intervento

Comuni - ATER

Destinatari dell'intervento

Inquilini alloggi ERP

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale	2024	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione (astratto)	
Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.4.3.1 Comune di Alanno: “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico - Scuola Secondaria di I Grado sita in Via XX Settembre – Alanno (PE)”

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico	OS 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3	Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici
Risorse finanziarie		€ 1.000.000,00
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli edifici di edilizia scolastica.

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più sicure, moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico.

Dispositivo attuativo

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.3 del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 02/12/2025.

Gli interventi sono stati dunque individuati nell'ambito della graduatoria del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 – Annualità 2020, attualmente vigente, redatta sulla base dei piani regionali definiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 2021/2027 – azione 2.4.3.2. Tale graduatoria è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/254/2020 e recepita con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 8 del 07/01/2021.

Relativamente alla ripartizione delle risorse da assegnare agli Enti su base provinciale si è tenuto conto dei criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 551/2018 che detta, tra l'altro, le regole di Piano e si dispone che gli importi massimi di finanziamento da assegnare a ciascun ambito provinciale, calcolati secondo le modalità richiamate nella DGR stessa, risultano essere:

Ambito provinciale	%	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	9,62%	€ 793.650,00
CHIETI	33,96%	€ 2.801.700,00
PESCARA	24,33%	€ 2.007.225,00
TERAMO	32,09%	€ 2.647.425,00
TOTALE	100%	€ 8.250.000,00

Nell'ambito territoriale della provincia di Pescara sono state generate economie per € 367.650,00.

Tali economie saranno ridistribuite secondo una media ponderata tra gli altri territori provinciali, essendo esaurita la graduatoria per l'ambito provinciale di Pescara e tenuto conto che gli interventi in graduatoria sugli altri territori in attesa di finanziamento eccedono notevolmente tale somma a disposizione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

La redistribuzione delle suddette economie comporta una modifica agli importi a disposizione per ciascun ambito provinciale come di seguito indicato:

Ambito provinciale	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	€ 840.389,70
CHIETI	€ 2.966.697,94
PESCARA	€ 1.639.575,00
TERAMO	€ 2.803.337,36
TOTALE	€ 8.250.000,00

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	€ 1.000.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

L'intervento finanzia lavori finalizzati all'adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica.

Beneficiari dell'intervento

Enti Locali proprietari di edifici scolastici

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione avvio attività	2028	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività e collaudo	2030	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Firma atto di concessione e Acconto (30%)	T0
Pubblicazione del bando	T1 = T0 + 12 mesi
Previsione conclusione procedura di selezione	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T3 = T2 + 5 mesi
Previsione erogazione 1°SAL (50%)	T4 = T3 + 16 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T5 = T4 + 14 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T6 = T5 + 2 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.4.3.2 Comune di Arielli: "Adeguamento sismico e opere di efficientamento energetico Scuola Primaria "A. Moro" - Via Roma"

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico	OS 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3	Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici
Risorse finanziarie		€ 1.103.000,00
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli edifici di edilizia scolastica.

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più sicure, moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico.

Dispositivo attuativo

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.3 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 02/12/2025.

Gli interventi sono stati dunque individuati nell'ambito della graduatoria del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 – Annualità 2020, attualmente vigente, redatta sulla base dei piani regionali definiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 2021/2027 – azione 2.4.3.2. Tale graduatoria è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/254/2020 e recepita con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 8 del 07/01/2021.

Relativamente alla ripartizione delle risorse da assegnare agli Enti su base provinciale si è tenuto conto dei criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 551/2018 che detta, tra l'altro, le regole di Piano e si dispone che gli importi massimi di finanziamento da assegnare a ciascun ambito provinciale, calcolati secondo le modalità richiamate nella DGR stessa, risultano essere:

Ambito provinciale	%	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	9,62%	€ 793.650,00
CHIETI	33,96%	€ 2.801.700,00
PESCARA	24,33%	€ 2.007.225,00
TERAMO	32,09%	€ 2.647.425,00
TOTALE	100%	€ 8.250.000,00

Nell'ambito territoriale della provincia di Pescara sono state generate economie per € 367.650,00.

Tali economie saranno ridistribuite secondo una media ponderata tra gli altri territori provinciali, essendo esaurita la graduatoria per l'ambito provinciale di Pescara e tenuto conto che gli interventi in graduatoria sugli altri territori in attesa di finanziamento eccedono notevolmente tale somma a disposizione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

La redistribuzione delle suddette economie comporta una modifica agli importi a disposizione per ciascun ambito provinciale come di seguito indicato:

Ambito provinciale	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	€ 840.389,70
CHIETI	€ 2.966.697,94
PESCARA	€ 1.639.575,00
TERAMO	€ 2.803.337,36
TOTALE	€ 8.250.000,00

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	€ 1.103.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

L'intervento finanzia lavori finalizzati all'adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica.

Beneficiari dell'intervento

Enti Locali proprietari di edifici scolastici

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione conclusione delle attività e collaudo	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Firma atto di concessione e Acconto (30%)	T0
Pubblicazione del bando	T1 = T0 + 1 mesi
Previsione conclusione procedura di selezione	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione avvio attività	T3 = T2 + 3 mesi
Previsione erogazione 1°SAL (50%)	T4 = T3 + 4 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T5 = T4 + 4 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T6 = T5 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.4.3.3 Comune di Basciano: “Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia - Scuola Primaria e Secondaria di I° grado - Basciano e Scuola Primaria della frazione Brecciarola di Basciano”

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico	OS 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3	Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici
Risorse finanziarie		€ 2.266.144,04
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli edifici di edilizia scolastica.

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più sicure, moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico.

Dispositivo attuativo

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.3 del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 02/12/2025.

Gli interventi sono stati dunque individuati nell'ambito della graduatoria del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 – Annualità 2020, attualmente vigente, redatta sulla base dei piani regionali definiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 2021/2027 – azione 2.4.3.2. Tale graduatoria è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/254/2020 e recepita con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 8 del 07/01/2021.

Relativamente alla ripartizione delle risorse da assegnare agli Enti su base provinciale si è tenuto conto dei criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 551/2018 che detta, tra l'altro, le regole di Piano e si dispone che gli importi massimi di finanziamento da assegnare a ciascun ambito provinciale, calcolati secondo le modalità richiamate nella DGR stessa, risultano essere:

Ambito provinciale	%	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	9,62%	€ 793.650,00
CHIETI	33,96%	€ 2.801.700,00
PESCARA	24,33%	€ 2.007.225,00
TERAMO	32,09%	€ 2.647.425,00
TOTALE	100%	€ 8.250.000,00

Nell'ambito territoriale della provincia di Pescara sono state generate economie per € 367.650,00.

Tali economie saranno ridistribuite secondo una media ponderata tra gli altri territori provinciali, essendo esaurita la graduatoria per l'ambito provinciale di Pescara e tenuto conto che gli interventi in graduatoria sugli altri territori in attesa di finanziamento eccedono notevolmente tale somma a disposizione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

La redistribuzione delle suddette economie comporta una modifica agli importi a disposizione per ciascun ambito provinciale come di seguito indicato:

Ambito provinciale	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	€ 840.389,70
CHIETI	€ 2.966.697,94
PESCARA	€ 1.639.575,00
TERAMO	€ 2.803.337,36
TOTALE	€ 8.250.000,00

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	€ 2.266.144,04

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

L'intervento finanzia lavori finalizzati all'adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica.

Beneficiari dell'intervento

Enti Locali proprietari di edifici scolastici

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2027	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività e collaudo	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Firma atto di concessione e Acconto (30%)	T0
Pubblicazione del bando	T1 = T0 + 8 mesi
Previsione conclusione procedura di selezione	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione avvio attività	T3 = T2 + 4 mesi
Previsione erogazione 1°SAL (50%)	T4 = T3 + 7 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T5 = T4 + 8 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T6 = T5 + 3 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Intervento 2.4.3.4 Comune di Canosa Sannita (CH): “Intervento di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico - Scuola Primaria e Infanzia sita in Via degli Eroi – Canosa Sannita (CH)”

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2 Un’Europa più verde	
Obiettivo specifico	OS 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3	Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici
Risorse finanziarie		€ 915.000,00
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l’efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli edifici di edilizia scolastica.

L’opportunità che l’azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più sicure, moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.3 del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 02/12/2025.

Gli interventi sono stati dunque individuati nell’ambito della graduatoria del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 – Annualità 2020, attualmente vigente, redatta sulla base dei piani regionali definiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 2021/2027 – azione 2.4.3.2. Tale graduatoria è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/254/2020 e recepita con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 8 del 07/01/2021.

Relativamente alla ripartizione delle risorse da assegnare agli Enti su base provinciale si è tenuto conto dei criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 551/2018 che detta, tra l’altro, le regole di Piano e si dispone che gli importi massimi di finanziamento da assegnare a ciascun ambito provinciale, calcolati secondo le modalità richiamate nella DGR stessa, risultano essere:

Ambito provinciale	%	Importo massimo concedibile
L’AQUILA	9,62%	€ 793.650,00
CHIETI	33,96%	€ 2.801.700,00
PESCARA	24,33%	€ 2.007.225,00
TERAMO	32,09%	€ 2.647.425,00
TOTALE	100%	€ 8.250.000,00

Nell’ambito territoriale della provincia di Pescara sono state generate economie per € 367.650,00.

Tali economie saranno ridistribuite secondo una media ponderata tra gli altri territori provinciali, essendo esaurita la graduatoria per l’ambito provinciale di Pescara e tenuto conto che gli interventi in graduatoria sugli altri territori in attesa di finanziamento eccedono notevolmente tale somma a disposizione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

La redistribuzione delle suddette economie comporta una modifica agli importi a disposizione per ciascun ambito provinciale come di seguito indicato:

Ambito provinciale	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	€ 840.389,70
CHIETI	€ 2.966.697,94
PESCARA	€ 1.639.575,00
TERAMO	€ 2.803.337,36
TOTALE	€ 8.250.000,00

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	€ 915.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

L'intervento finanzia lavori finalizzati all'adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica.

Beneficiari dell'intervento

Enti Locali proprietari di edifici scolastici

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2027	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività e collaudo	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Firma atto di concessione e Acconto (30%)	T0
Pubblicazione del bando	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione conclusione procedura di selezione	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T3 = T2 + 2 mesi
Previsione erogazione 1°SAL (50%)	T4 = T3 + 8 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T5 = T4 + 9 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T6 = T5 + 3 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.4.3.5 Comune di Casalbordino: “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico - Scuola secondaria di I grado P.S. Zimarino”

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico	OS 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3	Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici
Risorse finanziarie		€ 948.697,94
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli edifici di edilizia scolastica.

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più sicure, moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico.

Dispositivo attuativo

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.3 del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 02/12/2025.

Gli interventi sono stati dunque individuati nell'ambito della graduatoria del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 – Annualità 2020, attualmente vigente, redatta sulla base dei piani regionali definiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 2021/2027 – azione 2.4.3.2. Tale graduatoria è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/254/2020 e recepita con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 8 del 07/01/2021.

Relativamente alla ripartizione delle risorse da assegnare agli Enti su base provinciale si è tenuto conto dei criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 551/2018 che detta, tra l'altro, le regole di Piano e si dispone che gli importi massimi di finanziamento da assegnare a ciascun ambito provinciale, calcolati secondo le modalità richiamate nella DGR stessa, risultano essere:

Ambito provinciale	%	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	9,62%	€ 793.650,00
CHIETI	33,96%	€ 2.801.700,00
PESCARA	24,33%	€ 2.007.225,00
TERAMO	32,09%	€ 2.647.425,00
TOTALE	100%	€ 8.250.000,00

Nell'ambito territoriale della provincia di Pescara sono state generate economie per € 367.650,00.

Tali economie saranno ridistribuite secondo una media ponderata tra gli altri territori provinciali, essendo esaurita la graduatoria per l'ambito provinciale di Pescara e tenuto conto che gli interventi in graduatoria sugli altri territori in attesa di finanziamento eccedono notevolmente tale somma a disposizione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

La redistribuzione delle suddette economie comporta una modifica agli importi a disposizione per ciascun ambito provinciale come di seguito indicato:

Ambito provinciale	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	€ 840.389,70
CHIETI	€ 2.966.697,94
PESCARA	€ 1.639.575,00
TERAMO	€ 2.803.337,36
TOTALE	€ 8.250.000,00

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	€ 948.697,94

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

L'intervento finanzia lavori finalizzati all'adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica.

Beneficiari dell'intervento

Enti Locali proprietari di edifici scolastici

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2027	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività e collaudo	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Firma atto di concessione e Acconto (30%)	T0
Pubblicazione del bando	T1 = T0 + 8 mesi
Previsione conclusione procedura di selezione	T2 = T1 + 1 mesi
Previsione avvio attività	T3 = T2 + 2 mesi
Previsione erogazione 1°SAL (50%)	T4 = T3 + 3 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T5 = T4 + 3 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T6 = T5 + 3 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.4.3.6 Comune di Pianella: “Adeguamento sismico mediante sostituzione edilizia. Connettività di rete - Scuola dell'Infanzia - Fraz. Castellana”

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico	OS 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3	Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici
Risorse finanziarie		Importo complessivo di progetto € 673.237,00 di cui 639.575,00 Fondi FESR + € 33.662,00 € cofinanziamento fondi comunali
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli edifici di edilizia scolastica.

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più sicure, moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico.

Dispositivo attuativo

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.3 del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 02/12/2025.

Gli interventi sono stati dunque individuati nell'ambito della graduatoria del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 – Annualità 2020, attualmente vigente, redatta sulla base dei piani regionali definiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 2021/2027 – azione 2.4.3.2. Tale graduatoria è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/254/2020 e recepita con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 8 del 07/01/2021.

Relativamente alla ripartizione delle risorse da assegnare agli Enti su base provinciale si è tenuto conto dei criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 551/2018 che detta, tra l'altro, le regole di Piano e si dispone che gli importi massimi di finanziamento da assegnare a ciascun ambito provinciale, calcolati secondo le modalità richiamate nella DGR stessa, risultano essere:

Ambito provinciale	%	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	9,62%	€ 793.650,00
CHIETI	33,96%	€ 2.801.700,00
PESCARA	24,33%	€ 2.007.225,00
TERAMO	32,09%	€ 2.647.425,00
TOTALE	100%	€ 8.250.000,00

Nell'ambito territoriale della provincia di Pescara sono state generate economie per € 367.650,00.

Tali economie saranno ridistribuite secondo una media ponderata tra gli altri territori provinciali, essendo esaurita la graduatoria per l'ambito provinciale di Pescara e tenuto conto che gli interventi in graduatoria sugli altri territori in attesa di finanziamento eccedono notevolmente tale somma a disposizione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

La redistribuzione delle suddette economie comporta una modifica agli importi a disposizione per ciascun ambito provinciale come di seguito indicato:

Ambito provinciale	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	€ 840.389,70
CHIETI	€ 2.966.697,94
PESCARA	€ 1.639.575,00
TERAMO	€ 2.803.337,36
TOTALE	€ 8.250.000,00

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	€ 639.575,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

L'intervento finanzia lavori finalizzati all'adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica.

Beneficiari dell'intervento

Enti Locali proprietari di edifici scolastici

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione avvio attività	2027	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività e collaudo	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Firma atto di concessione e Acconto (30%)	T0
Pubblicazione del bando	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione conclusione procedura di selezione	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione avvio attività	T3 = T2 + 1 mesi
Previsione erogazione 1°SAL (50%)	T4 = T3 + 5 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T5 = T4 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T6 = T5 + 3 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.4.3.7 Comune di Sant'Omero: "Intervento di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola infanzia e primaria Via Del Mandorlo 4 Fraz. Poggio Morello"

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico	OS 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3	Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici
Risorse finanziarie		€ 537.193,32
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli edifici di edilizia scolastica.

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più sicure, moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico.

Dispositivo attuativo

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.3 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 02/12/2025.

Gli interventi sono stati dunque individuati nell'ambito della graduatoria del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 – Annualità 2020, attualmente vigente, redatta sulla base dei piani regionali definiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 2021/2027 – azione 2.4.3.2. Tale graduatoria è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/254/2020 e recepita con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 8 del 07/01/2021.

Relativamente alla ripartizione delle risorse da assegnare agli Enti su base provinciale si è tenuto conto dei criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 551/2018 che detta, tra l'altro, le regole di Piano e si dispone che gli importi massimi di finanziamento da assegnare a ciascun ambito provinciale, calcolati secondo le modalità richiamate nella DGR stessa, risultano essere:

Ambito provinciale	%	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	9,62%	€ 793.650,00
CHIETI	33,96%	€ 2.801.700,00
PESCARA	24,33%	€ 2.007.225,00
TERAMO	32,09%	€ 2.647.425,00
TOTALE	100%	€ 8.250.000,00

Nell'ambito territoriale della provincia di Pescara sono state generate economie per € 367.650,00.

Tali economie saranno ridistribuite secondo una media ponderata tra gli altri territori provinciali, essendo esaurita la graduatoria per l'ambito provinciale di Pescara e tenuto conto che gli interventi in graduatoria sugli altri territori in attesa di finanziamento eccedono notevolmente tale somma a disposizione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

La redistribuzione delle suddette economie comporta una modifica agli importi a disposizione per ciascun ambito provinciale come di seguito indicato:

Ambito provinciale	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	€ 840.389,70
CHIETI	€ 2.966.697,94
PESCARA	€ 1.639.575,00
TERAMO	€ 2.803.337,36
TOTALE	€ 8.250.000,00

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	€ 537.193,32

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

L'intervento finanzia lavori finalizzati all'adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica.

Beneficiari dell'intervento

Enti Locali proprietari di edifici scolastici

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività e collaudo	2028	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Firma atto di concessione e Acconto (30%)	T0
Pubblicazione del bando	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione conclusione procedura di selezione	T2 = T1 + 1 mesi
Previsione avvio attività	T3 = T2 + 3 mesi
Previsione erogazione 1°SAL (50%)	T4 = T3 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T5 = T4 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T6 = T5 + 3 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Intervento 2.4.3.8 Comune di Tornimparte: “Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia Scuola dell’Infanzia Disney”

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2 Un’Europa più verde	
Obiettivo specifico	OS 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3	Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici
Risorse finanziarie		Importo complessivo di progetto € 1.080.000,00. di cui 840.389,70 Fondi FESR + € 239.610,3 cofinanziamento fondi comunali
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l’efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli edifici di edilizia scolastica.

L’opportunità che l’azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più sicure, moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico.

Dispositivo attuativo

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.3 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 02/12/2025.

Gli interventi sono stati dunque individuati nell’ambito della graduatoria del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 – Annualità 2020, attualmente vigente, redatta sulla base dei piani regionali definiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 2021/2027 – azione 2.4.3.2. Tale graduatoria è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/254/2020 e recepita con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 8 del 07/01/2021.

Relativamente alla ripartizione delle risorse da assegnare agli Enti su base provinciale si è tenuto conto dei criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 551/2018 che detta, tra l’altro, le regole di Piano e si dispone che gli importi massimi di finanziamento da assegnare a ciascun ambito provinciale, calcolati secondo le modalità richiamate nella DGR stessa, risultano essere:

Ambito provinciale	%	Importo massimo concedibile
L’AQUILA	9,62%	€ 793.650,00
CHIETI	33,96%	€ 2.801.700,00
PESCARA	24,33%	€ 2.007.225,00
TERAMO	32,09%	€ 2.647.425,00
TOTALE	100%	€ 8.250.000,00

Nell’ambito territoriale della provincia di Pescara sono state generate economie per € 367.650,00.

Tali economie saranno ridistribuite secondo una media ponderata tra gli altri territori provinciali, essendo esaurita la graduatoria per l’ambito provinciale di Pescara e tenuto conto che gli interventi in graduatoria sugli altri territori in attesa di finanziamento eccedono notevolmente tale somma a disposizione.

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

La redistribuzione delle suddette economie comporta una modifica agli importi a disposizione per ciascun ambito provinciale come di seguito indicato:

Ambito provinciale	Importo massimo concedibile
L'AQUILA	€ 840.389,70
CHIETI	€ 2.966.697,94
PESCARA	€ 1.639.575,00
TERAMO	€ 2.803.337,36
TOTALE	€ 8.250.000,00

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

--- non applicabile ---

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	€ 840.389,70

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

L'intervento finanzia lavori finalizzati all'adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica.

Beneficiari dell'intervento

Enti Locali proprietari di edifici scolastici

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2027	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività e collaudo	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Firma atto di concessione e Acconto (30%)	T0
Pubblicazione del bando	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione conclusione procedura di selezione	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T3 = T2 + 3 mesi
Previsione erogazione 1°SAL (50%)	T4 = T3 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T5 = T4 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T6 = T5 + 3 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento: 2.5.1.1 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	3.380.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
062	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	€ 3.380.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 873/2024 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti"), alla realizzazione del progetto denominato "Integrazione e completamento acquedotto Pizzo di Coda e interconnessione con acquedotto Suriente e adeguamento rete di adduzione Aremogna - I stralcio funzionale" - costo del progetto € 3.380.000,00, Soggetto Attuatore SACA S.p.A. (rif. prog. n. 37 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: SACA spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 38 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 3 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento: 2.5.1.2 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	250.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
062	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	€ 250.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 873/2024 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico Integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato "Miglioramento ed integrazione portata Acquedotto Trasacco /Rio Sonno presso il serbatoio Incile di Avezzano tramite l'acquedotto Balzone." - costo del progetto € 250.000,00 – Soggetto Attuatore CAM S.p.A. (rif. prog. n. 113 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: CAM spa

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione conclusione delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 7 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 2 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 2 mesi

*Inserire il valore percentuale

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.3 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	370.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
062	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	€ 370.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 873/2024 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico Integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato "Ottimizzazione sistema di adduzione comune di Capestrano ed interconnessione con adduzione del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi"- costo del progetto € 370.000,00, Soggetto Attuatore GSA S.p.A. (rif. prog. n. 10 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: GSA spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 34 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 2 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.4 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	700.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 700.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 873/2024 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico Integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *"Interconnessione tra il ramo esistente dell'acquedotto del Chiarino e la Sorgente Caporitorto 2 (detta sorgente "Brecciara") nel comune di Rocca di Cambio"* – costo del progetto € 700.000,00 Soggetto Attuatore GSA S.p.A. (rif. prog. n. 2 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: GSA spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 34 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 2 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.5 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	800.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 800.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 873/2024 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico Integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato "Interventi di sostituzione reti di distribuzione - zona Paganica – Comune dell'Aquila" – costo del progetto € 800.000,00 Soggetto Attuatore GSA S.p.A. (rif. prog. n. 9 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: GSA spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	$T1 = T0 + 3 \text{ mesi}$
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	$T2 = T1 + 2 \text{ mesi}$
Previsione erogazione SAL (60 %)*	$T3 = T2 + 20 \text{ mesi}$
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	$T4 = T3 + 1 \text{ mese}$
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	$T5 = T4 + 1 \text{ mese}$

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento: 2.5.1.6 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	5.569.960,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 5.569.960,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 873/2024 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato "Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete - Comune di Silvi Area 1" - costo del progetto € 5.569.960,00. Soggetto Attuatore ACA S.p.A. (rif. prog. n. 76 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: ACA spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 20 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 4 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 2 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento: 2.5.1.7 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	1.000.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 1.000.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 873/2024 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico Integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti"), alla realizzazione del progetto denominato "Lavori di sostituzione e riefficientamento delle condotte idriche - Comprensorio di Avezzano (AQ) - Lotto 1" - costo del progetto € 1.000.000,00 Soggetto Attuatore CAM S.p.A. (rif. prog. n. 110 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: CAM spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20 %)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 28 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 3 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento: 2.5.1.8 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	3.500.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 3.500.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 873/2024 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *"Stralcio interventi recupero perdite di rete - Realizzazione di serbatoi di accumulo e di reti interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana"* - costo del progetto € 3.500.000,00 Soggetto Attuatore Ruzzo reti S.p.A. (rif. prog. n. 14 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: Ruzzo Reti spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20 %)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 26 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 6 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento: 2.5.1.9 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	9.430.040,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 9.430.040,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 873/2024 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico Integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *"Riparazione e sostituzione reti idriche nel comprensorio teatino – I stralcio funzionale. Interconnessioni schemi idrici – stralcio funzionale. Interventi di efficientamento su pozzi esistenti"* - costo del progetto € 9.430.040,00. Soggetto Attuatore SASI S.p.A. (stralcio dei prog. n. 46-51-52-60 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: SASI spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 33 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 2 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento 2.6.1.1 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Risorse finanziarie	207.553,83	Intervento sulle annualità 2026 e 2027.
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto	2.6.1.1	Beneficiario: Comune di Villetta Barrea

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	207.553,83

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Meccanizzazione evoluta del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani attuata mediante strutture (cassonetti stradali o isole ecologiche) "intelligenti" che permettono l'ottimizzazione della raccolta attraverso l'apertura che permetta l'identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali

Beneficiari dell'intervento

Comune di Villetta Barrea (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = luglio 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mese
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 1 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.2 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Risorse finanziarie	923.777,93	Intervento sulle annualità 2026 – 2027 - 2028
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto		Beneficiario: Comune di Ripa Teatina (CH)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	923.777,93

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Polo tecnologico per migliorare e meccanizzare la rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani mediante la realizzazione di Centri di raccolta, ai sensi del DM 8/4/08, per l'ottimizzazione della raccolta differenziata. Si realizzeranno infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate in cui gli utenti potranno conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.)

Beneficiari dell'intervento

Comune Capofila Ripa Teatina (CH)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = settembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 1 mesi
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 3 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.3 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	1.050.034,00	Intervento sulle annualità 2026 – 2027 - 2028
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto		Beneficiario: Comune di Basciano (TE)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	€ 1.050.034,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Realizzazione Centro di Raccolta e fornitura attrezzature per la meccanizzazione e differenziazione rifiuti. Si tratta di "Centri di raccolta" ai sensi del DM 8/4/08 per l'ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.)

Beneficiari dell'intervento

Comune di Basciano (TE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = dicembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 3 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 7 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 11 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 1 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.4 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	109.129,00	Intervento sulle annualità 2026 e 2027.
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto		Beneficiario: Comune di Raiano

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	109.129,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Progetto per la realizzazione di azioni volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Raiano. La proposta prevede il posizionamento di n.30 ECOISOLE "intelligenti" (5 unità per ciascuna isola ecologica completa) idonee a garantire una corretta separazione dei rifiuti (umido, carta e cartone, vetro, plastica ed una limitata percentuale di secco residuo) per un totale di 6 siti di Raccolta Differenziata in 2 punti di maggior confluenza nella riserva naturale regionale Gole di San Venanzio.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Raiano (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = settembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 1 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 1 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 10 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 2 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.5 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	527.077,18	Intervento sulle annualità 2026 e 2027.
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto		Beneficiario: Comune di Sante Marie (AQ)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	527.077,18

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Installazione di n. 6 isole ecologiche in Sante Marie Capoluogo e nelle frazioni. Si tratta di "Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta attraverso

utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali"

Beneficiari dell'intervento

Comune di Sante Marie (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = novembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 2 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 3 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 1 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.6.1.6 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	744.000,00	Intervento sulle annualità 2026 e 2027.
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto		Beneficiario: Comune di Castel di Sangro

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	744.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

DifferenziAmo Castel di Sangro è un progetto finalizzato all'ottimizzazione della raccolta differenziata. Le strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta dei rifiuti constano di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore. Saranno presenti sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali

Beneficiari dell'intervento

Comune di Castel di Sangro (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = settembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 1 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 1 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 1 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.6.1.7 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	469.700,00	Intervento sulle annualità 2026 e 2027.
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto		Beneficiario: Comune di Ortucchio (AQ)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	469.700,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Ortucchio. Le strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta dei rifiuti constano di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore. Saranno presenti sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali

Beneficiari dell'intervento

Comune di Ortucchio (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = luglio 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 2 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 2 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 11 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 1 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.8 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	995.741,11	Intervento sulle annualità 2026 – 2027 - 2028
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto	2.6.1.1	Beneficiario: Comune di Torre de Passeri (PE)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	995.741,11

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Polo tecnologico per migliorare e meccanizzare la rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La proposta prevede un Centro per il Riuso, da affiancare al CRC, al fine di ridurre i rifiuti attraverso il riutilizzo e la valorizzazione degli stessi, prolungandone il ciclo di vita, superando la cultura dell'usa e getta e promuovendo stili di vita più sostenibili. All'interno è previsto un "blocco" dove verranno eseguiti gli interventi sui beni conferiti per consentirne il riutilizzo ed un "blocco" destinato ad ospitare corsi di formazione in materia ambientale. Dove sono concentrate alcune attività commerciali, si installeranno 2 Isole Ecologiche Interrate intelligenti

Beneficiari dell'intervento

Comune di Torre de' Passeri (PE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = novembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 1 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 8 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 5 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.9 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	379.128,20	Intervento sulle annualità 2026 -2027 - 2028
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto	2.6.1.1	Beneficiario: Comune di Castelguidone (CH)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	379.128,20

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Realizzazione di un centro di raccolta e riuso dei rifiuti urbani e potenziamento della raccolta differenziata urbana ed extraurbana tramite implementazione di sistemi di cassonetti intelligenti finalizzati ad attuazione sistema tariffario

Beneficiari dell'intervento

Comune di Castelguidone (CH)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = dicembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 2 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 3 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 14 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 1 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.10 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	376.834,24	Intervento sulle annualità 2026 – 2027 - 2028
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto		Beneficiario: Comune di Oricola (AQ)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	376.834,24

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti differenziati, ai sensi del DM 8/4/08, ed installazione di isole ecologiche per l'ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.).

Beneficiari dell'intervento

Comune di Oricola (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = luglio 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 2 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 7 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 13 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 4 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.6.1.11 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	896.932,00	Intervento sulle annualità 2026 – 2027 - 2028
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto	2.6.1.1	Beneficiario: Comune di Pescara (PE)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	896.932,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Informatizzazione degli aspetti operativi del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ovvero dei mezzi e del servizio, attraverso strumentazioni specifiche come lettori RFID fissi e mobili, sensori e computer di bordo. Il Sistema Tecnologico di Gestione sarà grado di gestire e controllare il servizio e di monitorare e certificare i tempi e le attività svolte da mezzi ed operatori.

I principali aspetti operativi interessati da tale processo di informatizzazione sono i seguenti:

- ottimizzazione percorsi di raccolta;
- pianificazione servizi;
- rilevazione e rendicontazione svuotamenti;
- gestione servizi on demand.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Pescara (PE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = settembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 04 mesi
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 8 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 4 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 1 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.12 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	723.521,00	Intervento sulle annualità 2026 e 2027.
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto		Beneficiario: Comune di Pescara (PE)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	723.521,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Informatizzazione degli aspetti gestionali del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani tramite strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di "fleet management" dei mezzi.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Pescara (PE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = settembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 4 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 3 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 1 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.13 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	967.200,00	Intervento sulle annualità 2026 – 2027 - 2028
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto	2.6.1.1	Beneficiario: Comune di Roccaraso

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	967.200,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

“Miglioriamo la Differenziata per Roccaraso”. Acquisto di strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali

Beneficiari dell'intervento

Comune di Roccaraso (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = agosto 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 2 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 7 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 4 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 2 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.14 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	976.000,00	Intervento sulle annualità 2026 e 2027.
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto	2.6.1.1	Beneficiario: Comune di Pescara

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	976.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Fornitura di strutture “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta di alcune frazioni di rifiuti attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore e opportuni sistemi di verifica del volume occupato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata per ottimizzare le attività di raccolta del rifiuto.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Pescara (PE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = settembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 03 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 03 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 04 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 1 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.15 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	376.834,24	Intervento sulle annualità 2026 – 2027 - 2028
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto	2.6.1.1	Beneficiario: Comune di Rocca di Botte (AQ)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	376.834,24

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti differenziati, ai sensi del DM 8/4/08, ed installazione di isole ecologiche. Il Centro di raccolta per l'ottimizzazione della raccolta differenziata è una infrastruttura attrezzata, recintata e sorvegliata a cui gli utenti possono conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.).

Beneficiari dell'intervento

Comune di Rocca di Botte (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = luglio 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 2 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 11 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 9 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 4 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.6.1.16 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	2.6	
Azione	2.6.1	<i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>
Risorse finanziarie	776.537,27	Intervento sulle annualità 2026 – 2027 - 2028 - 2029
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio Gestione rifiuti e bonifiche
Progetto	2.6.1.1	Beneficiario: Comune di Rosciano (PE)

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.	776.537,27

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

La proposta, prevede la realizzazione di un "Polo tecnologico per migliorare e meccanizzare la rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani". Per ottimizzare la raccolta attraverso il conferimento dei flussi delle varie frazioni di rifiuti che per la loro natura, pericolosità o dimensioni, non sono compatibili con le raccolte domiciliari, si è stabilito di voler realizzare un Centro di Raccolta Comunale da ubicare in posizione logisticamente vantaggiosa per le utenze del --consentirà di instaurare un proficuo rapporto di comunicazione tra l'Amministrazione ed i cittadini.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Rosciano (PE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione conclusione procedura di selezione	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando (10%)	T0 = dicembre 2026
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30 %)*	T2 = T1 + 2 mese
Previsione erogazione SAL (30 %)*	T3 = T2 + 10 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) (20%)	T4 = T3 + 16 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 2 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Intervento 2.7.1.1 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000

Priorità III	Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy 2	Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico 2.7	Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.1	Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro e fuori i Siti Natura 2000
Risorse finanziarie	Euro 1.760.000,00	704.000,00 Quota UE (40%) 739.200,00 Quota Stato (42%) 316.800,00 Quota Regione (18%)
Struttura regionale competente	DPD021	Servizio Foreste e Parchi

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira alla valorizzazione delle aree protette e dei corridoi ecologici in linea con quanto previsto dalla Strategia Europea sulla biodiversità al 2030 e a limitare i possibili conflitti e i pericoli per la biodiversità in un territorio come l'Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale. Gli obiettivi dell'azione sono inoltre coerenti con quanto stabilito dal "Regolamento sul ripristino della natura" o "*Nature Restoration Law*", recentemente adottato dal Consiglio UE, che mira a ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, con le Direttive "Habitat" e "Uccelli". L'azione sostiene interventi previsti nel Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali dei Siti Natura 2000 (PAF) e negli altri piani di settore (a titolo meramente esemplificativo Piano Azione per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano – PATOM), con l'obiettivo di migliorare la connettività tra i siti della Rete Natura 2000. A tal fine, si vuole intervenire sulle principali pressioni che agiscono su habitat e specie, mitigando il rischio di incidenti con la fauna selvatica lungo le infrastrutture viarie, migliorando la gestione dei rifiuti nei centri urbani, anche attraverso la sperimentazione di nuovi sistemi di raccolta, migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso interventi mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.1 (Scheda OS2.7) del documento "*I criteri di selezione delle operazioni*" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Regolamento (UE) n.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo del Regolamento (UE) n. Il contributo è determinato in ragione di una intensità del ...% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di Euro

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
078	Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	1.760.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale

Attività finanziate dall'intervento

Le attività finanziate dall'intervento concorrono al miglioramento delle aree di connessione delle aree protette incidendo anche sulla riduzione dei conflitti e dei relativi rischi indotti sulla fauna selvatica. In particolare sanno finanziati:

- interventi di riduzione di incidenti con fauna selvatica sulle infrastrutture viarie;
- interventi di messa in sicurezza delle coltivazioni e degli allevamenti dai danni da fauna selvatica con particolare riferimento alle specie protette;
- interventi di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti per dissuadere la frequentazione dei grandi carnivori e delle loro prede (ungulati) in ambito urbano
- interventi di miglioramento degli ecosistemi forestali mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone

Beneficiari dell'intervento

Enti locali e loro società, unioni di comuni, altri soggetti pubblici, Regione, Consorzi di bonifica, Enti Parco (nei territori dei siti Natura 2000)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 12 mesi (dicembre 2026)
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 12 mesi (dicembre 2027)
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO37	Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento 2.7.1.2 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento delle connessioni ecologiche

Priorità III	Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy 2	Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico 2.7	Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.1	Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro e fuori i Siti Natura 2000
Risorse finanziarie	8.550.000,00	3.420.000,00 Quota UE (40%) 3.591.000,00 Quota Stato (42%) 1.539.000,00 Quota Regione (18%)
Struttura regionale competente	DPD021	Servizio Foreste e Parchi

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira alla valorizzazione delle aree protette e dei corridoi ecologici in linea con quanto previsto dalla Strategia Europea sulla biodiversità al 2030 e a limitare i possibili conflitti e i pericoli per la biodiversità in un territorio come l'Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale. Gli obiettivi dell'azione sono inoltre coerenti con quanto stabilito dal "Regolamento sul ripristino della natura" o "*Nature Restoration Law*", recentemente adottato dal Consiglio UE, che mira a ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. L'azione sostiene interventi previsti nel Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali (PAF) e negli altri piani di settore (a titolo meramente esemplificativo Piano Azione per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano – PATOM ed i Piani di assetto delle aree protette regionali), con l'obiettivo di migliorare la convivenza tra uomo e biodiversità. A tal fine, si vuole intervenire sulle principali pressioni che agiscono su habitat e specie, mitigando il rischio di incidenti con la fauna selvatica lungo le infrastrutture viarie, migliorando la gestione dei rifiuti nei centri urbani, anche attraverso la sperimentazione di nuovi sistemi di raccolta, migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso interventi mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.1 (Scheda OS2.7) del documento "*I criteri di selezione delle operazioni*" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Regolamento (UE) n.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo del Regolamento (UE) n. Il contributo è determinato in ragione di una intensità del ...% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di Euro

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	8.550.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale

Attività finanziate dall'intervento

Le attività finanziate dall'intervento concorrono al miglioramento delle aree di connessione delle aree protette incidendo anche sulla riduzione dei conflitti e dei relativi rischi indotti sulla fauna selvatica. In particolare sanno finanziati:

- interventi di riduzione di incidenti con fauna selvatica sulle infrastrutture viarie;
- interventi di messa in sicurezza delle coltivazioni e degli allevamenti dai danni da fauna selvatica con particolare riferimento alle specie protette;
- interventi di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti per dissuadere la frequentazione dei grandi carnivori e delle loro prede (ungulati) in ambito urbano;
- interventi di miglioramento degli ecosistemi forestali mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone.

Beneficiari dell'intervento

Enti locali e loro società, unioni di comuni, altri soggetti pubblici, Regione, Consorzi di bonifica, Enti Parco

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 4 mese
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 9 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 17 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RC036	Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento: 2.7.2.1 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.429.000,00	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.429.000,00

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di azione del Contratto di Fiume dell’Aterno – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.429.000,00

Beneficiari dell'intervento

Comune dell’Aquila (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 37 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento: 2.7.2.2 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.500,00	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.500,00

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di azione Contratto del fiume e del paesaggio della Valle del Liri – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.500,00.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Morino (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 37 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.3 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.500,00	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.500,00

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Primo programma di azione – Contratto di fiume Pescara – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.500,00

Beneficiari dell'intervento

Comune di Pescara (PE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 37 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

Intervento: 2.7.2.4 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.500,00	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.500,00

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di azione del Contratto di Fiume Sagittario Alta Valle – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.500,00.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Villalago (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 37mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.5 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.500,00	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.500,00

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di Azione del Contratto di Fiume Sagittario Bassa Valle-stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.500,00.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Corfinio (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 37 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.6 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.500,00	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.500,00

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di Azione del Contratto di Fiume Sangro – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.500,00.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Paglieta (CH)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 37 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.7 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.500,00	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.500,00

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Primo programma di azione – Contratto di Fiume Tavo-Fino-Saline – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.500,00

Beneficiari dell'intervento

Comune di Collecervino (PE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando (Deliberazione di Giunta Regionale per la selezione degli interventi)	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2029	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 37 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

SCHEDE INTERVENTO

PRIORITÀ IV – MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE

Obiettivo di Policy 2 – Un'Europa più verde

ID Intervento	Denominazione Scheda Intervento
2.8.1.1	Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)
2.8.1.2	Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)
2.8.1.3	Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)
2.8.1.4	Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)
2.8.1.5	Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)
2.8.1.6	Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)
2.8.1.7	Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)
2.8.1.8	Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)
2.8.2.1	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.2	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.3	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.4	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.5	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.6	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.7	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.8	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.9	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.10	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.11	Digitalizzazione del trasporto urbano
2.8.2.12	Digitalizzazione del trasporto urbano

Intervento 2.8.1.1 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.1.1	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto
Risorse finanziarie	12.556.477,82 €	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La politica di rinnovamento del parco rotabile ha ricevuto un notevole impulso negli ultimi anni, post COVID, con le misure del Piano Nazionale Complementare al PNRR /D.M. 315/2020 e s.m.i., del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (D.I 81/2020 e s.m.i.) e di altri programmi Ministeriali (D.M. 223/2020 e DM 256/2022). L'attuazione di detti piani, ancora in corso, in quanto alcune delle citate misure sono di durata quindicennale, ha già consentito l'immissione in servizio di oltre 300 mezzi nuovi di fabbrica per la maggior parte (circa l'80%) a basso impatto ambientale (mezzi elettrici e a metano).

Ciò ha consentito di raggiungere l'età media del parco mezzi regionale di 9,5 anni avvicinando gli standard europei (7, 5 anni di media)

L'azione 2.8.1., implementa tale azione di rinnovamento, puntando, con una risorsa complessiva rilevante pari a € 30.800.000,00, al rinnovamento dei parchi autobus dei maggiori centri urbani della regione attraverso il finanziamento di autobus a trazione elettrica, cioè ad emissioni zero.

Detta azione avrà quindi un impatto sostanziale su più fronti:

- Migliore qualità del servizio percepito dagli utenti che potranno utilizzare mezzi di trasporto di ultima generazione che sostituiranno mezzi obsoleti;
- Conseguente possibile incremento dell'utenza sui mezzi di trasporto pubblico più confortevoli soprattutto se i comuni interessati abbinassero alla introduzione dei nuovi mezzi anche misure di velocizzazione del servizio attraverso corsie preferenziali;
- Minor utilizzo del mezzo privato e minor congestionamento del traffico cittadino;
- Abbattimento delle emissioni inquinanti in considerazione del fatto che i mezzi introdotti, ad emissioni zero, sostituiranno autobus altamente inquinanti euro 3 e euro 4 (diesel).

L'azione costituisce pertanto un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione.

La risorsa complessiva è stata ripartita, tra le aziende che operano negli otto comuni individuati dalla programmazione regionale (Chieti, Pescara, L'Aquila; Teramo, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto). In proporzione ai chilometri assentiti per i servizi urbani ed a carico del bilancio regionale.

La Regione ha individuato le aziende, che svolgono, in forza di contratto di servizio il trasporto pubblico in detti comuni, quali soggetti attuatori degli interventi utilizzando la quota di finanziamento ripartita in base ai chilometri assentiti dalla Regione Abruzzo.

L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, riferita ai servizi urbani del Comune di Pescara, svolti da TUA spa, per un ammontare di € 12.556.477,82, prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus di Classe I a trazione elettrica forniti degli apparati di ricarica elettrica.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.1 AZIONE 2.8.1: *Acquisto di mezzi pubblici di trasporto* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
082	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto	12.556.477,82

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**27. Altri approcci – Zone urbane funzionali****Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus urbani di classe I a trazione elettrica muniti di impianto di ricarica da mettere in servizio nelle zone urbane funzionali. L'intervento è a regia regionale, i soggetti attuatori sono le aziende titolari di contratti di servizio nelle già citate aree urbane funzionali

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società in house TUA SpA., titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 9 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 3 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T3 = T2 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (60%)*	T4 = T3 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO57	Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

Intervento 2.8.1.2 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.1	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto
Risorse finanziarie	5.600.792,72 €	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La politica di rinnovamento del parco rotabile ha ricevuto un notevole impulso negli ultimi anni, post COVID, con le misure del Piano Nazionale Complementare al PNRR /D.M. 315/2020 e s.m.i., del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (D.I 81/2020 e s.m.i.) e di altri programmi Ministeriali (D.M. 223/2020 e DM 256/2022). L'attuazione di detti piani, ancora in corso, in quanto alcune delle citate misure sono di durata quindicennale, ha già consentito l'immissione in servizio di oltre 300 mezzi nuovi di fabbrica per la maggior parte (circa l'80%) a basso impatto ambientale (mezzi elettrici e a metano).

Ciò ha consentito di raggiungere l'età media del parco mezzi regionale di 9,5 anni avvicinando gli standard europei (7, 5 anni di media)

L'azione 2.8.1., implementa tale azione di rinnovamento, puntando, con una risorsa complessiva rilevante pari a € 30.800.000,00, al rinnovamento dei parchi autobus dei maggiori centri urbani della regione attraverso il finanziamento di autobus a trazione elettrica, cioè ad emissioni zero.

Detta azione avrà quindi un impatto sostanziale su più fronti:

- Migliore qualità del servizio percepito dagli utenti che potranno utilizzare mezzi di trasporto di ultima generazione che sostituiranno mezzi obsoleti;
- Conseguente possibile incremento dell'utenza sui mezzi di trasporto pubblico più confortevoli soprattutto se i comuni interessati abbinassero alla introduzione dei nuovi mezzi anche misure di velocizzazione del servizio attraverso corsie preferenziali;
- Minor utilizzo del mezzo privato e minor congestionamento del traffico cittadino;
- Abbattimento delle emissioni inquinanti in considerazione del fatto che i mezzi introdotti, ad emissioni zero, sostituiranno autobus altamente inquinanti euro 3 e euro 4 (diesel).

L'azione costituisce pertanto un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione.

La risorsa complessiva è stata ripartita, tra le aziende che operano negli otto comuni individuati dalla programmazione regionale (Chieti, Pescara, L'Aquila; Teramo, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto). In proporzione ai chilometri assentiti per i servizi urbani ed a carico del bilancio regionale.

La Regione ha individuato le aziende, che svolgono, in forza di contratto di servizio il trasporto pubblico in detti comuni, quali soggetti attuatori degli interventi utilizzando la quota di finanziamento ripartita in base ai chilometri assentiti dalla Regione Abruzzo.

L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, riferita ai servizi urbani del Comune di L'Aquila, svolti da Azienda Mobilità Aquilana spa – sede L'Aquila -, per un ammontare di € 5.600.792,72, prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus di Classe I a trazione elettrica forniti degli apparati di ricarica elettrica.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.1 AZIONE 2.8.1: *Acquisto di mezzi pubblici di trasporto* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
082	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto	5.600.792,72 €

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**27. Altri approcci – Zone urbane funzionali****Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus urbani di classe I a trazione elettrica muniti di impianto di ricarica da mettere in servizio nelle zone urbane funzionali. L'intervento è a regia regionale, i soggetti attuatori sono le aziende titolari di contratti di servizio nelle già citate aree urbane funzionali

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società in house del Comune di L'Aquila, AMA SpA, titolare di Contratto di Servizio. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T3 = T2 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (60%)*	T4 = T3 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO57	Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

Intervento 2.8.1.3 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.1	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto
Risorse finanziarie	4.801.668,01 €	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La politica di rinnovamento del parco rotabile ha ricevuto un notevole impulso negli ultimi anni, post COVID, con le misure del Piano Nazionale Complementare al PNRR /D.M. 315/2020 e s.m.i., del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (D.I 81/2020 e s.m.i.) e di altri programmi Ministeriali (D.M. 223/2020 e DM 256/2022). L'attuazione di detti piani, ancora in corso, in quanto alcune delle citate misure sono di durata quindicennale, ha già consentito l'immissione in servizio di oltre 300 mezzi nuovi di fabbrica per la maggior parte (circa l'80%) a basso impatto ambientale (mezzi elettrici e a metano).

Ciò ha consentito di raggiungere l'età media del parco mezzi regionale di 9,5 anni avvicinando gli standard europei (7, 5 anni di media)

L'azione 2.8.1., implementa tale azione di rinnovamento, puntando, con una risorsa complessiva rilevante pari a € 30.800.000,00, al rinnovamento dei parchi autobus dei maggiori centri urbani della regione attraverso il finanziamento di autobus a trazione elettrica, cioè ad emissioni zero.

Detta azione avrà quindi un impatto sostanziale su più fronti:

- Migliore qualità del servizio percepito dagli utenti che potranno utilizzare mezzi di trasporto di ultima generazione che sostituiranno mezzi obsoleti;
- Conseguente possibile incremento dell'utenza sui mezzi di trasporto pubblico più confortevoli soprattutto se i comuni interessati abbinassero alla introduzione dei nuovi mezzi anche misure di velocizzazione del servizio attraverso corsie preferenziali;
- Minor utilizzo del mezzo privato e minor congestionamento del traffico cittadino;
- Abbattimento delle emissioni inquinanti in considerazione del fatto che i mezzi introdotti, ad emissioni zero, sostituiranno autobus altamente inquinanti euro 3 e euro 4 (diesel).

L'azione costituisce pertanto un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione.

La risorsa complessiva è stata ripartita, tra le aziende che operano negli otto comuni individuati dalla programmazione regionale (Chieti, Pescara, L'Aquila; Teramo, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto). In proporzione ai chilometri assentiti per i servizi urbani ed a carico del bilancio regionale.

La Regione ha individuato le aziende, che svolgono, in forza di contratto di servizio il trasporto pubblico in detti comuni, quali soggetti attuatori degli interventi utilizzando la quota di finanziamento ripartita in base ai chilometri assentiti dalla Regione Abruzzo.

L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, riferita ai servizi urbani del Comune di Chieti, svolti da La Panoramica srl, sede San Giovanni Teatino - per un ammontare di € 4.801.668,01, prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus di Classe I a trazione elettrica forniti degli apparati di ricarica elettrica.

Dispositivo attuativo☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.1 AZIONE 2.8.1: *Acquisto di mezzi pubblici di trasporto* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
082	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto	4.801.668,01 €

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**27. Altri approcci – Zone urbane funzionali****Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus urbani di classe I a trazione elettrica muniti di impianto di ricarica da mettere in servizio nelle zone urbane funzionali. L'intervento è a regia regionale, i soggetti attuatori sono le aziende titolari di contratti di servizio nelle già citate aree urbane funzionali

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società La Panoramica Srl, titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo e il Comune di Chieti. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T3 = T2 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (60%)*	T4 = T3 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO57	Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

Intervento 2.8.1.4 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.1	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto
Risorse finanziarie	2.600.055,69 €	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La politica di rinnovamento del parco rotabile ha ricevuto un notevole impulso negli ultimi anni, post COVID, con le misure del Piano Nazionale Complementare al PNRR /D.M. 315/2020 e s.m.i., del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (D.I 81/2020 e s.m.i.) e di altri programmi Ministeriali (D.M. 223/2020 e DM 256/2022). L'attuazione di detti piani, ancora in corso, in quanto alcune delle citate misure sono di durata quindicennale, ha già consentito l'immissione in servizio di oltre 300 mezzi nuovi di fabbrica per la maggior parte (circa l'80%) a basso impatto ambientale (mezzi elettrici e a metano).

Ciò ha consentito di raggiungere l'età media del parco mezzi regionale di 9,5 anni avvicinando gli standard europei (7,5 anni di media)

L'azione 2.8.1., implementa tale azione di rinnovamento, puntando, con una risorsa complessiva rilevante pari a € 30.800.000,00, al rinnovamento dei parchi autobus dei maggiori centri urbani della regione attraverso il finanziamento di autobus a trazione elettrica, cioè ad emissioni zero.

Detta azione avrà quindi un impatto sostanziale su più fronti:

- Migliore qualità del servizio percepito dagli utenti che potranno utilizzare mezzi di trasporto di ultima generazione che sostituiranno mezzi obsoleti;
- Conseguente possibile incremento dell'utenza sui mezzi di trasporto pubblico più confortevoli soprattutto se i comuni interessati abbinassero alla introduzione dei nuovi mezzi anche misure di velocizzazione del servizio attraverso corsie preferenziali;
- Minor utilizzo del mezzo privato e minor congestionamento del traffico cittadino;
- Abbattimento delle emissioni inquinanti in considerazione del fatto che i mezzi introdotti, ad emissioni zero, sostituiranno autobus altamente inquinanti euro 3 e euro 4 (diesel).

L'azione costituisce pertanto un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione.

La risorsa complessiva è stata ripartita, tra le aziende che operano negli otto comuni individuati dalla programmazione regionale (Chieti, Pescara, L'Aquila; Teramo, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto). In proporzione ai chilometri assentiti per i servizi urbani ed a carico del bilancio regionale.

La Regione ha individuato le aziende, che svolgono, in forza di contratto di servizio il trasporto pubblico in detti comuni, quali soggetti attuatori degli interventi utilizzando la quota di finanziamento ripartita in base ai chilometri assentiti dalla Regione Abruzzo.

L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, riferita ai servizi urbani del Comune di Teramo, svolti da Baltour Srl,- sede Teramo - per un ammontare di € 2.600.055,69, prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus di Classe I a trazione elettrica forniti degli apparati di ricarica elettrica.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.1 AZIONE 2.8.1: Acquisto di mezzi pubblici di trasporto del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
082	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto	2.600.055,69

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus urbani di classe I a trazione elettrica muniti di impianto di ricarica da mettere in servizio nelle zone urbane funzionali. L'intervento è a regia regionale, i soggetti attuatori sono le aziende titolari di contratti di servizio nelle già citate aree urbane funzionali

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società Baltour Srl, titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo e il comune di Teramo. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T3 = T2 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (60%)*	T4 = T3 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO57	Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

Intervento 2.8.1.5 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.1	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto
Risorse finanziarie	1.021.582,07 €	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La politica di rinnovamento del parco rotabile ha ricevuto un notevole impulso negli ultimi anni, post COVID, con le misure del Piano Nazionale Complementare al PNRR /D.M. 315/2020 e s.m.i., del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (D.I 81/2020 e s.m.i.) e di altri programmi Ministeriali (D.M. 223/2020 e DM 256/2022). L'attuazione di detti piani, ancora in corso, in quanto alcune delle citate misure sono di durata quindicennale, ha già consentito l'immissione in servizio di oltre 300 mezzi nuovi di fabbrica per la maggior parte (circa l'80%) a basso impatto ambientale (mezzi elettrici e a metano).

Ciò ha consentito di raggiungere l'età media del parco mezzi regionale di 9,5 anni avvicinando gli standard europei (7,5 anni di media)

L'azione 2.8.1., implementa tale azione di rinnovamento, puntando, con una risorsa complessiva rilevante pari a € 30.800.000,00, al rinnovamento dei parchi autobus dei maggiori centri urbani della regione attraverso il finanziamento di autobus a trazione elettrica, cioè ad emissioni zero.

Detta azione avrà quindi un impatto sostanziale su più fronti:

- Migliore qualità del servizio percepito dagli utenti che potranno utilizzare mezzi di trasporto di ultima generazione che sostituiranno mezzi obsoleti;
- Conseguente possibile incremento dell'utenza sui mezzi di trasporto pubblico più confortevoli soprattutto se i comuni interessati abbinassero alla introduzione dei nuovi mezzi anche misure di velocizzazione del servizio attraverso corsie preferenziali;
- Minor utilizzo del mezzo privato e minor congestionamento del traffico cittadino;
- Abbattimento delle emissioni inquinanti in considerazione del fatto che i mezzi introdotti, ad emissioni zero, sostituiranno autobus altamente inquinanti euro 3 e euro 4 (diesel).

L'azione costituisce pertanto un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione.

La risorsa complessiva è stata ripartita, tra le aziende che operano negli otto comuni individuati dalla programmazione regionale (Chieti, Pescara, L'Aquila; Teramo, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto). In proporzione ai chilometri assentiti per i servizi urbani ed a carico del bilancio regionale.

La Regione ha individuato le aziende, che svolgono, in forza di contratto di servizio il trasporto pubblico in detti comuni, quali soggetti attuatori degli interventi utilizzando la quota di finanziamento ripartita in base ai chilometri assentiti dalla Regione Abruzzo.

L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, riferita ai servizi urbani del Comune di Avezzano, svolti da Società Cooperativa Autoservizi Avezzano a r.l., - sede Avezzano - per un ammontare di € 1.021.582,07, prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus di Classe I a trazione elettrica forniti degli apparati di ricarica elettrica.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.1 AZIONE 2.8.1: *Acquisto di mezzi pubblici di trasporto* del documento denominato “I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI” del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
082	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto	1.021.582,07 €

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus urbani di classe I a trazione elettrica muniti di impianto di ricarica da mettere in servizio nelle zone urbane funzionali. L'intervento è a regia regionale, i soggetti attuatori sono le aziende titolari di contratti di servizio nelle già citate aree urbane funzionali

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società SCAV a r.l., titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo e il Comune di Avezzano. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T3 = T2 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (60%)*	T4 = T3 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO57	Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RRC50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

Intervento 2.8.1.6 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.1	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto
Risorse finanziarie	952.688,57 €	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La politica di rinnovamento del parco rotabile ha ricevuto un notevole impulso negli ultimi anni, post COVID, con le misure del Piano Nazionale Complementare al PNRR /D.M. 315/2020 e s.m.i., del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (D.I 81/2020 e s.m.i.) e di altri programmi Ministeriali (D.M. 223/2020 e DM 256/2022). L'attuazione di detti piani, ancora in corso, in quanto alcune delle citate misure sono di durata quindicennale, ha già consentito l'immissione in servizio di oltre 300 mezzi nuovi di fabbrica per la maggior parte (circa l'80%) a basso impatto ambientale (mezzi elettrici e a metano).

Ciò ha consentito di raggiungere l'età media del parco mezzi regionale di 9,5 anni avvicinando gli standard europei (7,5 anni di media)

L'azione 2.8.1., implementa tale azione di rinnovamento, puntando, con una risorsa complessiva rilevante pari a € 30.800.000,00, al rinnovamento dei parchi autobus dei maggiori centri urbani della regione attraverso il finanziamento di autobus a trazione elettrica, cioè ad emissioni zero.

Detta azione avrà quindi un impatto sostanziale su più fronti:

- Migliore qualità del servizio percepito dagli utenti che potranno utilizzare mezzi di trasporto di ultima generazione che sostituiranno mezzi obsoleti;
- Conseguente possibile incremento dell'utenza sui mezzi di trasporto pubblico più confortevoli soprattutto se i comuni interessati abbinassero alla introduzione dei nuovi mezzi anche misure di velocizzazione del servizio attraverso corsie preferenziali;
- Minor utilizzo del mezzo privato e minor congestionamento del traffico cittadino;
- Abbattimento delle emissioni inquinanti in considerazione del fatto che i mezzi introdotti, ad emissioni zero, sostituiranno autobus altamente inquinanti euro 3 e euro 4 (diesel).

L'azione costituisce pertanto un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione.

La risorsa complessiva è stata ripartita, tra le aziende che operano negli otto comuni individuati dalla programmazione regionale (Chieti, Pescara, L'Aquila; Teramo, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto). In proporzione ai chilometri assentiti per i servizi urbani ed a carico del bilancio regionale.

La Regione ha individuato le aziende, che svolgono, in forza di contratto di servizio il trasporto pubblico in detti comuni, quali soggetti attuatori degli interventi utilizzando la quota di finanziamento ripartita in base ai chilometri assentiti dalla Regione Abruzzo.

L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, riferita ai servizi urbani del Comune di Sulmona, svolti da TUA spa, per un ammontare di € 952.688,57 €, prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus di Classe I a trazione elettrica forniti degli apparati di ricarica elettrica.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.1 AZIONE 2.8.1: *Acquisto di mezzi pubblici di trasporto* del documento denominato “I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI” del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
082	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto	952.688,57 €

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus urbani di classe I a trazione elettrica muniti di impianto di ricarica da mettere in servizio nelle zone urbane funzionali. L'intervento è a regia regionale, i soggetti attuatori sono le aziende titolari di contratti di servizio nelle già citate aree urbane funzionali.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società TUA SpA, titolare di Contratto di Servizio con il Comune di Sulmona.

I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T3 = T2 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (60%)*	T4 = T3 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO57	Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

Intervento 2.8.1.7 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.1	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto
Risorse finanziarie	1.997.921,23 €	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La politica di rinnovamento del parco rotabile ha ricevuto un notevole impulso negli ultimi anni, post COVID, con le misure del Piano Nazionale Complementare al PNRR /D.M. 315/2020 e s.m.i., del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (D.I 81/2020 e s.m.i.) e di altri programmi Ministeriali (D.M. 223/2020 e DM 256/2022). L'attuazione di detti piani, ancora in corso, in quanto alcune delle citate misure sono di durata quindicennale, ha già consentito l'immissione in servizio di oltre 300 mezzi nuovi di fabbrica per la maggior parte (circa l'80%) a basso impatto ambientale (mezzi elettrici e a metano).

Ciò ha consentito di raggiungere l'età media del parco mezzi regionale di 9,5 anni avvicinando gli standard europei (7,5 anni di media)

L'azione 2.8.1., implementa tale azione di rinnovamento, puntando, con una risorsa complessiva rilevante pari a € 30.800.000,00, al rinnovamento dei parchi autobus dei maggiori centri urbani della regione attraverso il finanziamento di autobus a trazione elettrica, cioè ad emissioni zero.

Detta azione avrà quindi un impatto sostanziale su più fronti:

- Migliore qualità del servizio percepito dagli utenti che potranno utilizzare mezzi di trasporto di ultima generazione che sostituiranno mezzi obsoleti;
- Conseguente possibile incremento dell'utenza sui mezzi di trasporto pubblico più confortevoli soprattutto se i comuni interessati abbinassero alla introduzione dei nuovi mezzi anche misure di velocizzazione del servizio attraverso corsie preferenziali;
- Minor utilizzo del mezzo privato e minor congestionamento del traffico cittadino;
- Abbattimento delle emissioni inquinanti in considerazione del fatto che i mezzi introdotti, ad emissioni zero, sostituiranno autobus altamente inquinanti euro 3 e euro 4 (diesel).

L'azione costituisce pertanto un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione.

La risorsa complessiva è stata ripartita, tra le aziende che operano negli otto comuni individuati dalla programmazione regionale (Chieti, Pescara, L'Aquila; Teramo, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto). In proporzione ai chilometri assentiti per i servizi urbani ed a carico del bilancio regionale.

La Regione ha individuato le aziende, che svolgono, in forza di contratto di servizio il trasporto pubblico in detti comuni, quali soggetti attuatori degli interventi utilizzando la quota di finanziamento ripartita in base ai chilometri assentiti dalla Regione Abruzzo.

L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, riferita ai servizi urbani del Comune di Vasto, svolti da Società Autoservizi SAT srl, - sede Vasto - per un ammontare di € 1.997.921,23 €, prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus di Classe I a trazione elettrica forniti degli apparati di ricarica elettrica.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.1 AZIONE 2.8.1: *Acquisto di mezzi pubblici di trasporto* del documento denominato “I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI” del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
082	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto	1.997.921,23 €

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**27. Altri approcci – Zone urbane funzionali****Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus urbani di classe I a trazione elettrica muniti di impianto di ricarica da mettere in servizio nelle zone urbane funzionali. L'intervento è a regia regionale, i soggetti attuatori sono le aziende titolari di contratti di servizio nelle già citate aree urbane funzionali.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società SAT Srl, titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo e il Comune di Vasto. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T3 = T2 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (60%)*	T4 = T3 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO57	Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

Intervento 2.8.1.8 Rinnovo del parco rotabile (autobus a trazione elettrica)

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.1	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto
Risorse finanziarie	1.268.813,90 €	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La politica di rinnovamento del parco rotabile ha ricevuto un notevole impulso negli ultimi anni, post COVID, con le misure del Piano Nazionale Complementare al PNRR /D.M. 315/2020 e s.m.i., del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (D.I 81/2020 e s.m.i.) e di altri programmi Ministeriali (D.M. 223/2020 e DM 256/2022). L'attuazione di detti piani, ancora in corso, in quanto alcune delle citate misure sono di durata quindicennale, ha già consentito l'immissione in servizio di oltre 300 mezzi nuovi di fabbrica per la maggior parte (circa l'80%) a basso impatto ambientale (mezzi elettrici e a metano).

Ciò ha consentito di raggiungere l'età media del parco mezzi regionale di 9,5 anni avvicinando gli standard europei (7,5 anni di media)

L'azione 2.8.1., implementa tale azione di rinnovamento, puntando, con una risorsa complessiva rilevante pari a € 30.800.000,00, al rinnovamento dei parchi autobus dei maggiori centri urbani della regione attraverso il finanziamento di autobus a trazione elettrica, cioè ad emissioni zero.

Detta azione avrà quindi un impatto sostanziale su più fronti:

- Migliore qualità del servizio percepito dagli utenti che potranno utilizzare mezzi di trasporto di ultima generazione che sostituiranno mezzi obsoleti;
- Conseguente possibile incremento dell'utenza sui mezzi di trasporto pubblico più confortevoli soprattutto se i comuni interessati abbinassero alla introduzione dei nuovi mezzi anche misure di velocizzazione del servizio attraverso corsie preferenziali;
- Minor utilizzo del mezzo privato e minor congestionamento del traffico cittadino;
- Abbattimento delle emissioni inquinanti in considerazione del fatto che i mezzi introdotti, ad emissioni zero, sostituiranno autobus altamente inquinanti euro 3 e euro 4 (diesel).

L'azione costituisce pertanto un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione.

La risorsa complessiva è stata ripartita, tra le aziende che operano negli otto comuni individuati dalla programmazione regionale (Chieti, Pescara, L'Aquila; Teramo, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto). In proporzione ai chilometri assentiti per i servizi urbani ed a carico del bilancio regionale.

La Regione ha individuato le aziende, che svolgono, in forza di contratto di servizio il trasporto pubblico in detti comuni, quali soggetti attuatori degli interventi utilizzando la quota di finanziamento ripartita in base ai chilometri assentiti dalla Regione Abruzzo.

L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, riferita ai servizi urbani del Comune di Lanciano, svolti da Donato di Fonzo & fratelli S.P.A., - sede Vasto - per un ammontare di € 1.268.813,90, prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus di Classe I a trazione elettrica forniti degli apparati di ricarica elettrica.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.1 AZIONE 2.8.1: *Acquisto di mezzi pubblici di trasporto* del documento denominato “I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI” del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
082	Acquisto di mezzi pubblici di trasporto	1.268.813,90

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento prevede la fornitura e la messa in esercizio di autobus urbani di classe I a trazione elettrica muniti di impianto di ricarica da mettere in servizio nelle zone urbane funzionali. L'intervento è a regia regionale, i soggetti attuatori sono le aziende titolari di contratti di servizio nelle già citate aree urbane funzionali.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società Di Fonzo SpA, titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo e il Comune di Lanciano. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione conclusione delle attività	2028	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T3 = T2 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (60%)*	T4 = T3 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO57	Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

Intervento 2.8.2.1 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	2.849.900,00	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il sistema di trasporto pubblico in Abruzzo è ancora ampiamente basato sull'utilizzo di biglietti cartacei, una modalità che rappresenta una limitazione in termini di praticità, efficienza e sostenibilità. L'introduzione di un sistema di bigliettazione elettronica, che permetterebbe agli utenti di acquistare e gestire i biglietti tramite dispositivi mobili, rappresenterebbe un passo fondamentale verso la modernizzazione. Questa trasformazione semplificherebbe l'accesso ai mezzi pubblici, ridurrebbe la necessità di interazioni fisiche e contribuirebbe anche a una gestione più agile e precisa dei flussi di passeggeri. Inoltre, un sistema digitale permetterebbe di raccogliere dati utili per ottimizzare l'offerta di trasporto in base alle reali esigenze degli utenti. In sintesi, il progetto mira a costruire un sistema di trasporto pubblico più moderno, sostenibile, intelligente e inclusivo, rispondendo in modo adeguato alle nuove sfide di mobilità di una regione in continuo cambiamento. La transizione verso una maggiore digitalizzazione, con l'abbandono dei biglietti cartacei in favore di soluzioni elettroniche, rappresenta un passo fondamentale per rendere il sistema più agile, moderno e accessibile.

L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) e dell'infrastruttura *cloud* **per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS** per acquisire in tempo reale dati del traffico, l'informazione dinamica ai passeggeri e una maggiore efficienza operativa.

L'azione costituisce un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione. All'utenza facilita notevolmente l'accesso ai servizi di trasporto pubblico, evitando acquisti di biglietti cartacei e facilitando tutte le operazioni connesse. All'impresa dà l'opportunità di verificare in qualunque momento posizione e stato del mezzo e dell'utenza. Per la Regione (ente di programmazione o ente affidante i servizi), la disponibilità e l'utilizzo delle informazioni migliorano in sintesi tutta l'attività di programmazione, quindi, consentono l'individuazione di percorsi più rispondenti alla domanda di mobilità. Nel complesso aumenta l'attrattività del servizio, consentendo dunque di aumentare i passeggeri trasportati dai servizi urbani digitalizzati.

La Regione intende individuare TUA spa quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici. La Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (TUA) è l'azienda pubblica locale che gestisce circa il 70% del servizio abruzzese di trasporto pubblico di persone e opera nel territorio regionale con la divisione gomma, dedicata ai servizi autolinee, con sede a Pescara, dove svolge i servizi di trasporto urbano e la divisione ferro, dedicata ai servizi ferroviari, con sede a Lanciano.

L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 2.849.900,00, prevede la fornitura, lo sviluppo, l'installazione e l'impiego della piattaforma software a supporto della gestione centralizzata dei dati del sistema di bigliettazione elettronica e monitoraggio (SBEM), della gestione del sistema di vendita e della ripartizione dei ricavi (clearing).

La progettazione del software deve prevedere un'architettura centralizzata, degli strumenti di bordo, di sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta, di ITS, di app per la vendita e app per la validazione e di tutto ciò di cui necessita il sistema di vendita. La soluzione di bigliettazione elettronica integrata, con il sistema di monitoraggio dell'esercizio, deve far evolvere l'attuale modello verso un sistema di tipo *Account Based* fortemente digitalizzato e aperto alle nuove tipologie di pagamento digitali e che sia facilmente integrabile con altri sistemi e apparati periferici e di bordo. Il Sistema deve consentire di gestire in modo integrato, modulare, coordinato e centralizzato tutti i sottosistemi e tutti gli apparati coinvolti nei processi di: configurazione, vendita, validazione, controllo, clearing, monitoraggio della flotta e informativa al pubblico.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 7.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE

1370/2007

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	2.849.900,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**27. Altri approcci – Zone urbane funzionali****Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento prevede la fornitura, lo sviluppo, l'installazione e l'impiego della piattaforma software a supporto della gestione centralizzata dei dati del sistema di bigliettazione elettronica e monitoraggio (SBEM), della gestione del sistema di vendita (ticketing) e della ripartizione dei ricavi (clearing).

La piattaforma software avanzata deve avere una struttura modulare e la capacità di integrarsi con componenti di terze parti e soddisfare principi di multimodalità, multioperatore e multicanalità, con partizionamento dei dati. La piattaforma deve essere in grado di gestire e separare i dati in modo che ogni azienda possa accedere solo alle informazioni di propria competenza, mantenendo un alto livello di riservatezza e sicurezza. La Regione deve poter accedere alla piattaforma in modo centralizzato per monitorare vari indicatori e avere visibilità sui dati di vendita, sul trasporto dei passeggeri e sui servizi in generale. Questo implica l'utilizzo di un'interfaccia web sicura e intuitiva, che permetta di consultare report in tempo reale, estrarre analisi dei dati e generare statistiche per il monitoraggio delle performance.

Ciò è realizzabile mediante l'applicazione di tecnologie e strumenti di ticketing innovativi che consentono una configurazione personalizzata sia delle tariffe dei prodotti di trasporto che delle regole di accesso.

Il sistema deve consentire la creazione di prodotti tariffari, generando pacchetti commerciali che possono variare sulla base dei servizi offerti o dei canali di vendita utilizzati. Detto sistema deve essere aperto ed estendibile ad altre aziende esponendo un set completo di API documentate e protette dall'accesso, facilitando così l'integrazione di applicazioni esistenti e di terze parti e consentendo la creazione di un ecosistema di aziende che forniscono servizi integrati (es. integrazioni con le reti di vendita Sisal, Lottomatica, ecc.). Le funzionalità che devono essere garantite sono: gestione tariffe, gestione clienti, rendicontazione e consuntivazione, in termini di calcolo degli importi relativi all'intero ciclo di emissione e vendita, analisi statistica e business analytics, basata sulla raccolta dei dati associati alle vendite, validazioni e controlli necessari per la reportistica, gestione dei canali di distribuzione, e verifica del funzionamento dei dispositivi di front end, di bordo e di stazione, clearing con la definizione delle regole per la ripartizione degli introiti e calcolo delle posizioni debitorie e creditorie.

L'esperienza del passeggero può essere migliorata abilitando le tecnologie di pagamento e di riconoscimento veloci, semplici e sicure. Peraltro, la piattaforma software dovrà consentire la comunicazione di dati secondo standard dei protocolli di comunicazione per il trasporto europei, NeTEx e SIRI, oltre ai più comuni standard GTFS e GTFS RealTime. Tutte le componenti applicative devono realizzarsi utilizzando le recenti tecnologie di virtualizzazione basate sui container, al fine di garantire una soluzione altamente prestazionale e scalabile. Da rendersi disponibile una funzionalità di pianificazione del viaggio, "Travel Planner", che consenta agli utenti di pianificare i propri spostamenti da un punto di origine ad un punto di destinazione navigando la rete di trasporto e proponendo le soluzioni di viaggio migliori disponibili. A ciò dovrà integrarsi la possibilità di gestire il tempo reale con anticipi e ritardi laddove siano disponibili le informazioni di andamento del servizio.

Il sistema si deve integrare, attraverso la realizzazione di adapter specifici, con tutti i dispositivi di bordo presenti sulla flotta in esercizio (AVM, validatrici, indicatori di percorso, telecamere e conta passeggeri), fornendo poi una reportistica utile alla gestione aziendale e regionale.

Occorre acquisire apposita Centrale Operativa per la gestione centralizzata delle informazioni provenienti dagli apparati di bordo, per poterle elaborare, gestire e rendere disponibili per consentire il monitoraggio della flotta e del servizio sia all’Operatore TPL che alla Regione.

Beneficiari dell’intervento

Destinatari delle risorse dell’azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società in house TUA SpA, titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2022	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2022	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione avvio attività	2023	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1 mese
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 24 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.2 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	592.000,00	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'introduzione di un sistema di bigliettazione elettronica (SBEM) integrato con soluzioni ITS (Intelligent Transport Systems) rappresenta una svolta verso la digitalizzazione dei servizi, migliorando l'esperienza dell'utente e ottimizzando la gestione operativa.

L'implementazione di tali sistemi richiede **un'infrastruttura cloud** affidabile, scalabile e sicura, in grado di supportare la gestione centralizzata dei dati della bigliettazione elettronica, l'elaborazione in tempo reale delle informazioni sul traffico e sui flussi di passeggeri, l'integrazione con piattaforme di vendita e sistemi di clearing per la ripartizione dei ricavi, la connessione con i sistemi ITS, fondamentali per il monitoraggio della flotta e l'informazione dinamica agli utenti. Attualmente, l'infrastruttura cloud ospitata presso TUA (ambiente MOOVA) supporta sia il sistema SBEM che i servizi del progetto MaaS4Abruzzo (Mobility as a Service), tra cui l'AVM (Automated Vehicle Monitoring), la Piattaforma di Vendita regionale (PdV) e il Regional Access Point e altre componenti. Questa soluzione temporanea, adottata per motivi di tempistica e opportunità, presenta però importanti criticità che impediscono la funzionalità dell'intero sistema progettato. A ciò si aggiungono mancanza di scalabilità per le evoluzioni tecnologiche, vulnerabilità in termini di sicurezza e continuità operativa e dipendenza da un'infrastruttura non ottimizzata atta a garantire prestazioni elevate e conformità con gli standard nazionali.

L'azione 2.8.2, che dalla dotazione complessiva di € 14.300.000,00, oltre a finanziare le tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) agli operatori del trasporto pubblico urbano, finanzia anche l'infrastruttura cloud per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS per acquisire in tempo reale dati del traffico, l'informazione dinamica ai passeggeri e una maggiore efficienza operativa.

Dunque, con **la presente scheda attuativa nell'ambito dell'Azione 2.8.2 finanzia con € 592.000,00 l'implementazione di un'infrastruttura cloud** quale intervento fondamentale a garantire la digitalizzazione completa del TPL in ambito urbano, eliminando i biglietti cartacei, la migliore gestione operativa grazie all'integrazione tra SBEM e ITS, l'interoperabilità con il sistema Maas, favorendo la mobilità sostenibile e multimodale e riduzione dei costi di gestione attraverso un'infrastruttura cloud centralizzata e ottimizzata.

L'intervento è strettamente complementare al progetto MaaS4Abruzzo, finanziato con 2,3 milioni di € dal PNRR, CUP C69B23000270006, "Piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 1 – componente 1 - asse 1 - sub-investimento 1.4.6. "Mobility as a service for Italy" - "MaaS4Italy - 7 territori" - DGR n. 103 del 15 febbraio 2024. Infatti, condivide la stessa infrastruttura cloud, che dovrà essere ottimizzata e migrata in un ambiente più performante, Integra i dati della bigliettazione elettronica con i servizi MaaS, permettendo agli utenti di pianificare, prenotare e pagare viaggi multimodali (autobus, treno, e-bike, ecc.) attraverso un'unica piattaforma e rafforza l'inclusività, garantendo l'accesso facilitato ai servizi di trasporto anche per le fasce più deboli della popolazione.

La Regione intende individuare TUA spa quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici. La Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (TUA) è l'azienda pubblica locale che gestisce circa il 70% del servizio abruzzese di trasporto pubblico di persone e opera nel territorio regionale con la divisione gomma, dedicata ai servizi autolinee, con sede a Pescara, dove svolge i servizi di trasporto urbano e la divisione ferro, dedicata ai servizi ferroviari, con sede a Lanciano.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 7.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato “I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI” del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	592.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

Le principali attività finanziate dall'intervento riguardano:

1. La migrazione dell'intero ecosistema infrastrutturale (SBEM, MaaS, ITS, altre componenti applicative in esercizio) verso il Polo Strategico Nazionale, garantendo maggiore sicurezza, scalabilità e interoperabilità.
2. L'implementazione di un'infrastruttura cloud avanzata, comprendente:
 - Sicurezza perimetrale per proteggere i dati sensibili.
 - Server ad alte prestazioni per garantire l'elaborazione in tempo reale.
 - Connettività ad alta affidabilità per garantire la continuità del servizio.
3. La piena integrazione tra SBEM e MaaS, favorendo una mobilità multimodale, accessibile e sostenibile, in linea con gli obiettivi del PNRR.

L'intervento prevede quindi il rilascio dell'infrastruttura cloud con elevati standard di sicurezza e prestazioni, la migrazione degli ambienti esistenti del trasporto pubblico locale (es. SBEM, AVM, Piattaforma PdV, Regional Access Point della Regione Abruzzo e altre componenti) dal cloud TUA al Polo Strategico Nazionale. Si prevede anche di includere operazioni di test e collaudo per garantire la piena operatività dei sistemi nonché lo spegnimento dell'infrastruttura old e ottimizzazione dei costi operativi.

Beneficiari dell'intervento

I beneficiari delle risorse sono la Regione, TUA SpA, titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo, in quanto soggetto attuatore del progetto e gestore del servizio di trasporto pubblico, gli utenti del trasporto pubblico urbano, che beneficeranno di un servizio più efficiente, digitale e integrato, le altre aziende di trasporto, che avranno strumenti avanzati per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle flotte perché potranno utilizzare i servizi della Regione Abruzzo, che a sua volta potrà migliorare la programmazione dei servizi basandosi su dati aggiornati e precisi.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando ¹	2022	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione conclusione delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

¹ Il 28 gennaio 2022 è stato pubblicato il bando per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Strategia Cloud Italia ha tra gli obiettivi quello di consentire la migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La gara è stata aggiudicata il 22 giugno 2022. TUA spa, quindi, aderisce al PNS attraverso la predisposizione del Piano dei Fabbisogni a seguito del quale stipula il contratto con il PNS.

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	$T1 = T0 + 41 \text{ mesi}$
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	$T2 = T1 + 5 \text{ mesi}$
Previsione erogazione SAL (50%)*	$T3 = T2 + 6 \text{ mesi}$
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	$T4 = T3 + 7 \text{ mesi}$
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	$T5 = T4 + 3 \text{ mesi}$

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.3 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2.3	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	985.000,00	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Nel 2022 è stato avviato un programma di digitalizzazione dei processi di bigliettazione permettendo agli utenti di acquistare e gestire i biglietti tramite dispositivi mobili, un passo fondamentale verso la modernizzazione. Questo sta permettendo una gestione più agile e precisa dei flussi di passeggeri e la raccolta di dati utili per ottimizzare l'offerta di trasporto in base alle reali esigenze degli utenti.

L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) e dell'infrastruttura *cloud* **per implementare ed evolvere la bigliettazione elettronica e monitorare i dati di utilizzo dei servizi di mobilità** per una maggiore efficienza operativa.

L'azione costituisce un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione. All'utenza facilita notevolmente l'accesso ai servizi di trasporto pubblico, fruendo di servizi on demand facilitando tutte le operazioni connesse a tale fruizione. All'impresa dà l'opportunità di offrire un servizio cucito sulle reali esigenze dell'utenza. Per la Regione (ente di programmazione o ente affidante i servizi), la disponibilità e l'utilizzo delle informazioni di fruizione del servizio migliorano in sintesi tutta l'attività di programmazione consentendo l'individuazione di offerta più rispondente alla domanda di mobilità. Nel complesso aumenta l'attrattività del servizio, consentendo dunque di aumentare i passeggeri trasportati dai servizi urbani digitalizzati.

Nell'ambito del progetto di bigliettazione elettronica con servizi aventi diretto beneficio per la cittadinanza si propone l'installazione dei sistemi ITS atti a consentire l'introduzione di servizi a chiamata ossia un servizio innovativo per la mobilità collettiva, in grado di unire la flessibilità del servizio "personalizzato" all'economicità del tradizionale servizio di linea. Si prestano particolarmente a questa tipologia di servizio le cosiddette aree a domanda debole oppure, nelle aree urbane ad alta densità abitativa, le fasce orarie a domanda ridotta, come nel caso di alcune linee urbane del comune di Pescara con possibile estensione nelle aree urbane funzionali FESR.

La Regione intende individuare TUA spa quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici. La Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (TUA) è l'azienda pubblica locale che gestisce circa il 70% del servizio abruzzese di trasporto pubblico di persone e opera nel territorio regionale con la divisione gomma, dedicata ai servizi autolinee, con sede a Pescara, dove svolge i servizi di trasporto urbano e la divisione ferro, dedicata ai servizi ferroviari, con sede a Lanciano.

L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 985.000,00, prevede la fornitura, lo sviluppo, l'installazione e l'impiego della piattaforma software a supporto dei servizi a chiamata.

La progettazione del software deve prevedere un'architettura centralizzata, degli strumenti di *backend* per la gestione del servizio, un'applicazione mobile per la fruizione di tali servizi e l'integrazione con il sistema di bigliettazione centrale. La soluzione dei servizi a chiamata deve far evolvere l'attuale modello verso un sistema flessibile fortemente digitalizzato ed aperto alle nuove tipologie di pagamento digitali e che sia facilmente integrabile con altri sistemi. Il Sistema deve consentire di gestire in modo integrato, modulare, coordinato e centralizzato tutti i sottosistemi e tutti gli apparati coinvolti nei processi di: configurazione, vendita, validazione, controllo, clearing, monitoraggio della flotta e informativa al pubblico.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 7.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato “I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI” del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	985.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento prevede la fornitura, lo sviluppo, l'installazione e l'impiego della piattaforma software a supporto della gestione dei servizi a chiamata (noti anche come DRT Demand Responsive Transport), ovvero i trasporti che si adattano alla richiesta degli utenti.

La piattaforma software avanzata deve avere una struttura modulare e la capacità di integrarsi con componenti di terze parti. La Regione deve poter accedere alla piattaforma in modo centralizzato per monitorare vari indicatori e avere visibilità sui dati di utilizzo, sul trasporto dei passeggeri e sui servizi in generale. Questo implica l'utilizzo di un'interfaccia web sicura e intuitiva, che permetta di consultare report in tempo reale, estrarre analisi dei dati e generare statistiche per il monitoraggio delle performance.

Ciò è realizzabile mediante l'applicazione di tecnologie e strumenti innovativi che consentono una configurazione personalizzata sia dei servizi di trasporto che delle regole di accesso.

Il sistema deve consentire di recepire la richiesta di servizio degli utenti finali, la creazione di corse specifiche, il monitoraggio del servizio erogato e il suo utilizzo. Detto sistema deve essere aperto ed estendibile ad altre aziende esponendo un set completo di API documentate e protette dall'accesso, facilitando così l'integrazione di applicazioni esistenti e di terze parti (es. sistema di bigliettazione elettronica). Le funzionalità che devono essere garantite sono: app di prenotazione e vendita, gestione backoffice della pianificazione del servizio, integrazione con piattaforma di vendita dell'operatore e reportistica.

Per l'utente finale, il risultato tangibile deve essere un servizio affidabile e su misura, caratterizzato dai seguenti aspetti:

- **Flessibilità:** l'utente può scegliere il servizio in base alle proprie esigenze di mobilità
- **Efficacia:** il servizio offerto risponde pienamente alle esigenze esplicite del cliente
- **Efficienza:** il servizio soddisfa le richieste dell'utenza con la soluzione di trasporto più razionale ed economicamente vantaggiosa

Per il sistema di trasporto, oltre ad aumentare il grado di soddisfazione del cliente, il beneficio tangibile risulta nella riduzione del rapporto costi/ricavi e dell'utilità sociale, raggiungibile grazie alla "conquista" di una porzione di domanda che sarebbe altresì costretta a scegliere strumenti di trasporto alternativi e meno ecosostenibili. Per il sistema di trasporto, il servizio a chiamata presenta ulteriori aspetti vantaggiosi, tra cui:

- Incremento della copertura territoriale, poiché il servizio a chiamata consente di coprire il territorio in modo capillare e di raggiungere aree non servibili dal TPL di linea per ragioni di economicità;
- Modifica della ripartizione modale ed aumento dei passeggeri, in quanto il servizio a chiamata incentiva il trasferimento della domanda dal mondo privato al trasporto pubblico;
- Fidelizzazione dell'utenza e disponibilità di informazioni su grande scala, relative agli iscritti al servizio e ai loro spostamenti abituali

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società in house TUA SpA, titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Previsione avvio attività	2026	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1 mese
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 2 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 8 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 2 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.4 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	1.057.893,27	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il trasporto pubblico locale in Abruzzo si basa ancora prevalentemente su biglietti cartacei, con evidenti limiti in termini di efficienza, sostenibilità e accessibilità per l'utenza. L'azione intende superare tale criticità promuovendo la piena digitalizzazione del sistema attraverso l'introduzione di soluzioni elettroniche integrate. La transizione al digitale consente di semplificare l'accesso ai servizi, ridurre le interazioni fisiche, ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri e raccogliere dati utili per una programmazione più rispondente alla domanda di mobilità. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'Azione 2.8.2, che mette a disposizione degli operatori del trasporto pubblico urbano tecnologie abilitanti per la bigliettazione elettronica e l'installazione di sistemi ITS. L'obiettivo è rendere il servizio più moderno, inclusivo, sostenibile e attrattivo, a beneficio degli utenti, dei gestori e della Regione in qualità di ente programmatore.

L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS, finalizzati all'acquisizione in tempo reale dei dati di traffico, all'informazione dinamica dei passeggeri e al miglioramento dell'efficienza operativa.

La Regione intende individuare Tua spa quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici. La Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (TUA) è l'azienda pubblica locale che gestisce circa il 70% del servizio abruzzese di trasporto pubblico di persone e opera nel territorio regionale con la divisione gomma, dedicata ai servizi autolinee, con sede a Pescara, dove svolge i servizi di trasporto urbano e la divisione ferro, dedicata ai servizi ferroviari, con sede a Lanciano.

L'intervento finanziato con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 1.057.893,27, prevede la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio degli apparati hardware, software e dei sistemi ITS necessari per l'implementazione della bigliettazione elettronica e per il monitoraggio intelligente del servizio di trasporto pubblico urbano, garantendo così una modernizzazione mirata ed efficace del sistema.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	1.057.893,27

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di apparati hardware, software e sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) finalizzati alla digitalizzazione integrale del servizio di trasporto pubblico urbano. In particolare, sono ammissibili tutte le dotazioni tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica di tipo Account Based, aperto ai pagamenti digitali (contactless EMV, NFC, QR code) e interoperabile con la piattaforma centralizzata MOOVA, adottando protocolli standard europei (NeTEx, SIRI, GTFS).

Tra gli apparati hardware rientrano validatrici di bordo multistandard, emettitrici automatiche self-service (TVM), terminali portatili per il controllo per la verifica in tempo reale della validità dei titoli di viaggio e il collegamento diretto alla piattaforma MOOVA, dispositivi automatici di conteggio passeggeri (APC), nonché tutte le componenti di rete e cablaggio necessarie a bordo dei mezzi e presso le fermate.

Per quanto riguarda i sistemi ITS, l'intervento comprende soluzioni per il monitoraggio automatico della flotta (AVM), paline elettroniche intelligenti per l'informazione dinamica all'utenza, sistemi di videosorveglianza di bordo (TVCC), indicatori di percorso a LED, eventuali sistemi di priorità semaforica (TSP) e impianti di annuncio vocale automatico delle fermate. Rientrano altresì i software avanzati per la gestione centralizzata dei dati energetici dell'intera flotta aziendale e delle infrastrutture correlate (impianti di rifornimento, sistemi di ricarica, officine, depositi), come i sistemi di monitoraggio energetico, utili per il controllo in tempo reale dei consumi, l'analisi delle performance energetiche e la reportistica automatizzata verso gli organismi nazionali ed europei.

La fornitura può includere, inoltre, l'integrazione con la centrale operativa e con la piattaforma MOOVA, le attività di configurazione, collaudo e formazione del personale. In coerenza con l'Azione 2.8.2, sono ammissibili tutti gli interventi riconducibili alla digitalizzazione del trasporto pubblico urbano e all'implementazione di sistemi ITS, a condizione che risultino funzionali alla realizzazione di un sistema integrato, interoperabile e orientato al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'attrattività del servizio.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società TUA SpA, titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione avvio attività	2027	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.5 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	2.600.368,05	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il trasporto pubblico locale in Abruzzo si basa ancora prevalentemente su biglietti cartacei, con evidenti limiti in termini di efficienza, sostenibilità e accessibilità per l'utenza. L'azione intende superare tale criticità promuovendo la piena digitalizzazione del sistema attraverso l'introduzione di soluzioni elettroniche integrate. La transizione al digitale consente di semplificare l'accesso ai servizi, ridurre le interazioni fisiche, ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri e raccogliere dati utili per una programmazione più rispondente alla domanda di mobilità. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'Azione 2.8.2, che mette a disposizione degli operatori del trasporto pubblico urbano tecnologie abilitanti per la bigliettazione elettronica e l'installazione di sistemi ITS. L'obiettivo è rendere il servizio più moderno, inclusivo, sostenibile e attrattivo, a beneficio degli utenti, dei gestori e della Regione in qualità di ente programmatore.

L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS, finalizzati all'acquisizione in tempo reale dei dati di traffico, all'informazione dinamica dei passeggeri e al miglioramento dell'efficienza operativa.

La Regione intende individuare AMA spa quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici per il servizio di trasporto pubblico urbano della città de L'Aquila. L'Azienda Mobilità Aquilana S.p.A. (AMA) è la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano nel comune de L'Aquila, capoluogo di Regione, assicurando la mobilità dei cittadini nell'area urbana e nelle frazioni del territorio comunale.

L'intervento finanziato con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 2.600.368,05, prevede la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio degli apparati hardware, software e dei sistemi ITS necessari per l'implementazione della bigliettazione elettronica e per il monitoraggio intelligente del servizio di trasporto pubblico urbano, garantendo così una modernizzazione mirata ed efficace del sistema.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	2.600.368,05

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di apparati hardware, software e sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) finalizzati alla digitalizzazione integrale del servizio di trasporto pubblico urbano. In particolare, sono ammissibili tutte le dotazioni tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica di tipo Account Based, aperto ai pagamenti digitali (contactless EMV, NFC, QR code) e interoperabile con la piattaforma centralizzata MOOVA, adottando protocolli standard europei (NeTEx, SIRI, GTFS).

Tra gli apparati hardware rientrano validatrici di bordo multistandard, emittitrici automatiche self-service (TVM), terminali portatili per il controllo per la verifica in tempo reale della validità dei titoli di viaggio e il collegamento diretto alla piattaforma MOOVA, dispositivi automatici di conteggio passeggeri (APC), nonché tutte le componenti di rete e cablaggio necessarie a bordo dei mezzi e presso le fermate.

Per quanto riguarda i sistemi ITS, l'intervento comprende soluzioni per il monitoraggio automatico della flotta (AVM), paline elettroniche intelligenti per l'informazione dinamica all'utenza, sistemi di videosorveglianza di bordo (TVCC), indicatori di percorso a LED, eventuali sistemi di priorità semaforica (TSP) e impianti di annuncio vocale automatico delle fermate. Rientrano altresì i software avanzati per la gestione centralizzata dei dati energetici dell'intera flotta aziendale e delle infrastrutture correlate (impianti di rifornimento, sistemi di ricarica, officine, depositi), come i sistemi di monitoraggio energetico, utili per il controllo in tempo reale dei consumi, l'analisi delle performance energetiche e la reportistica automatizzata verso gli organismi nazionali ed europei.

La fornitura può includere, inoltre, l'integrazione con la centrale operativa e con la piattaforma MOOVA, le attività di configurazione, collaudo e formazione del personale. In coerenza con l'Azione 2.8.2, sono ammissibili tutti gli interventi riconducibili alla digitalizzazione del trasporto pubblico urbano e all'implementazione di sistemi ITS, a condizione che risultino funzionali alla realizzazione di un sistema integrato, interoperabile e orientato al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'attrattività del servizio.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società AMA SpA, titolare di Contratto di Servizio per il servizio di trasporto pubblico urbano del comune de L'Aquila. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione avvio attività	2027	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.6 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	2.229.345,86	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il trasporto pubblico locale in Abruzzo si basa ancora prevalentemente su biglietti cartacei, con evidenti limiti in termini di efficienza, sostenibilità e accessibilità per l'utenza. L'azione intende superare tale criticità promuovendo la piena digitalizzazione del sistema attraverso l'introduzione di soluzioni elettroniche integrate. La transizione al digitale consente di semplificare l'accesso ai servizi, ridurre le interazioni fisiche, ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri e raccogliere dati utili per una programmazione più rispondente alla domanda di mobilità. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'Azione 2.8.2, che mette a disposizione degli operatori del trasporto pubblico urbano tecnologie abilitanti per la bigliettazione elettronica e l'installazione di sistemi ITS. L'obiettivo è rendere il servizio più moderno, inclusivo, sostenibile e attrattivo, a beneficio degli utenti, dei gestori e della Regione in qualità di ente programmatore.

L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS, finalizzati all'acquisizione in tempo reale dei dati di traffico, all'informazione dinamica dei passeggeri e al miglioramento dell'efficienza operativa.

La Regione intende individuare l'impresa La Panoramica Srl quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici per il servizio di trasporto pubblico urbano della città di Chieti. L'impresa La Panoramica Srl è l'operatore che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Chieti, garantendo i collegamenti all'interno dell'area urbana, tra Chieti Alta e Chieti Scalo e verso le principali zone di servizio del territorio comunale.

L'intervento finanziato con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 2.229.345,86, prevede la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio degli apparati hardware, software e dei sistemi ITS necessari per l'implementazione della bigliettazione elettronica e per il monitoraggio intelligente del servizio di trasporto pubblico urbano, garantendo così una modernizzazione mirata ed efficace del sistema.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	2.229.345,86

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di apparati hardware, software e sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) finalizzati alla digitalizzazione integrale del servizio di trasporto pubblico urbano. In particolare, sono ammissibili tutte le dotazioni tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica di tipo Account Based, aperto ai pagamenti digitali (contactless EMV, NFC, QR code) e interoperabile con la piattaforma centralizzata MOOVA, adottando protocolli standard europei (NeTEx, SIRI, GTFS).

Tra gli apparati hardware rientrano validatrici di bordo multistandard, emittitrici automatiche self-service (TVM), terminali portatili per il controllo per la verifica in tempo reale della validità dei titoli di viaggio e il collegamento diretto alla piattaforma MOOVA, dispositivi automatici di conteggio passeggeri (APC), nonché tutte le componenti di rete e cablaggio necessarie a bordo dei mezzi e presso le fermate.

Per quanto riguarda i sistemi ITS, l'intervento comprende soluzioni per il monitoraggio automatico della flotta (AVM), paline elettroniche intelligenti per l'informazione dinamica all'utenza, sistemi di videosorveglianza di bordo (TVCC), indicatori di percorso a LED, eventuali sistemi di priorità semaforica (TSP) e impianti di annuncio vocale automatico delle fermate. Rientrano altresì i software avanzati per la gestione centralizzata dei dati energetici dell'intera flotta aziendale e delle infrastrutture correlate (impianti di rifornimento, sistemi di ricarica, officine, depositi), come i sistemi di monitoraggio energetico, utili per il controllo in tempo reale dei consumi, l'analisi delle performance energetiche e la reportistica automatizzata verso gli organismi nazionali ed europei.

La fornitura può includere, inoltre, l'integrazione con la centrale operativa e con la piattaforma MOOVA, le attività di configurazione, collaudo e formazione del personale. In coerenza con l'Azione 2.8.2, sono ammissibili tutti gli interventi riconducibili alla digitalizzazione del trasporto pubblico urbano e all'implementazione di sistemi ITS, a condizione che risultino funzionali alla realizzazione di un sistema integrato, interoperabile e orientato al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'attrattività del servizio.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria l'impresa La Panoramica Srl, titolare di Contratto di Servizio per il servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Chieti. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione avvio attività	2027	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.7 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	1.207.168,71	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il trasporto pubblico locale in Abruzzo si basa ancora prevalentemente su biglietti cartacei, con evidenti limiti in termini di efficienza, sostenibilità e accessibilità per l'utenza. L'azione intende superare tale criticità promuovendo la piena digitalizzazione del sistema attraverso l'introduzione di soluzioni elettroniche integrate. La transizione al digitale consente di semplificare l'accesso ai servizi, ridurre le interazioni fisiche, ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri e raccogliere dati utili per una programmazione più rispondente alla domanda di mobilità. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'Azione 2.8.2, che mette a disposizione degli operatori del trasporto pubblico urbano tecnologie abilitanti per la bigliettazione elettronica e l'installazione di sistemi ITS. L'obiettivo è rendere il servizio più moderno, inclusivo, sostenibile e attrattivo, a beneficio degli utenti, dei gestori e della Regione in qualità di ente programmatore.

L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS, finalizzati all'acquisizione in tempo reale dei dati di traffico, all'informazione dinamica dei passeggeri e al miglioramento dell'efficienza operativa.

La Regione intende individuare l'impresa Baltour Srl quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici per il servizio di trasporto pubblico urbano della città di Teramo. L'impresa Baltour Srl è l'operatore che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Teramo, assicurando la mobilità dei cittadini nell'area urbana e nei collegamenti con le zone periferiche del territorio comunale.

L'intervento finanziato con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 1.207.168,71, prevede la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio degli apparati hardware, software e dei sistemi ITS necessari per l'implementazione della bigliettazione elettronica e per il monitoraggio intelligente del servizio di trasporto pubblico urbano, garantendo così una modernizzazione mirata ed efficace del sistema.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	1.207.168,71

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di apparati hardware, software e sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) finalizzati alla digitalizzazione integrale del servizio di trasporto pubblico urbano. In particolare, sono ammissibili tutte le dotazioni tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica di tipo Account Based, aperto ai pagamenti digitali (contactless EMV, NFC, QR code) e interoperabile con la piattaforma centralizzata MOOVA, adottando protocolli standard europei (NeTEx, SIRI, GTFS).

Tra gli apparati hardware rientrano validatrici di bordo multistandard, emittitrici automatiche self-service (TVM), terminali portatili per il controllo per la verifica in tempo reale della validità dei titoli di viaggio e il collegamento diretto alla piattaforma MOOVA, dispositivi automatici di conteggio passeggeri (APC), nonché tutte le componenti di rete e cablaggio necessarie a bordo dei mezzi e presso le fermate.

Per quanto riguarda i sistemi ITS, l'intervento comprende soluzioni per il monitoraggio automatico della flotta (AVM), paline elettroniche intelligenti per l'informazione dinamica all'utenza, sistemi di videosorveglianza di bordo (TVCC), indicatori di percorso a LED, eventuali sistemi di priorità semaforica (TSP) e impianti di annuncio vocale automatico delle fermate. Rientrano altresì i software avanzati per la gestione centralizzata dei dati energetici dell'intera flotta aziendale e delle infrastrutture correlate (impianti di rifornimento, sistemi di ricarica, officine, depositi), come i sistemi di monitoraggio energetico, utili per il controllo in tempo reale dei consumi, l'analisi delle performance energetiche e la reportistica automatizzata verso gli organismi nazionali ed europei.

La fornitura può includere, inoltre, l'integrazione con la centrale operativa e con la piattaforma MOOVA, le attività di configurazione, collaudo e formazione del personale. In coerenza con l'Azione 2.8.2, sono ammissibili tutti gli interventi riconducibili alla digitalizzazione del trasporto pubblico urbano e all'implementazione di sistemi ITS, a condizione che risultino funzionali alla realizzazione di un sistema integrato, interoperabile e orientato al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'attrattività del servizio.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria l'impresa Baltour Srl, titolare di Contratto di Servizio per il servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Teramo. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione avvio attività	2027	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.8 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	474.305,96	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il trasporto pubblico locale in Abruzzo si basa ancora prevalentemente su biglietti cartacei, con evidenti limiti in termini di efficienza, sostenibilità e accessibilità per l'utenza. L'azione intende superare tale criticità promuovendo la piena digitalizzazione del sistema attraverso l'introduzione di soluzioni elettroniche integrate. La transizione al digitale consente di semplificare l'accesso ai servizi, ridurre le interazioni fisiche, ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri e raccogliere dati utili per una programmazione più rispondente alla domanda di mobilità. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'Azione 2.8.2, che mette a disposizione degli operatori del trasporto pubblico urbano tecnologie abilitanti per la bigliettazione elettronica e l'installazione di sistemi ITS. L'obiettivo è rendere il servizio più moderno, inclusivo, sostenibile e attrattivo, a beneficio degli utenti, dei gestori e della Regione in qualità di ente programmatore.

L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS, finalizzati all'acquisizione in tempo reale dei dati di traffico, all'informazione dinamica dei passeggeri e al miglioramento dell'efficienza operativa.

La Regione intende individuare SCAV a r.l. quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici per il servizio di trasporto pubblico urbano della città di Avezzano. La S.C.A.V. a r.l. è l'operatore che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Avezzano.

L'intervento finanziato con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 474.305,96, prevede la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio degli apparati hardware, software e dei sistemi ITS necessari per l'implementazione della bigliettazione elettronica e per il monitoraggio intelligente del servizio di trasporto pubblico urbano, garantendo così una modernizzazione mirata ed efficace del sistema.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	474.305,96

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di apparati hardware, software e sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) finalizzati alla digitalizzazione integrale del servizio di trasporto pubblico urbano. In particolare, sono ammissibili tutte le dotazioni tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica di tipo Account Based, aperto ai pagamenti digitali (contactless EMV, NFC, QR code) e interoperabile con la piattaforma centralizzata MOOVA, adottando protocolli standard europei (NeTEx, SIRI, GTFS).

Tra gli apparati hardware rientrano validatrici di bordo multistandard, emittitrici automatiche self-service (TVM), terminali portatili per il controllo per la verifica in tempo reale della validità dei titoli di viaggio e il collegamento diretto alla piattaforma MOOVA, dispositivi automatici di conteggio passeggeri (APC), nonché tutte le componenti di rete e cablaggio necessarie a bordo dei mezzi e presso le fermate.

Per quanto riguarda i sistemi ITS, l'intervento comprende soluzioni per il monitoraggio automatico della flotta (AVM), paline elettroniche intelligenti per l'informazione dinamica all'utenza, sistemi di videosorveglianza di bordo (TVCC), indicatori di percorso a LED, eventuali sistemi di priorità semaforica (TSP) e impianti di annuncio vocale automatico delle fermate. Rientrano altresì i software avanzati per la gestione centralizzata dei dati energetici dell'intera flotta aziendale e delle infrastrutture correlate (impianti di rifornimento, sistemi di ricarica, officine, depositi), come i sistemi di monitoraggio energetico, utili per il controllo in tempo reale dei consumi, l'analisi delle performance energetiche e la reportistica automatizzata verso gli organismi nazionali ed europei.

La fornitura può includere, inoltre, l'integrazione con la centrale operativa e con la piattaforma MOOVA, le attività di configurazione, collaudo e formazione del personale. In coerenza con l'Azione 2.8.2, sono ammissibili tutti gli interventi riconducibili alla digitalizzazione del trasporto pubblico urbano e all'implementazione di sistemi ITS, a condizione che risultino funzionali alla realizzazione di un sistema integrato, interoperabile e orientato al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'attrattività del servizio.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società SCAV a rl, titolare di Contratto di Servizio per il servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Avezzano. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione avvio attività	2027	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.9 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	442.319,69	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il trasporto pubblico locale in Abruzzo si basa ancora prevalentemente su biglietti cartacei, con evidenti limiti in termini di efficienza, sostenibilità e accessibilità per l'utenza. L'azione intende superare tale criticità promuovendo la piena digitalizzazione del sistema attraverso l'introduzione di soluzioni elettroniche integrate. La transizione al digitale consente di semplificare l'accesso ai servizi, ridurre le interazioni fisiche, ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri e raccogliere dati utili per una programmazione più rispondente alla domanda di mobilità. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'Azione 2.8.2, che mette a disposizione degli operatori del trasporto pubblico urbano tecnologie abilitanti per la bigliettazione elettronica e l'installazione di sistemi ITS. L'obiettivo è rendere il servizio più moderno, inclusivo, sostenibile e attrattivo, a beneficio degli utenti, dei gestori e della Regione in qualità di ente programmatore.

L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS, finalizzati all'acquisizione in tempo reale dei dati di traffico, all'informazione dinamica dei passeggeri e al miglioramento dell'efficienza operativa.

La Regione intende individuare TUA spa quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici per il servizio di trasporto pubblico urbano della città di Sulmona. La Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (TUA) gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Sulmona.

L'intervento finanziato con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 442.319,69, prevede la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio degli apparati hardware, software e dei sistemi ITS necessari per l'implementazione della bigliettazione elettronica e per il monitoraggio intelligente del servizio di trasporto pubblico urbano, garantendo così una modernizzazione mirata ed efficace del sistema.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	442.319,69

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di apparati hardware, software e sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) finalizzati alla digitalizzazione integrale del servizio di trasporto pubblico urbano. In particolare, sono ammissibili tutte le dotazioni tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica di tipo Account Based, aperto ai pagamenti digitali (contactless EMV, NFC, QR code) e interoperabile con la piattaforma centralizzata MOOVA, adottando protocolli standard europei (NeTEx, SIRI, GTFS).

Tra gli apparati hardware rientrano validatrici di bordo multistandard, emittitrici automatiche self-service (TVM), terminali portatili per il controllo per la verifica in tempo reale della validità dei titoli di viaggio e il collegamento diretto alla piattaforma MOOVA, dispositivi automatici di conteggio passeggeri (APC), nonché tutte le componenti di rete e cablaggio necessarie a bordo dei mezzi e presso le fermate.

Per quanto riguarda i sistemi ITS, l'intervento comprende soluzioni per il monitoraggio automatico della flotta (AVM), paline elettroniche intelligenti per l'informazione dinamica all'utenza, sistemi di videosorveglianza di bordo (TVCC), indicatori di percorso a LED, eventuali sistemi di priorità semaforica (TSP) e impianti di annuncio vocale automatico delle fermate. Rientrano altresì i software avanzati per la gestione centralizzata dei dati energetici dell'intera flotta aziendale e delle infrastrutture correlate (impianti di rifornimento, sistemi di ricarica, officine, depositi), come i sistemi di monitoraggio energetico, utili per il controllo in tempo reale dei consumi, l'analisi delle performance energetiche e la reportistica automatizzata verso gli organismi nazionali ed europei.

La fornitura può includere, inoltre, l'integrazione con la centrale operativa e con la piattaforma MOOVA, le attività di configurazione, collaudo e formazione del personale. In coerenza con l'Azione 2.8.2, sono ammissibili tutti gli interventi riconducibili alla digitalizzazione del trasporto pubblico urbano e all'implementazione di sistemi ITS, a condizione che risultino funzionali alla realizzazione di un sistema integrato, interoperabile e orientato al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'attrattività del servizio.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società TUA SpA, titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo, che svolge anche il servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Sulmona. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione avvio attività	2027	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.10 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	927.606,28	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il trasporto pubblico locale in Abruzzo si basa ancora prevalentemente su biglietti cartacei, con evidenti limiti in termini di efficienza, sostenibilità e accessibilità per l'utenza. L'azione intende superare tale criticità promuovendo la piena digitalizzazione del sistema attraverso l'introduzione di soluzioni elettroniche integrate. La transizione al digitale consente di semplificare l'accesso ai servizi, ridurre le interazioni fisiche, ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri e raccogliere dati utili per una programmazione più rispondente alla domanda di mobilità. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'Azione 2.8.2, che mette a disposizione degli operatori del trasporto pubblico urbano tecnologie abilitanti per la bigliettazione elettronica e l'installazione di sistemi ITS. L'obiettivo è rendere il servizio più moderno, inclusivo, sostenibile e attrattivo, a beneficio degli utenti, dei gestori e della Regione in qualità di ente programmatore.

L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS, finalizzati all'acquisizione in tempo reale dei dati di traffico, all'informazione dinamica dei passeggeri e al miglioramento dell'efficienza operativa.

La Regione intende individuare l'impresa SAT srl quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici per il servizio di trasporto pubblico urbano della città di Vasto. L'impresa SAT srl è l'operatore che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano nel comune di Vasto, garantendo i collegamenti nell'area urbana e lungo la fascia costiera.

L'intervento finanziato con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 927.606,28, prevede la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio degli apparati hardware, software e dei sistemi ITS necessari per l'implementazione della bigliettazione elettronica e per il monitoraggio intelligente del servizio di trasporto pubblico urbano, garantendo così una modernizzazione mirata ed efficace del sistema.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	927.606,28

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di apparati hardware, software e sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) finalizzati alla digitalizzazione integrale del servizio di trasporto pubblico urbano. In particolare, sono ammissibili tutte le dotazioni tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica di tipo Account Based, aperto ai pagamenti digitali (contactless EMV, NFC, QR code) e interoperabile con la piattaforma centralizzata MOOVA, adottando protocolli standard europei (NeTEx, SIRI, GTFS).

Tra gli apparati hardware rientrano validatrici di bordo multistandard, emittitrici automatiche self-service (TVM), terminali portatili per il controllo per la verifica in tempo reale della validità dei titoli di viaggio e il collegamento diretto alla piattaforma MOOVA, dispositivi automatici di conteggio passeggeri (APC), nonché tutte le componenti di rete e cablaggio necessarie a bordo dei mezzi e presso le fermate.

Per quanto riguarda i sistemi ITS, l'intervento comprende soluzioni per il monitoraggio automatico della flotta (AVM), paline elettroniche intelligenti per l'informazione dinamica all'utenza, sistemi di videosorveglianza di bordo (TVCC), indicatori di percorso a LED, eventuali sistemi di priorità semaforica (TSP) e impianti di annuncio vocale automatico delle fermate. Rientrano altresì i software avanzati per la gestione centralizzata dei dati energetici dell'intera flotta aziendale e delle infrastrutture correlate (impianti di rifornimento, sistemi di ricarica, officine, depositi), come i sistemi di monitoraggio energetico, utili per il controllo in tempo reale dei consumi, l'analisi delle performance energetiche e la reportistica automatizzata verso gli organismi nazionali ed europei.

La fornitura può includere, inoltre, l'integrazione con la centrale operativa e con la piattaforma MOOVA, le attività di configurazione, collaudo e formazione del personale. In coerenza con l'Azione 2.8.2, sono ammissibili tutti gli interventi riconducibili alla digitalizzazione del trasporto pubblico urbano e all'implementazione di sistemi ITS, a condizione che risultino funzionali alla realizzazione di un sistema integrato, interoperabile e orientato al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'attrattività del servizio.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria l'impresa SAT srl, titolare di Contratto di Servizio per il servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Vasto. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione avvio attività	2027	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.11 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	589.092,17	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il trasporto pubblico locale in Abruzzo si basa ancora prevalentemente su biglietti cartacei, con evidenti limiti in termini di efficienza, sostenibilità e accessibilità per l'utenza. L'azione intende superare tale criticità promuovendo la piena digitalizzazione del sistema attraverso l'introduzione di soluzioni elettroniche integrate. La transizione al digitale consente di semplificare l'accesso ai servizi, ridurre le interazioni fisiche, ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri e raccogliere dati utili per una programmazione più rispondente alla domanda di mobilità. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'Azione 2.8.2, che mette a disposizione degli operatori del trasporto pubblico urbano tecnologie abilitanti per la bigliettazione elettronica e l'installazione di sistemi ITS. L'obiettivo è rendere il servizio più moderno, inclusivo, sostenibile e attrattivo, a beneficio degli utenti, dei gestori e della Regione in qualità di ente programmatore.

L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS, finalizzati all'acquisizione in tempo reale dei dati di traffico, all'informazione dinamica dei passeggeri e al miglioramento dell'efficienza operativa.

La Regione intende individuare Di Fonzo spa quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici per il servizio di trasporto pubblico urbano della città di Lanciano. Di Fonzo S.p.A. è l'operatore che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Lanciano.

L'intervento finanziato con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 589.092,17, prevede la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio degli apparati hardware, software e dei sistemi ITS necessari per l'implementazione della bigliettazione elettronica e per il monitoraggio intelligente del servizio di trasporto pubblico urbano, garantendo così una modernizzazione mirata ed efficace del sistema.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	589.092,17

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di apparati hardware, software e sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) finalizzati alla digitalizzazione integrale del servizio di trasporto pubblico urbano. In particolare, sono ammissibili tutte le dotazioni tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica di tipo Account Based, aperto ai pagamenti digitali (contactless EMV, NFC, QR code) e interoperabile con la piattaforma centralizzata MOOVA, adottando protocolli standard europei (NeTEx, SIRI, GTFS).

Tra gli apparati hardware rientrano validatrici di bordo multistandard, emittitrici automatiche self-service (TVM), terminali portatili per il controllo per la verifica in tempo reale della validità dei titoli di viaggio e il collegamento diretto alla piattaforma MOOVA, dispositivi automatici di conteggio passeggeri (APC), nonché tutte le componenti di rete e cablaggio necessarie a bordo dei mezzi e presso le fermate.

Per quanto riguarda i sistemi ITS, l'intervento comprende soluzioni per il monitoraggio automatico della flotta (AVM), paline elettroniche intelligenti per l'informazione dinamica all'utenza, sistemi di videosorveglianza di bordo (TVCC), indicatori di percorso a LED, eventuali sistemi di priorità semaforica (TSP) e impianti di annuncio vocale automatico delle fermate. Rientrano altresì i software avanzati per la gestione centralizzata dei dati energetici dell'intera flotta aziendale e delle infrastrutture correlate (impianti di rifornimento, sistemi di ricarica, officine, depositi), come i sistemi di monitoraggio energetico, utili per il controllo in tempo reale dei consumi, l'analisi delle performance energetiche e la reportistica automatizzata verso gli organismi nazionali ed europei.

La fornitura può includere, inoltre, l'integrazione con la centrale operativa e con la piattaforma MOOVA, le attività di configurazione, collaudo e formazione del personale. In coerenza con l'Azione 2.8.2, sono ammissibili tutti gli interventi riconducibili alla digitalizzazione del trasporto pubblico urbano e all'implementazione di sistemi ITS, a condizione che risultino funzionali alla realizzazione di un sistema integrato, interoperabile e orientato al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'attrattività del servizio.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società Di Fonzo SpA, titolare di Contratto di Servizio per il servizio di trasporto pubblico urbano del comune di Lanciano. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Previsione avvio attività	2027	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2027	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 6 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 5 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

Intervento 2.8.2.12 Digitalizzazione del trasporto urbano

Priorità	IV	
Obiettivo di policy	OP2	
Obiettivo specifico	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	
Azione	2.8.2	Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)
Risorse finanziarie	345.000,00	
Struttura regionale competente	DPE005	Servizio Trasporto Pubblico

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

TUA S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, gestisce la flotta di trasporto pubblico locale ed è soggetta agli obblighi previsti per le imprese energivore in materia di monitoraggio, audit e rendicontazione energetica verso il Ministero competente e la Commissione Europea. La flotta aziendale rappresenta circa il 70% dell'intero parco veicolare regionale. Con riferimento al territorio comunale di Pescara, l'intervento si concentra sulla flotta urbana che opera nell'area cittadina, dove TUA svolge i servizi di trasporto pubblico locale con mezzi adibiti al servizio urbano.

Attualmente le attività di monitoraggio energetico risultano frammentate, basate su processi parzialmente manuali e fonti eterogenee, con conseguenti criticità in termini di affidabilità dei dati, tempestività del controllo, conformità normativa e capacità di pianificazione energetica. Per rispondere a tali esigenze, si intende realizzare un Energy Management Information System (EMIS) centralizzato, digitale e automatizzato. L'Azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione complessiva di € 14.300.000,00, consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di dotarsi di tecnologie digitali (hardware, software, piattaforme comuni, standard informatici) e infrastrutture cloud per implementare sistemi ITS finalizzati al monitoraggio della flotta, all'acquisizione in tempo reale dei dati di esercizio e dei consumi energetici, all'informazione dinamica ai passeggeri e al miglioramento dell'efficienza operativa. In questo quadro, l'EMIS rappresenta una componente qualificante dei sistemi ITS per il monitoraggio della flotta, integrandosi con gli strumenti di localizzazione (AVM), telemetria di bordo e gestione operativa per garantire una gestione digitalizzata, integrata e sostenibile del servizio di trasporto pubblico locale.

L'intervento finanziato con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 345.000,00, è dedicato alla flotta urbana di Pescara e prevede la fornitura, lo sviluppo, l'installazione e la messa in esercizio della piattaforma software EMIS e delle relative componenti hardware di bordo, funzionali al monitoraggio energetico e all'integrazione con i sistemi ITS già presenti o in corso di implementazione.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 8.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
084	Digitalizzazione dei trasporti urbani	345.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia la fornitura, lo sviluppo, l'installazione e la messa in esercizio di una piattaforma software avanzata per la gestione centralizzata dei dati energetici della flotta urbana di Pescara e delle infrastrutture correlate (impianti di rifornimento, sistemi di ricarica, officine, depositi). Il sistema EMIS (Energy Management Information System) consente il monitoraggio in tempo reale dei consumi, l'analisi delle performance energetiche, la verifica degli scostamenti e la produzione automatica della reportistica richiesta dagli organismi nazionali ed europei per le imprese energivore. La piattaforma, modulare, scalabile e aperta, è progettata per integrarsi con i sistemi ITS esistenti o in fase di attivazione, in particolare con i sistemi di monitoraggio automatico della flotta (AVM), i dispositivi di bordo per l'acquisizione dati da canbus, i sistemi di localizzazione e gli strumenti di telemetria, garantendo la piena interoperabilità attraverso API sicure e documentate. L'infrastruttura software consente la raccolta automatizzata dei consumi di carburante (gasolio, metano) e di energia elettrica di trazione, la validazione e certificazione dei dati, la gestione dei profili di consumo per tipologia di veicolo e alimentazione, nonché funzionalità di business analytics e reportistica personalizzata per le esigenze aziendali e regionali.

L'intervento include: soluzione software standard EMIS, soluzione software standard FMS per la gestione dei dati derivanti da canbus, soluzione software per l'adeguamento dei sistemi AVM finalizzato all'integrazione energetica, componenti hardware di bordo (tracker, dispositivi di acquisizione dati) per i veicoli del servizio urbano di Pescara. Tutti gli elementi sono funzionali alla costituzione di una Centrale Operativa Energetica presso i depositi interessati di TUA, deputata alla gestione centralizzata delle informazioni provenienti dagli

apparati di bordo e dagli impianti energetici, al controllo delle inefficienze e alla condivisione dei dati con gli stakeholder aziendali e regionali. La soluzione, inoltre, è progettata per essere estendibile ad altri operatori del territorio, favorendo la creazione di un ecosistema regionale per il monitoraggio energetico standardizzato nel settore del trasporto pubblico locale.

L'intervento contribuisce così agli obiettivi di digitalizzazione del TPL, potenziando i sistemi ITS con una componente dedicata al monitoraggio energetico, in coerenza con l'Obiettivo Specifico 2.8.2 e con i campi di intervento 082 e 084 del PR FESR Abruzzo 2021-2027.

Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società TUA SpA in house providing, titolare del Contratto di Servizio di TPL con la Regione Abruzzo. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2026	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1 mese
Previsione avvio attività Acconto (0%)	T2 = T1 + 1 mese
Previsione erogazione SAL (0%)	n.p.
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T3 = T2 + 7 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (100%)*	T4 = T3 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati.

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

SCHEDE INTERVENTO

PRIORITÀ VIII – ABITARE SOSTENIBILE

Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde

ID Intervento	Denominazione Scheda Intervento
2.11.1.1	Efficientamento Energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (con priorità per quelli individuati nell’ambito del Programma HORIZON 2020 - Progetto Tiger)

Intervento 2.11.1.1 Efficientamento Energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (con priorità per quelli individuati nell'ambito del Programma HORIZON 2020 - Progetto Tiger)

Priorità	VIII	
Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico	OS 2.11 Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili	
Azione	2.11.1	Riqualificazione energetica degli edifici pubblici
Risorse finanziarie		€ 16.400.000,00
Struttura regionale competente	DPC	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica – DPC022

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il progetto TIGER (Triggered Investments in Grouping of Buildings for Energy Renovation) è stato approvato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Horizon 2020 e vede la partecipazione della Regione Abruzzo quale partner istituzionale.

L'obiettivo del progetto consiste nella sperimentazione e nell'attuazione di modelli innovativi di finanziamento degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante la combinazione di risorse pubbliche, investimenti privati, strumenti incentivanti nazionali, partenariato pubblico-privato (PPP) e contratti EPC (Energy Performance Contract).

Mediante la realizzazione del Progetto, sarà possibile ottenere un tangibile efficientamento energetico degli edifici di ERP di proprietà delle ATER regionali.

Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.11 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non applicabile

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
041	Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	€ 16.400.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento (descrizione)

L'intervento finanzia lavori finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici di ERP di proprietà delle ATER regionali con espressa priorità per gli interventi inseriti nel Programma HORIZON 2020 – Progetto TIGER.

Beneficiari dell'intervento

ATER

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Previsione avvio attività	2027	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2029	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 12 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 6 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO18	Numero di Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una migliore prestazione energetica (abitazioni)
RCO65	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati (persone)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR26	Consumo annuo di energia primaria
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR67	Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi e/o ammodernati

SCHEDE INTERVENTO

PRIORITÀ V – RIEQUILIBRARE L'ABRUZZO PER UN BENESSERE DIFFUSO

Obiettivo di Policy 5 – Un'Europa più vicina ai cittadini

ID Intervento	Denominazione Scheda Intervento
5.1.1.2	Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali
5.2.1.2	Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali
5.1.1.3	Attuazione delle Strategie territoriali per le Aree Urbane Funzionali – Allegato III
5.2.1.3	Attuazione delle Strategie territoriali per le Aree Interne – Allegato III

Intervento 5.1.1.2: Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali

Priorità V	Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo di policy 5	Un'Europa più vicina ai cittadini	
Obiettivo specifico 5.1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	
Azione	5.1.1	Rigenerazione dello spazio urbano
Risorse finanziarie		Euro 1.361.111,11
Struttura regionale competente	DPA017	Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il documento 'Accordo di Partenariato per l'Italia', nel sottolineare quanto sia necessario promuovere iniziative di riequilibrio territoriale tra diverse tipologie di territori, come periferie urbane, aree interne, aree caratterizzate da diverso grado di infrastrutturazione culturale e di attrattività turistica, valorizza il **ruolo del turismo** nello sviluppo economico, specialmente attraverso l'uso e la rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali, creativi, turistici e di innovazione sociale, nell'ambito di processi multilivello e intersettoriali, in grado di attivare l'economia locale, creando altresì nuove opportunità di lavoro.

Nell'ambito della programmazione, il FESR fornisce un sostegno determinante al settore turistico-culturale, al fine di migliorarne la competitività e la qualità dei servizi forniti a livello regionale o locale, in particolare nelle aree in declino industriale o rurale o in quelle in cui sia in corso un processo di riqualificazione urbana, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo 2023-2025 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione 84/8 del 28/02/2023.

Le azioni di **promozione e marketing del territorio urbano** previste dal Programma risulteranno quale risposta alle esigenze manifestate da una **Strategia Territoriale** e riguarderanno la valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche con il duplice obiettivo di attrarre turisti dall'esterno del sistema territoriale e favorire la comunicazione delle potenzialità dell'area urbana interessata all'interno del sistema stesso.

Il turismo deve svolgere il ruolo di fattore di crescita dell'economia regionale, di promozione del territorio, nonché di innovazione di processi, di servizi e di prodotti. Infatti, il FESR, promuovendo il **turismo sostenibile** in modo integrato, in particolare rafforzando la cooperazione all'interno dei **territori funzionali**, punta fortemente sull'armonia tra l'ambiente e le comunità locali, che potranno godere dei benefici duraturi provenienti da questa attività.

Valorizzare il ruolo del turismo nello sviluppo economico, specialmente attraverso l'uso e la rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali, creativi, turistici e di innovazione sociale, nell'ambito di processi multilivello e intersettoriali, può attivare l'economia locale, promuovere partenariati pubblico-privati innovativi, creando, altresì, nuove opportunità di lavoro. In particolare, coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo di valorizzazione della destinazione rafforza le competenze delle comunità presenti sul territorio e il loro ruolo di tutela e valorizzazione delle risorse locali.

Al fine di potenziare l'impatto del turismo sostenibile sull'economia, è necessario puntare alla creazione di un'offerta turistica in sinergia con tutti gli attori del territorio, creando opportunità di cooperazione e networking. L'approccio *bottom up* consentirà di migliorare il sistema dell'accoglienza anche in termini di marketing, proponendo un'offerta più responsabile e sostenibile, in grado di attrarre i turisti anche nei periodi di bassa stagione, e rispondendo alle esigenze dei turisti odierni che richiedono sempre più una modalità di fruizione del territorio che va verso il turismo esperienziale, la vacanza attiva e la sostenibilità.

Il turismo si dimostra infatti uno dei settori economici più strategici per la valorizzazione delle destinazioni, che possono beneficiare così di ricadute economiche positive sull'intero sistema territoriale.

Dispositivo attuativo

Procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023)

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 5.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime contrattuale

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Regime di aiuto

NA

Intensità massima di aiuto

NA

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	544.444,44

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Aree urbane funzionali individuate dal Programma (Sistemi urbani di: Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto, di cui all'Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 e ss.mm.ii.).

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023), azioni di promozione e marketing del territorio urbano le quali, in coerenza con le esigenze di sviluppo locale manifestate da una Strategia Territoriale (pianificazione dell'azione partecipata), riguardano la valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche, in chiave sostenibile, con il duplice obiettivo di:

- attrarre turisti dall'esterno del sistema territoriale;
- promuovere l'immagine dei territori all'interno del sistema per far percepire a cittadini e attori locali attivi nel settore turistico, la rilevanza del turismo sostenibile in termini di promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree urbane interessate.

In particolare, per l'intera durata del periodo di programmazione, saranno attuate una o più delle seguenti attività finalizzate alla valorizzazione e alla promo-commercializzazione delle destinazioni turistiche ricomprese nelle zone urbane funzionali:

- Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di promozione turistica in Italia e all'estero;

- Attività di comunicazione e disseminazione finalizzate a promuovere gli interventi di promozione turistica attivati;
- Azioni di comunicazione pubblicitaria mirate e azioni di co-marketing delle destinazioni;
- Eventi di sponsorizzazione delle destinazioni (Blog Tour, Press Tour ed Educational Tour);
- Produzione di materiali editoriali e promozionali specifici per la valorizzazione e promozione delle destinazioni;
- Azioni di *digital content marketing* e sviluppo delle *smart destinations*.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Avvio procedura di selezione		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione attività		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico Intervento.

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP05	Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale

Intervento 5.2.1.2: Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali

Priorità V	Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo di policy 5	Un'Europa più vicina ai cittadini	
Obiettivo specifico 5.2	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	
Azione	5.2.1	Nuovi investimenti nell'economia della cultura e del turismo
Risorse finanziarie		Euro 2.138.888,89
Struttura regionale competente	DPA017	Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Le aree interne sono una porzione considerevole dell'Abruzzo, esse rappresentano il 45% del territorio regionale e il 12% circa della popolazione; una realtà diffusa, dove il turismo svolge ancora un ruolo modesto rispetto ad altri poli di attrazione della Regione (es. costa), e al di sotto delle potenzialità legate alla ricchezza e alla varietà dei beni culturali e ambientali presenti e alla disponibilità dell'offerta ricettiva. Proprio questo patrimonio di valore, oggi sottoutilizzato, è parte del capitale territoriale latente delle aree interne che il presente Intervento intende attivare, assumendo la promozione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile come una delle misure potenziali per lo sviluppo locale.

La presenza di attrattori è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il successo di una strategia di sviluppo turistico, che si misura necessariamente anche con altre difficoltà, oltre a quelle tipiche che caratterizzano le aree interne (es. accessibilità e trasporti).

Le azioni di **promozione e marketing delle aree interne** risulteranno quale risposta alle esigenze manifestate da una **Strategia Territoriale**, potranno consentire di promuovere le stesse aree, sia nei confronti di target specifici di turisti, sia nei confronti della stessa popolazione abruzzese residente nelle aree urbane, che spesso non conosce il territorio interno e i servizi ecosistemici che esso svolge, per la valorizzazione in chiave sostenibile del territorio e delle sue peculiarità, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo 2023-2025 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione 84/8 del 28/02/2023.

Le principali linee d'intervento delle Strategie Territoriali includono nuovi investimenti nell'economia della cultura e del turismo, finalizzati al riposizionamento dell'offerta turistica dei territori marginali, intervenendo sulla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio esistente incrementando l'attrattività dello stesso, intervenendo sia sui contenitori, che sul contenuto, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.

Anche alla luce delle riflessioni poste dalla crisi pandemica, c'è la necessità di immaginare un turismo basato su pratiche che non danneggino l'ambiente e che **rendano protagoniste le comunità locali nella costruzione di uno sviluppo economico durevole, capace di migliorare la loro qualità di vita**. Per il perseguimento di questo obiettivo, un ruolo centrale sarà svolto da una pianificazione a livello regionale sulla base della quale attivare nuove progettualità legate alla promozione e allo sviluppo di iniziative turistiche.

Al fine di potenziare l'impatto del turismo sostenibile sull'economia, le imprese e le autorità pubbliche devono cooperare sistematicamente per fornire servizi di qualità in modo più efficiente nelle zone ad alto potenziale turistico, prestando la dovuta attenzione alla creazione di un contesto giuridico e amministrativo stabile che favorisca la crescita sostenibile di tali zone.

Il turismo europeo si trova a dover affrontare molte sfide, a cominciare dall'esigenza di innovarsi continuamente e migliorare costantemente la qualità dei servizi. Di conseguenza, il settore deve adeguarsi rapidamente alla rivoluzione digitale, con la conseguenza che necessita di:

- adottare nuove forme di marketing;
- sviluppare nuovi prodotti (destinazioni turistiche) che abbiano una capacità di attrattiva e siano **sostenibili per le comunità locali e l'ambiente**.

Dispositivo attuativo

Procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023)

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 5.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime contrattuale

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Regime di aiuto

NA

Intensità massima di aiuto

NA

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	855.555,56

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Aree Interne individuate dal Programma (cinque aree SNAI già approvate: Basso Sangro - Trigno, Valfino – Val Vestina; Alto Aterno – Gran Sasso Laga, Valle del Giovenco – Valle Roveto, Valle Subequana - Gran Sasso) per quattro delle quali è stata proposta una ripermimetrazione; nuove aree progetto denominate Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro e Piana del Cavaliere Alto Liri per la quale è stato presentato dossier di candidatura, approvato dal Comitato Tecnico Aree Interne e dal CIPESS), di cui all'Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 e ss.mm.ii.).

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023), azioni di promozione e marketing del territorio interno (Aree SNAI), le quali, in coerenza con le esigenze di sviluppo locale manifestate da una Strategia Territoriale (pianificazione dell'azione partecipata), riguardano la valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche, in chiave sostenibile, con il duplice obiettivo di:

- attrarre turisti dall'esterno del sistema territoriale;
- promuovere l'immagine dei territori all'interno del sistema per far percepire a cittadini e attori locali attivi nel settore turistico, la rilevanza del turismo sostenibile in termini di promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree interne interessate.

In particolare, per l'intera durata del periodo di programmazione, saranno attuate una o più delle seguenti

attività finalizzate alla valorizzazione e alla promo-commercializzazione delle destinazioni turistiche ricomprese nelle aree interne:

- Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di promozione turistica in Italia e all'estero;
- Attività di comunicazione e disseminazione finalizzate a promuovere gli interventi di promozione turistica attivati;
- Azioni di comunicazione pubblicitaria mirate e azioni di co-marketing delle destinazioni;
- Eventi di sponsorizzazione delle destinazioni (Blog Tour, Press Tour ed Educational Tour);
- Produzione di materiali editoriali e promozionali specifici per la valorizzazione e promozione delle destinazioni;
- Azioni di *digital content marketing* e sviluppo delle *smart destinations*.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Avvio procedura di selezione		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione attività		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico Intervento.

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP05	Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale

Intervento 5.1.1.3 Supporto alle Strategie Territoriali delle Aree Urbane Funzionali – Allegato III

Obiettivo di policy	Un'Europa più vicina ai cittadini	
Priorità	V Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo specifico	5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	
Azione	5.1.1.3	Avvio Strategie territoriali delle Aree Urbane Funzionali
Risorse finanziarie	5.000.000,00 euro	
Struttura regionale competente	DPA011	Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027 dispone che l'attuazione della Priorità V "Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso", Obiettivo Specifico 5.1 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR)", avvenga mediante Strategie Territoriali, in coerenza con l'Articolo 28 "Sviluppo territoriale integrato" e l'Articolo 29 "Strategie territoriali" del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il Programma individua nei sistemi urbani di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Teramo, Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto le otto Aree Funzionali Urbane (AUF) intercomunali dell'Abruzzo in cui attuare l'Obiettivo Specifico 5.1. La costituzione di Aree Urbane Funzionali è coerente con gli indirizzi dell'Accordo di Partenariato riguardanti l'Obiettivo strategico di Policy n. 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini".

L'attuazione dell'Obiettivo Specifico 5.1 avviene attraverso l'Azione 5.1.1 "Rigenerazione dello spazio urbano", di cui il Programma precisa ambiti e settori di intervento. A valere sull'Azione 5.1.1 sono ammissibili anche interventi di sostegno all'implementazione delle Strategie Territoriali delle Aree Urbane Funzionali, nelle fasi di concezione, progettazione, animazione, monitoraggio e auto-valutazione.

Dispositivo attuativo

Domanda di finanziamento allegata alla richiesta di partecipazione alle Strategie Territoriali attivate tramite Avviso Pubblico

Modalità attuativa

Regime concessorio

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS 5.1, Azione 5.1.1, del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non previsto

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
169	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

02 – ITI Città grandi e medie, cinture urbane

03 – ITI Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

Attività per consentire alle coalizioni territoriali l'implementazione delle ST delle aree urbane funzionali, nelle fasi di concezione, progettazione animazione, monitoraggio e auto-valutazione, in coerenza con le indicazioni dell'Avviso. Tale azione dovrà assicurare l'operatività durante l'intero ciclo di progettazione, curando nello specifico la predisposizione e l'invio dei documenti strategici, l'animazione, la promozione e la raccolta dei progetti, l'attuazione dei singoli interventi, le attività tecnico-amministrative complesse, il monitoraggio e l'autovalutazione.

Destinatari dell'intervento

Enti Locali delle aree urbane funzionali individuate dal programma, in forma singola o associata

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐

Periodicità dell'intervento: singolo intervento

Pagamenti	Data	Importo da rendicontare	Recupero anticipazione	Importo netto da erogare
Anticipazione	20/05/24	-	-	2.000.000,00

PIANO di Attuazione degli Interventi PR Abruzzo FESR 2021-2027

I SAL - Anno 2024	28/02/25	555.555,56	222.222,22	333.333,33
II SAL - I sem 2025	31/08/25	555.555,56	222.222,22	333.333,33
III SAL - II sem 2025	28/02/26	555.555,56	222.222,22	333.333,33
IV SAL - I sem 2026	31/08/26	555.555,56	222.222,22	333.333,33
V SAL - II sem 2026	28/02/27	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VI SAL - I sem 2027	31/08/27	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VII SAL - II sem 2027	29/02/28	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VIII SAL - I sem 2028	31/08/28	555.555,56	222.222,22	333.333,33
Saldo - II sem 2028	28/02/29	555.555,56	222.222,22	333.333,33
		5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno

Intervento 5.2.1.3 Supporto alle Strategie territoriali per le Aree Interne – Allegato III

Obiettivo di policy	Un'Europa più vicina ai cittadini	
Priorità	V Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo specifico	5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	
Azione	5.2.1.3	Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Interne
Risorse finanziarie	5.000.000,00 euro	
Struttura regionale competente	DPA011	Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

In coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato riguardanti le tipologie di territori interessate dalle ST e in linea con gli orientamenti per la programmazione in esso contenuti, nell'ambito del presente obiettivo specifico il programma interverrà in favore di Aree interne "per sostenere i presidi di comunità nei territori interni, , per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI)".

In coerenza con tale indicazione, la strategia di intervento del documento "Abruzzo Prossimo" prevede di intervenire oltre che nelle aree SNAI già approvate, anche negli altri territori che risentono di dinamiche di spopolamento e presentano le caratteristiche di perifericità individuate dalla SNAI ("Criteri per la selezione delle Aree Interne da sostenere nel ciclo 2021-2024" Presidenza Consiglio dei Ministri, DipCoe Nuvap, gennaio 2022).

L'OS 5.2 promuove una maggiore attrattività delle aree interne della Regione, sia per i residenti, che per i turisti, attraverso la valorizzazione del patrimonio diffuso di cultura e natura presente nei borghi della regione, migliorando la fruizione dolce del territorio e attraverso azioni di promozione e marketing delle peculiarità individuate nelle strategie territoriali.

Dispositivo attuativo

Domanda di finanziamento allegata alla richiesta di partecipazione alle Strategie Territoriali attivate tramite Avviso Pubblico

Modalità attuativa

Regime concessorio

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS 5.1, Azione 5.2.1, del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non previsto

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
169	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

04. ITI zone rurali

05 ITI zone di montagna

07 ITI zone scarsamente popolate

Attività finanziate dall'intervento

Attività per consentire alle coalizioni territoriali di orchestrare l'implementazione delle ST delle aree interne, nelle fasi di concezione, progettazione animazione, monitoraggio ed auto-valutazione, in coerenza con le indicazioni dell'AdP. Tale azione dovrà assicurare l'operatività durante l'intero ciclo di progettazione, curando nello specifico la predisposizione e l'invio dei documenti strategici, l'animazione, la promozione e la raccolta dei progetti, l'attuazione dei singoli interventi, le attività tecnico-amministrative complesse, il monitoraggio e l'autovalutazione.

Destinatari dell'intervento

Enti Locali delle aree interne individuate dal programma, in forma singola o associata

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	☐	☐	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione avvio attività	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐	☐	☐	☐
Previsione conclusione delle attività	2024	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐

Periodicità dell'intervento: singolo intervento

PIANO di Attuazione degli Interventi PR Abruzzo FESR 2021-2027

Pagamenti	Data	Importo da rendicontare	Recupero anticipazione	Importo netto da erogare
Anticipazione	20/05/24	-	-	2.000.000,00
I SAL - Anno 2024	28/02/25	555.555,56	222.222,22	333.333,33
II SAL - I sem 2025	31/08/25	555.555,56	222.222,22	333.333,33
III SAL - II sem 2025	28/02/26	555.555,56	222.222,22	333.333,33
IV SAL - I sem 2026	31/08/26	555.555,56	222.222,22	333.333,33
V SAL - II sem 2026	28/02/27	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VI SAL - I sem 2027	31/08/27	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VII SAL - II sem 2027	29/02/28	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VIII SAL - I sem 2028	31/08/28	555.555,56	222.222,22	333.333,33
Saldo - II sem 2028	28/02/29	555.555,56	222.222,22	333.333,33
		5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno